Заказчик: Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"
Подрядчик: ТОО "Достар-09"

Наименование строительства и его адрес: "Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
_____ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/Доп.соглашение номер	Договор/Доп.соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		010241002545/200168/00	31.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно монтажные работы по объектуГазоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"	10 229 012,64	9 133 047,00							1 095 965,64	10 229 012,64

Сдал(Подрядник):

ТОО "Достар-09"
БИН 060540006611
Директор _____ Шудегов Д.В

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "DS&V"
Инженер технического надзора _____ Тойымбетов Б.Ж
№ KZ53VJE00038062 от 22.05.2018,приказ от 26.03.2020 г.

Принял (Заказчик):
Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"
БИН 010241002545
Директор _____ Иманбаев Т.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Факториал НС",лицензия 19006763 от 19.03.2019г.
Главный инженер проекта _____ Омаров Ш.С.
Приказ №11/2019 от 28 .05.2018 года

SANA-2015. Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма 2В

Заказчик: **Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"** Заказ 23-2017

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание Костанайского ОВЛ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002545/200168/00 от 31.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

_____ 2020 г.

на Общестроительные работы Локальная смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		Вентиляция										
1	Е11-200701-0104 1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4257,24	48,34	4257,24	48,34	3512,24	695,52	5 348,98
		НР - 98%; СП - 8%				696,65	13,06	696,65	13,06		396,22	
		Окраска газопровода,опор-стоек										
2	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		20,16	90,44	2,31	1823,26	46,57	936,35	583,30	2 599,08
		НР - 69%; СП - 8%				41,68	0,25	840,34	5,02		192,52	
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		18,58	80,07	1,64	1487,69	30,44	1004,51	315,58	1 947,53
		НР - 69%; СП - 8%				24,37	0,25	452,74	4,62		144,26	
		Окраска футляров										
4	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,24	90,44	2,31	112,15	2,86	57,59	35,88	159,86
		НР - 69%; СП - 8%				41,68	0,25	51,69	0,31		11,84	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62	80,07	1,64	49,64	1,02	33,52	10,53	64,99
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	15,11	0,15		4,81	
6	Ц13-080205-1401 1308-0205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	16846,08	12054,41	33692,16	24108,82	665,96	12438,20	49 820,79
		НР - 72%; СП - 8%			4458,69	4178,95	8917,38	8357,90		3690,43	
7	С122-040705-0401 2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,00013	500056,00	–	65,01	–	65,01	–	70,21
		СП - 8%			–	–	–	–		5,20	
8	Е12-160101-1401 1216-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной 6 м	шт.	2	9556,25	2612,12	19112,50	5224,24	246,18	10010,54	31 452,88
		НР - 64,8%; СП - 8%			6821,04	903,14	13642,08	1806,28		2329,84	
9	С123-010701-0112 2301-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	12	769,00	–	9228,00	–	9228,00	–	9 966,24
		СП - 8%			–	–	–	–		738,24	
10	Е12-150102-1202 1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2282	1,32	–	3019,86	–	–	1956,87	5 374,87
		НР - 64,8%; СП - 8%			1,32	–	3019,86	–		398,14	
11	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4271,73	2291,12	17086,92	9164,48	574,84	8995,29	28 168,78
		НР - 89,1%; СП - 8%			1836,90	687,03	7347,60	2748,12		2086,58	
12	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	4	1496,79	626,12	5987,18	2504,49	–	3427,04	10 167,36
		НР - 75,6%; СП - 8%			870,67	262,61	3482,69	1050,43		753,14	
13	Е11-460401-0101 1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты буговые. Разборка	м3	3	11455,56	3953,16	34366,68	11859,48	–	20937,18	59 728,17
		НР - 75,6%; СП - 8%			7502,40	1729,16	22507,20	5187,48		4424,31	
		Дефектный акт									
14	Е12-150102-0103 1215-0102-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости более 2 м3. Демонтаж	шт.	1	5533,89	163,13	5533,89	163,13	–	3926,21	10 216,90
		НР - 72%; СП - 8%			5370,75	82,32	5370,75	82,32		756,81	
15	С123-021105-0103 2302-1105-0103 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	18	1972,00	–	35496,00	–	35496,00	–	38 335,68
		СП - 8%			–	–	–	–		2839,68	
16	С123-021105-0102 2302-1105-0102 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	8	1363,00	–	10904,00	–	10904,00	–	11 776,32
		СП - 8%			–	–	–	–		872,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
17	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	467,20	1,42	9344,08	28,34	229,50	6542,09	17 157,06
		НР - 72%; СП - 8%			454,31	--	9086,24	--		1270,89	
18	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	998,19	5,16	2994,57	15	--	2150,56	5 556,74
		НР - 72%; СП - 8%			993,03	2,60	2979,08	8		411,61	
19	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	8	59,60	0,21	476,80	1,65	--	342,71	885,07
		НР - 72%; СП - 8%			59,39	0,10	475,15	0,83		65,56	
20	Е12-150101-0503 1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	шт.	8	1564,97	6,84	12519,75	54,70	292,89	8782,59	23 006,52
		НР - 72%; СП - 8%			1521,52	3,23	12172,16	25,88		1704,19	
21	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	4	34765,64	920,60	139062,55	3682,40	5240,15	79606,61	236 162,70
		НР - 61%; СП - 8%			32535,00	90,66	130140,00	362,64		17493,53	
22	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0162	241307,00	--	3909,17	--	3909,17	--	4 221,91
		СП - 8%			--	--	--	--		312,73	
23	51-020801-0101 5102-0801-0101 РСНБ РК 2015	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	4	207718,00	--	830872,00	--		--	830 872,00
					--	--	--	--	830872,00	--	
24	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1741,44	38,20	55725,96	1222,29	32065,14	22415,01	84 392,24
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	22438,53	433,93		6251,28	
25	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2744,07	38,20	65857,67	916,72	48112,06	16811,25	89 282,44
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	16828,90	325,44		6613,51	
26	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3893,89	66,78	62302,19	1068,48	46524,92	14768,25	83 236,08
		НР - 98%; СП - 8%			919,30	22,55	14708,80	360,84		6165,64	
27	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5107,42	66,78	40859,37	534,24	32970,73	7384,13	52 102,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			919,30	22,55	7354,40	180,42		3859,48	12,00
28	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	14	1522,44	103,74	21314,19	1452,36	2483,91	17201,04	41 596,45
		НР - 98%; СП - 8%			1241,28	12,44	17377,92	174,16		3081,22	
29	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1454,00	--	2908,00	--	2908,00	--	3 140,64
		СП - 8%			--	--	--	--		232,64	
30	С123-020101-0173 2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	904,00	--	3616,00	--	3616,00	--	3 905,28
		СП - 8%			--	--	--	--		289,28	
31	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	--	1884,00	--	1884,00	--	2 034,72
		СП - 8%			--	--	--	--		150,72	
32	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	287,00	--	1148,00	--	1148,00	--	1 239,84
		СП - 8%			--	--	--	--		91,84	
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2093,76	114,20	8375,05	456,80	1191,53	6689,72	16 269,95
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	6726,72	99,52		1205,18	
34	С123-040902-5508 2304-0902-5508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6484,00	--	25936,00	--	25936,00	--	28 010,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2074,88	
35	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	449,41	--	449,41	--	64,65	377,06	892,59
		НР - 98%; СП - 8%			384,76	--	384,76	--		66,12	
36	С123-051501-0601 2305-1501-0601 РСНБ РК 2015	Датчик наружной температуры для регулятора температуры систем отопления типа Herz	шт.	1	19695,00	--	19695,00	--	19695,00	--	21 270,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1575,60	
37	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	2	5026,15	3,32	10052,30	6,64	5145,66	3528,00	14 666,72
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	--	4900,00	--		1086,42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
38	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.		1	1506,00	--	1506,00	--	1506,00	--	1 626,48
		СП - 8%				--	--	--	--		120,48	
		Итого						**1 826 728,52**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						311 916,74				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						62 593,98				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						21 227,18				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						297 647,50				
		- Оборудование, инвентарь						830 872,00				
		Накладные расходы, тенге						249 931,14				
		Сметная прибыль (8 %), тенге						73 767,15				
		Всего						**1 826 728,52**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						23 747,47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)						27 757,14				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						37 564,66				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.						**1 915 797,79**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года. (Иинф = 1,049901)						2 011 398,02				
	Коэф.	0,90000867892						1 810 275,67				
		НДС (12 %)						217 233,08				
		Итого						**2 027 508,75**				

Сдал(Подрядчик):

ТОО "Достар-09"
БИН 060540006611
Директор _____ **Шулегов Д.В.**

Принял (Заказчик):
Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"
БИН 010241002545
_____

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "DS&V"
Инженер технического надзора _____ **Тлымбетов Б.К.**
№ KZ53VJE00038062 от 22.05.2018,приказ от 26.03.2020 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Факториал НС", лицензия 19006763 от 19.03.2019г.
Главный инженер проекта _____ **Омаров Ш.С.**
Приказ №11/2019 от 28.05.2018 года

Форма 2В

SANA-2015. Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона зайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 23-2017

Заказчик: **Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание Костанайского ОВЛ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002545/200168/00 от 31.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

_____ 2020 г.

на Внутренний газопровод Локальная смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 02.09.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД												
						Оборудование						
1	Е11-180101-0207 1118-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел		2	85871,62	12953,89	171743,25	25907,78	35089,87	118228,56	313169,55
		НР - 98%; СП - 8%				55372,80	4947,89	110745,60	9895,79		23197,74	
2	Е11-190201-0108 1119-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка	устройство		1	123372,93	922,21	123372,93	922,21	92090,22	30025,62	165670,44
		НР - 98%; СП - 8%				30360,50	277,89	30360,50	277,89		12271,88	
3	51-040105-0809 5104-0105-0809 РСНБ РК 2015	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 2035 (BLU 350), модель насоса BPH 120/250, мощность 233 кВт, отапливаемая площадь от 3600 м2 до 4100 м2 ГОСТ 30735-2001	комплект		2	1388356,00	--	2776712,00	--		--	2776712,00
						--	--	--	--	2776712,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3602,15	288,53	3602,15	288,53	79,62	2527,72	6620,26
		НР - 75%; СП - 8%			3234,00	136,29	3234,00	136,29		490,39	
5	прайс СТПРАЙС листЭПО "Сигнал",РФл.7	КИ-СТГ-РС-Е-50/G16 (Itron G16 + EK270) (на базе счетчика газа G16 с электронным корректором Е270)	шт.	1	1067125,53	–	1067125,53	–	1067125,53	–	1152495,57
		СП - 8%			–	–	–	–		85370,04	
6	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	8755,67	240,88	8755,67	240,88	3336,49	5123,30	14989,29
		НР - 98%; СП - 8%			5178,30	49,56	5178,30	49,56		1110,32	
7	ПРАЙСООО "Никас-ВВС",РФл.4	Прибор передачи данных БП-ЭК-03/МТ с GSM		1	120544,88	–	120544,88	–	120544,88	–	130188,46
		СП - 8%			–	–	–	–		9643,59	
8	ПРАЙСООО "Никас-ВВС",РФл.3	Программное обеспечение СОДЭК ТС		1	65997,32	–	65997,32	–	65997,32	–	71277,11
		СП - 8%			–	–	–	–		5279,79	
9	Е11-191001-0205 1119-1001-0205 РСНБ РК 2015	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Установка	устройство	1	5612,89	494,56	5612,89	494,56	2263,53	2991,98	9293,26
		НР - 98%; СП - 8%			2854,80	198,24	2854,80	198,24		688,39	
10	прайс СТПРАЙС листООО "Компания ВодоГазСервис,РФ "л.2	Система автоматического контроля загазованности САКЗ МК 2-1 КЗЭУГ-50НД энергозависимая	шт.	1	80782,77	–	80782,77	–	80782,77	–	87245,39
		СП - 8%			–	–	–	–		6462,62	
11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2091,87	119,66	16734,97	957,28	2383,05	13321,02	32460,47
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	13394,64	198,24		2404,48	
12	С123-040902-5508 2304-0902-5508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6484,00	–	6484,00	–	6484,00	–	7002,72
		СП - 8%			–	–	–	–		518,72	
13	С123-040902-5505 2304-0902-5505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4131,00	–	8262,00	–	8262,00	–	8922,96
		СП - 8%			–	–	–	–		660,96	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С123-040902-5504 2304-0902-5504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	3755,00	--	7510,00	--	7510,00	--	8110,80
		СП - 8%				--	--	--	--		600,80	
15	С123-040902-5503 2304-0902-5503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	3578,00	--	7156,00	--	7156,00	--	7728,48
		СП - 8%				--	--	--	--		572,48	
16	С123-040902-3601 2304-0902-3601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	4524,00	--	4524,00	--	4524,00	--	4885,92
		СП - 8%				--	--	--	--		361,92	
17	Е11-190801-0101 1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр		1	8544,20	309,97	8544,20	309,97	3422,86	4800,14	14411,89
		НР - 98%; СП - 8%				4811,37	86,73	4811,37	86,73		1067,55	
18	ПРАЙСООО "ООО ВодоГазУчет",РФд.1	Фильтр газовый ФН 2-2			1	21692,14	--	21692,14	--	21692,14	--	23427,51
		СП - 8%				--	--	--	--		1735,37	
19	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор осевой. Установка	компенсатор		2	6278,25	239,58	12556,50	479,16	6700,08	5415,42	19409,68
		НР - 98%; СП - 8%				2688,63	74,34	5377,26	148,68		1437,75	
20	ПРАЙС ТОО CV EnginEEring,РКл.5	Осевой компенсатор Ду25	шт		2	5068,75	--	10137,50	--	10137,50	--	10948,50
		СП - 8%				--	--	--	--		811,00	
21	Е11-160301-0306 1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		8,5	506,10	36,02	4301,89	306,19	246,49	3786,73	8735,71
		НР - 98%; СП - 8%				441,08	13,51	3749,21	114,79		647,09	
22	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		8,5	1169,00	--	9936,50	--	9936,50	--	10731,42
		СП - 8%				--	--	--	--		794,92	
23	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		3	382,69	20,79	1148,06	62,37	41,21	1046,17	2369,77
		НР - 98%; СП - 8%				348,16	7,68	1044,48	23,05		175,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010201-0199 2301-0201-0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	373,00	–	1119,00	–	1119,00	–	1208,52
		СП - 8%			–	–	–	–		89,52	
25	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	382,27	20,79	3058,16	166,33	106,56	2789,79	6315,79
		НР - 98%; СП - 8%			348,16	7,68	2785,27	61,45		467,84	
26	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8	453,00	–	3624,00	–	3624,00	–	3913,92
		СП - 8%			–	–	–	–		289,92	
27	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	381,95	20,79	763,91	41,58	26,01	697,45	1578,26
		НР - 98%; СП - 8%			348,16	7,68	696,32	15,36		116,91	
28	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	353,00	–	706,00	–	706,00	–	762,48
		СП - 8%			–	–	–	–		56,48	
29	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка футляров	футляр	2	1491,94	110,71	2983,88	221,42	291,42	2445,90	5864,17
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	12,39	2471,04	24,78		434,38	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1169,00	–	1169,00	–	1169,00	–	1262,52
		СП - 8%			–	–	–	–		93,52	
31	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка футляров	футляр	1	2375,48	170,23	2375,48	170,23	326,23	1853,58	4567,38
		НР - 98%; СП - 8%			1879,02	12,39	1879,02	12,39		338,32	
32	С123-010201-0168 2301-0201-0168 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1506,00	–	2259,00	–	2259,00	–	2439,72
		СП - 8%			–	–	–	–		180,72	
33	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	7	1523,65	110,71	10665,55	774,97	1241,94	8560,66	20764,31
		НР - 98%; СП - 8%			1235,52	12,39	8648,64	86,73		1538,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	565,00	--	3390,00	--	3390,00	--	3661,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,20	
35	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31,36	
36	Е11-191001-0101 1119-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Головка(оголовок) воздушная(применительно). Установка	прибор	1	2297,92	52,46	2297,92	52,46	1526,84	728,53	3268,57
		НР - 98%; СП - 8%			718,62	24,78	718,62	24,78		242,12	
37	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009(применительно)	шт.	1	758,00	--	758,00	--	758,00	--	818,64
		СП - 8%			--	--	--	--		60,64	
38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01896	98756,26	7101,81	1872,42	134,65	148,34	1101,84	3212,20
		НР - 69%; СП - 8%			83830,40	392,94	1589,42	7,45		237,94	
39	С121-130816-3301 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	1	860,00	--	860,00	--	860,00	--	928,80
		СП - 8%			--	--	--	--		68,80	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	93,95	2,33	432,16	10,72	230,50	132,53	609,86
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	190,93	1,14		45,17	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	87,10	1,65	400,67	7,59	281,48	77,79	516,73
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	111,60	1,14		38,28	
42	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	--	2489,23	--	2197,60	285,80	2997,04
		НР - 98%; СП - 8%			291,63	--	291,63	--		222,00	
43	С123-051314-0403 2305-1314-0403 РСНБ РК 2015	Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	1	485,00	--	485,00	--	485,00	--	523,80
		СП - 8%			--	--	--	--		38,80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		1	448,57	--	448,57	--	65,41	375,50	890,00
		НР - 98%; СП - 8%				383,16	--	383,16	--		65,93	
45	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		1	1682,00	--	1682,00	--	1682,00	--	1816,56
		СП - 8%				--	--	--	--		134,56	
46	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		2	1497,30	105,38	2994,61	210,76	1346,61	876,87	4181,20
		НР - 61%; СП - 8%				718,62	0,12	1437,24	0,25		309,72	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4959332,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					201 953,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31 759,65				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11 364,73				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1 580 039,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					2 776 712,00				
		- Накладные расходы	Тенге					207 192,91				
		- Сметная прибыль	Тенге					161 675,57				
		Всего						**4 959 332,19**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						64 471,32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)						75 357,05				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						101 983,21				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.						**5 201 143,77**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)						5 460 686,05				
	Коэф.	0,90000867892						4 914 664,84				
		НДС (12 %)						589 759,78				
		Итого						**5 504 424,62**				

Сдал(Подрядчик):
ТОО "Достар-09"
БИН 060540006611
Директор _____ Шудегов Д.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DS&V"
Инженер технического надзора _____ Ойынбаев Б.К.
№ KZ53VJE00038062 от 22.05.2018,приказ от 26.03.2020г.

Принял (Заказчик):
Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"
БИН 010241002545
_____

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Факториал НС" лицензия 19006763 от 19.03.2019г.
Главный инженер проекта _____ Омаров Ш.С.
Приказ №11/2019 от 28.05.2018 года

6020

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"** Заказ 23-2017
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание Костанайского ОВЛ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002545/200168/00 от 31.03.2020 г.

_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

на Наружный газопровод низкого давления Локальная смета № 6-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (лист ВРальбомГСН)										
1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		23	359,31	351,53	8264,13	8085,19	--	1098,09	10111,20
		НР - 72%; СП - 89%				7,78	58,53	178,94	1346,19		748,98	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,9	2484,96	--	14661,26	--	--	10556,11	27234,76
		НР - 72%; СП - 89%				2484,96	--	14661,26	--		2017,39	
3	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		5,9	1150,71	--	6789,19	--	--	4888,22	12611,60
		НР - 72%; СП - 89%				1150,71	--	6789,19	--		934,19	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,81	2746,16	154,74	7716,71	434,82	4556,13	2819,15	11378,73
		НР - 99%; СП - 89%				970,02	43,37	2725,76	121,87		842,87	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		20,19	29,41	29,41	593,79	593,79	--	148,71	801,90
		НР - 72%; СП - 89%				--	10,23	--	206,54		59,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,61	44,26	44,26	71,26	71,26	–	15,38	93,57
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,27	–	21,36		6,93	
		Устройство подземного газопровода низкого давления (спецификация альбомГСН)									
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Устройство крана шарового полиэтиленового. Установка	шт.	1	1376,76	905,21	1376,76	905,21	–	699,49	2242,34
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	471,55	235,01		166,10	
8	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42372,00	–	42372,00	–	42372,00	–	45761,76
		СП - 8%			–	–	–	–		3389,76	
9	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм(применительно). Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	739701,51	248306,61	3328,66	1117,38	58,62	2583,17	6384,77
		НР - 99%; СП - 8%			478368,00	101467,18	2152,66	456,60		472,95	
10	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	1893,00	–	8518,50	–	8518,50	–	9199,98
		СП - 8%			–	–	–	–		681,48	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0106	336388,57	104556,69	3565,72	1108,30	32,92	2697,76	6764,56
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	2424,50	300,52		501,08	
12	С123-010405-0602 2301-0405-0602 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,6	2325,00	–	24645,00	–	24645,00	–	26616,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1971,60	
13	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (применительно). Установка	т фасонных частей	0,0006	984964,01	503138,37	590,98	301,88	11,23	357,73	1024,60
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	277,87	83,48		75,90	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1376,76	905,21	5507,02	3620,84	–	2797,95	8969,38
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1886,18	940,03		664,40	
15	С123-020301-0409 2302-0301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3956,00	–	7912,00	–	7912,00	–	8544,96
		СП - 8%			–	–	–	–		632,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс "ООО Компания ВодоГазСервис",РФ л.6	Неразъёмное соединение полиэтилен-стальсЗН63/57ПЭ100SDR11	шт	2	2338,13	–	4676,25	–	4676,25	–	5050,35
		СП - 8%			–	–	–	–		374,10	
17	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1497,30	105,38	1497,30	105,38	673,30	438,43	2090,60
		НР - 61%; СП - 8%			718,62	0,12	718,62	0,12		154,86	
18	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573,00	–	573,00	–	573,00	–	618,84
		СП - 8%			–	–	–	–		45,84	
19	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные(футляр), диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытание	км трубопровода	0,0005	867310,85	283103,07	433,66	141,55	12,83	333,80	828,86
		НР - 99%; СП - 8%			558549,00	115803,19	279,27	57,90		61,40	
20	С123-010201-0202 2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2837,00	–	1418,50	–	1418,50	–	1531,98
		СП - 8%			–	–	–	–		113,48	
21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,00133	26980,93	18721,63	35,88	24,90	–	11,80	51,50
		НР - 72%; СП - 8%			8259,30	4061,09	10,98	5,40		3,81	
22	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,33	774,00	–	1029,42	–	1029,42	–	1111,77
		СП - 8%			–	–	–	–		82,35	
		Устройство надземного газопровода низкого давления (спецификация альбомГСН)									
23	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2802,32	131,15	2802,32	131,15	318,40	2390,57	5608,33
		НР - 99%; СП - 8%			2352,77	61,95	2352,77	61,95		415,43	
24	С123-040902-0109 2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	40762,00	–	40762,00	–	40762,00	–	44022,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3260,96	
25	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	674439,56	209012,42	337,22	104,51	4,40	269,01	654,73
		НР - 99%; СП - 8%			456624,00	86829,14	228,31	43,41		48,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1169,00	–	584,50	–	584,50	–	631,26
		СП - 8%			–	–	–	–		46,76	
27	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием(применительно)	км трубопровода	0,0424	739701,51	248306,61	31363,34	10528,20	552,34	24339,16	60158,71
		НР - 99%; СП - 8%			478368,00	101467,18	20282,80	4302,21		4456,20	
28	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1893,00	–	2650,20	–	2650,20	–	2862,22
		СП - 8%			–	–	–	–		212,02	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (применительно). Установка	т фасонных частей	0,003	984964,01	503138,37	2954,89	1509,42	56,15	1788,64	5123,02
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	1389,33	417,38		379,48	
30	С123-020101-2006 2302-0101-2006 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт.	4	2713,00	–	10852,00	–	10852,00	–	11720,16
		СП - 8%			–	–	–	–		868,16	
31	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	734,00	–	734,00	–	734,00	–	792,72
		СП - 8%			–	–	–	–		58,72	
32	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6486,87	170,23	6486,87	170,23	4437,62	1853,58	9007,69
		НР - 98%; СП - 8%			1879,02	12,39	1879,02	12,39		667,24	
33	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	1	1497,30	105,38	1497,30	105,38	673,30	438,43	2090,60
		НР - 61%; СП - 8%			718,62	0,12	718,62	0,12		154,86	
34	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	573,00	–	573,00	–	573,00	–	618,84
		СП - 8%			–	–	–	–		45,84	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,6	93,95	2,33	3156,63	78,33	1683,69	968,03	4454,64
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	1394,62	8,33		329,97	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,6	87,10	1,65	2926,61	55,43	2056,02	568,21	3774,40
		НР - 69%; СП - 8%			24,26	0,25	815,16	8,33		279,59	
		ИТОГО ПО акту:	**Тенге**				**340 545**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61 637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				29 193				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8 629				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				162 427				
		- Накладные расходы	Тенге				62 061				
		- Сметная прибыль	Тенге				25 226				
		Всего					**340 545**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					4 427,08				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5%)					5 174,58				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					7 002,93				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**357 149,44**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,049901)					374 971,56				
	Коэф.	0,900008679					337 477,66				
		НДС (12 %)					40 497,32				
		Итого					**377 974,97**				
		Временные здания и сооружения в том числе;					4 850,62				

Сдал(Подрядчик):
ТОО "Достар-09"
БИН 060540006611
Директор _____ **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "DS&V"
Инженер технического надзора _____ **Тойлыбаев Б.К.**
№ KZ53VJE00038062 от 22.05.2018,приказ от 26.03.2020 г.

Принял (Заказчик):
Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная лаборатория"КВКиН МСХ РК"
БИН 010241002545
_____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Факториал НС", лицензия 19006763 от 19.03.2019г.
Главный инженер проекта _____ **Омаров Ш.С.**
Приказ №11/2019 от 28.05.2018 года

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам орга осуществления инизации деятельности и

104-
Форм -2019
ма

Заказчик: **Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"**
(наименование, адрес)

Объек **Здание Костанайского ОВЛ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002545/200168/00 от 31.03.2020 г.

_____ 2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

на Дополнительная локальная смета №1 .Наружный газопровод низкого давления.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Приямки										

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

104-2019
Форма

Заказчик: **Костанайский областной филиал РГП на ПХВРеспубликанская ветеринарная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО"Достар-09"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительно монтажные работы по объекту"Газоснабжение котельной для отопления однотипной модульной районной веоеринарной лаборатории,вивария и гаража (отопление,горячее водоснабжение)"**
(наименование, адрес)

Объек **Здание Костанайского ОВЛ.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010241002545/200168/00 от 31.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4

_____ 2020 г.

на Дополнительная локальная смета №1 .Наружный газопровод низкого давления.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Приямки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок НР = 72 %	м3 грунта	23	29,39	29,39	676	676	–	169	913
						—	—	—	—	—	—	
						–	10,22	–	235	–	68	
2	2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	25,3	1474		37292		37292	–	40275
						—		—		—	—	
						–		–		–	2983	
		Раздел 2 Подземный газопровод низкого давления Метод ГНБ										
3	3	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	75	14677,01	2056	1100776	154200	909665	79519	1274719
						—	—	—	—	—	—	
						492,15	578,81	36911	43411	–	94424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,257; ктрм1=0,257; кэкс1=0,257; кмат1=0,257;	км трубопровода	0,856	100605,14	84219,63	86118	72092	1480	25162	120182
5	5	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка+ применительно Си-80С НР = 99 %	фланец	1	14656,54	17644,86	12546	15104	–	8902	1569
						779	52	779	52	46	674	
6	6	2900-0000-0001(пл)прайс	Изолирующее соединение полнопроходное сварное Си-80с	шт	1	681	–	681	–	–	116	22248
						20600		20600		20600	–	
7	7	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	–		–		–	1648	3142
						780	52	1560	104	93	1349	
						681,5	–	1363	–	–	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,257; ктрм1=0,257; кэкс1=0,257; кмат1=0,257;	км трубопровода	0,856	100605,14	84219,63	86118	72092	1480	25162	120182
						—	—	—	—	—	—	
5	5	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка+ применительно Си-80С НР = 99 %	фланец	1	14656,54	17644,86	12546	15104	–	8902	
						779	52	779	52	46	674	1569
						—	—	—	—	—	—	
6	6	2900-0000-0001(пл)прайс	Изолирующее соединение полнопроходное сварное Си-80с	шт	1	681	–	681	–	–	116	
						20600		20600		20600	–	22248
						—		—		—	—	
7	7	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	–		–		–	1648	
						780	52	1560	104	93	1349	3142
						—	—	—	—	—	—	
						681,5	–	1363	–	–	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2096		4192		4192	–	4527
						–		–		–	335	
		Раздел 3 Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"										
9	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,0106	27075,47	18773,58	287	199	–	80	396
10	10	2113-0809-0302	Лента сигнальная	м	10,6	8301,89	4056,6	88	43	–	29	
						85		901		901	–	973
11	11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	10,812	335,92	154,92	3632	1675	483	1413	5449
						–		–		–	72	
12	12	2306-0601-1602	Кабели силовые с изоляцией АПвВГ 1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,0106	136,33	45,14	1474	488	–	404	
						45291		480		480	–	518
						–		–		–	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Надземный газопровод										
		4.1 Трубопроводы										
13	13	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием+89 НР = 99 %	км трубопровода	0,0211	739668,25	248246,45	15607	5238	275	12113	29938
14	14	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	62,3484	478388,63 1893	101469,19	10094 118026	2141	– 118026	2218 –	127468
15	15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0075	– 984800	503066,67	– 7386	3773	– 140	9442 4471	12806
16	16	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	463066,67 1055	139066,67	3473 5275	1043	– 5275	949 –	5697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704		704		704	–	760
18	18	1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм+80 НР = 91 % ктрр1=0,229; ктрм1=0,229; кэкс1=0,229; кмат1=0,229;	км трубопровода	0,0635	89637,8	75039,37	5692	4765	98	1663	7943
		4.2 Опоры-стойки				13055,12	15732,28	829	999	–	588	
19	19	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	9	956,11	786	8605	7074	–	3146	12691
						170,11	315,44	1531	2839	–	940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,3537	6070,12	1685,04	2147	596	1265	493	2851
						808,59	689,85	286	244	–	211	
21	21	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,25	22666,67	1138,67	51000	2562	37005	10912	66865
						5081,33	248	11433	558	–	4953	
22	22	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,35586	24307,31	11257,24	8650	4006	788	3395	13009
						10835,72	2989,94	3856	1064	–	964	
23	23	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,35586	407403		144978		144978	–	156576
						–		–		–	11598	
24	24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,6847	630,97	27,3	1063	46	477	528	1718
						320,53	13,06	540	22	–	127	
		Раздел 5 Оборуд										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	1119-0201-0108	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	1	123374	923	123374	923	92090	30026	165672
						30361	278	30361	278	–	12272	
26	26	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01896	514898		9762		9762	–	10543
						–		–		–	781	
		Итого										
		в том числе						2 089 448				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						115 466				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						257 981				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						68 469				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 386 115				
		- накладные расходы, тенге						175 113				
		в т.ч. зарплата, тенге						15 759				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						154 773				
		Всего						2 089 448				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						27 163				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,5 %)						31 749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						42 967				
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						2 191 327				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)				1,049901		2 300 676				
		НДС (12 %)	0,900008679					2070628,84				
		Итого						248 475,46				
								2 319 104,30				

Сдал(Подрядчик):
ТОО "Достар-09"
БИН 060540006611
Директор _____ **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____ **Тойымбетов Б.К.**

№ KZ53VJE00038062 от 22.05.2018,приказ от 26.03.2020 г.

Принял (Заказчик):
Костанайский областной филиал РГП на
БИН 010241002545

_____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Факториал НС",лицензия 19006763 от 19.03.2019г.

Главный инженер проекта _____ **Омаров Ш.С.**

Приказ №11/2019 от 28.05.2018 года