Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Тунас», Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский с.о., с.Енбекши, Набережная, 3 А**
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Тулкибаев Намазтай Секенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области» по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Каражота**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области», заместитель руководителя Нуржанов Айбек Диасович, Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Шефченко 131**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ЕрАсу Инжиниринг» БИН 100440003742.**
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Ж-Строй Эксперт»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области» от 28 ноября 2014 года №135**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых) площадь	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых) площадь	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,12		0,12	
Общая площадь здания	м2	94,5		94,5	
Полезная площадь	м2	83,2		83,2	
Число этажей	этаж	1		1	

Общий строительный объем	м3	410,8		410,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадь участка составляет 1000 м2.

На территории имеется:

Здание ветеринарно-профилактического пункта одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, размерами по осям 9,0х12,0 м, Высота помещения от пола до потолка 3,00 м и 3,15 м (по технологическим требованиям). Наружные стены из кирпичной кладки толщиной 380 мм с утеплением минераловатными плитами «IZOTERM-ril 75» толщиной 60 мм, с наружной стороны. В здании запроектированы помещения: топочная, моечная, автоклавная, манеж-приемная, инвентарная хранения инструментов, помещение хранения дезинфицирующих средств, кладовая биопрепаратов, комната подготовки вакцины, комната специалистов. Внутренняя отделка здания - улучшенная штукатурка с водоэмульсионной окраской стен и устройством масляных панелей. Полы - линолеумные, керамическая плитка, цементные с железнением. Наружная отделка - улучшенная штукатурка с отделочным декоративным слоем с последующим покрытием фасадной краской. Окна металлопластиковые с энергосберегающим остеклением. Двери - деревянные (ГОСТ 6629-88), утепленные. Крыша чердачная, с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильной конструкции. Утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты «IZOTERM-1136», толщиной 110 мм.

На территории ветеринарного пункта также имеются склад угля, туалет, выгреб.

Склад угля: Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане. размерами по осям 2,0х3,6 м. Высота помещения от пола до деревянных балок покрытия от 1,95 м до 2,25 м (по уклону кровли). Наружные стены - кладка из шлакоблоков толщиной 200 мм под расшивку швов с обеих сторон. Покрытие из асбестоцементных волнистых листов по деревянным обрешетке и стропилам. Двери деревянные по ГОСТ 6629-88. Полы бетонные.

Надворная уборная на 1 очко Уровень ответственности здания - III. Уборная выполнена из деревянного бруса с обивкой доской хвойных пород, толщиной 25 мм. Настил пола из доски толщиной 40 мм. Покрытие асбестоцементные листы. Выгребная яма размерами в плане 2.30х3.42м, глубиной 1,7 м из монолитного железобетона с толщиной днища и стенок 100 мм. Армирование принято сварной сеткой 100/100/5/5 Bpl по ГОСТ 8240-97.

В проекте благоустройства предусмотрено устройство металлического ограждения, устройство ворот и калитки, устройство асфальтобетонного покрытия путем устройства одного верхнего слоя 0.05 м из мелкозернистого асфальтобетонна.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц:

фактически, месяц: 4 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Тулкибаев Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата.
Место печати