Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Тунас»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

913.100

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №1 к Ф2-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2017** г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№120/05/17 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз, Енбекшиказахский район	4 090,232	3 651,993	1 308,142	1 308,142					438 239	4 090 232
Итого	4 090,232	3 651,993	1 308,142	1 308,142					438 239	4 090 232

Заказчик:
ГУ "Управления Строительство
Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ июль 2017г.

Общестроительные работы УПП с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	158,4	27,84	26,18	4410	4147	1361	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	263	1140	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp3=1,2; kзпр3=1,2;	6,3	262,72	–	1655	–	1870	1,848	12
		м3 грунта		262,72	–	1655	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15,1	39,73	37,82	600	571	188	0,013	–
		м3 грунта								

	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1308142**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3580385**
	- материалы, тенге	2469352
	- сметная заработная плата, тенге	430607
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	799
	Налог (2 %)	71608
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3651993**
	НДС (12 %)	438239
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4090232**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Экз. ТОО,

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Тунас»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №2 к Ф2-2

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№120/05/17 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз, Енбекшиказахский район	7 618,790	3 150,498	1 128,507	1 128,507					378 060	3 528 558
Итого	7 618,790	3 150,498	1 128,507	1 128,507					378 060	3 528 558

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ август 2017г

Общестроительные работы УПП с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.2 Кладка стен								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	31,644	2158,16	337,41	68293	10677	37051	5,34	169
		м3 кладки		866,25	126	27412	3987	118	0,62	20
2	99-2-2(пл)	КирпичкерамзитовыеК=380,000;	11156,8	23,39		260958				
		шт								
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7	6559,06	337,41	45913	2362	6580	4,38	31
		м3 кладки		670,5	126	4694	882	118	0,62	4
4	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10161,23	379,78	9552	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
5	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
6	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				

	На оплату дополнительных отпусков (0,4	4373
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1128507**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**3088724**
	- материалы, тенге	1820217
	- сметная заработная плата, тенге	556588
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1078
	Налог (2 %)	61774
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3150498**
	НДС (12 %)	378060
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3528558**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство
Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Экз. ТОО.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Тунас»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №3 к Ф2-3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№120/05/17 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз, Енбекшиказахский район	12 620,250	4 465,590	1 599,572	1 599,572					535 870	5 001 460
Итого	12 620,250	4 465,590	1 599,572	1 599,572					535 870	5 001 460

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор
ТОО "Эксперт Строй ЧБ"
Эксперт Нугайбаев Ч.Ж.

Подрядчик
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сетчатое ограждение									
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	119,3	567,3	214,15	67679	25548	67260	2,01	240
		м оград		344,25	58,46	41069	6974	140	0,2111	25
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	2,47002	99800		246508				
		т								
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,43068	50800		21879				
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки,	171,96	23		3955				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100) (ГОСТ 7473 -94)	2,715	4174		11332				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	71,63058	20,35	0,02	1458	1	268	0,0213	2
		м2								

		4,16	–	298	–	90	–	–
	Всего прямые затраты			**365142**	**27962**			**294**
				50673	**7669**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			286506				
	Накладные расходы, тенге			81529				
	- заработная плата, тенге			12229				
	- трудоемкость, чел-ч			41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26800				
	Всего			**473471**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)			16098				
	- сметная заработная плата, тенге			2270				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			8988				
	- сметная заработная плата, тенге			4134				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			25				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4896				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1958				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**505411**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**1383310**				
	- материалы, тенге			784167				
	- сметная заработная плата, тенге			229440				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			401				
	Налог (2 %)			27666				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1410976**				
	НДС (12 %)			169317				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1580293**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство
Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №4 к Ф2-4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№120/05/17 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз, Енбекшиказахский район	15 706,089	2 755,213	986,917	986,917					330 626	3 085 839,000
Итого	15 706,089	2 755,213	986,917	986,917					330 626	3 085 839,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы УПП с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
1	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
2	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм - П 50	11,04	4240,83		46819				
		м3								
3	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном,прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
4	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности								

	- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
	Единовременное вознаграждение за выслу[illegible]лет (1 %)	7603
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3041
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**784919**
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2148322**
	- материалы, тенге	1278874
	- сметная заработная плата, тенге	387912
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	753
	Налог (2 %)	42966
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2191288**
	НДС (12 %)	262954
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2454242**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство
Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расчет со смет[illegible]

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №5 к Ф2-5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименов.	код	наименов.	код
		№120/05/17 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз, Енбекшиказахский район	16 892,486	1 059,283	379,434	379,434					127 114	1 186 397,000
Итого	16 892,486	1 059,283	379,434	379,434					127 114	1 186 397,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г

Общестроительные работы УПП с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 10 Крыльцо КР1										
1	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,03666	69800		2559				
2	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкции крыльца *м2 окрашиваемой поверхности*	1,4	165,65 88,65	1,61 0,61	232 124	2 1	131 105	0,532 0,003	1 –
3	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	4,08	57,48 51,3	0,23 0,09	235 209	1 –	219 105	0,289 0,0004	1 –
4	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	3,6	120,6 104,63	8,67 3,26	434 377	31 12	467 120	0,68 0,016	2 –
Раздел 11 Крыльцо Кр2										
5	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб *м ограждений*	14,52	89,04 71,78	5,89 2,23	1293 1042	86 32	1504 140	0,415 0,0109	6 –
6	99-2-3(пл)	Ограждени из хромированных труб *м*	14,52	3653,64		53051				

7 Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пан а *м2 поверхности*	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
			51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
8 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
			104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
9 1-1-564	Панели декоративные сайдинг *м2*	5,97	1300		7761				
Раздел 12 Крыльцо Кр 3									
10 Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В15 *м3*	1,9	5252,33	100,65	9979	191	368	0,97	2
			146,25	38,03	278	72	105	0,1857	–
11 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,018	41200		742				
12 Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
			51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**78316**	**368**			**23**
					3825	**138**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				74124				
	Накладные расходы, тенге				4693				
	- заработная плата, тенге				704				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4981				
	Всего				**87990**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				2992				
	- сметная заработная плата, тенге				422				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1670				
	- сметная заработная плата, тенге				768				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				910				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				364				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**93926**				

Экз. ТОО

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Ташкенсаз Енбекшиказахского р-на Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №6 к Ф2-6

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			наименов.	код	наименов.	код
		№120/05/1 от 25.05. 2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района Алматинской области	17 783 199,84	795 280,21	460,769	460,769					95 433,63	890 713,84
Всего к оплате	17 783 199,84	795 280,21	460,769	460,769					95 433,63	890 713,84

Заказчик: ГУ "Управления Строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Ташкенсаз Енбекшиказахского района, Алматинской области

Договор № 120/05/17 от 25.05 2017г

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2017г

Покрытия

Составлен в цене 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость [illegible] Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость [illegible] экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	[illegible] тенге / %	Затраты [illegible] рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты [illegible] рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 1									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	97,39	560,65	15,35	54602	1495	1424	0,0336	3
		м2 покрытия		5,94	5,06	578	493	133	0,01766	2
	Раздел 2 Тип 2									
2	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	5560,51	66,01	222	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
3	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								
	Раздел 3 Тип 3									
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	110,1	19,95	15,58	2196	1715	956	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	113	606	133	0,02686	3
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	110,1	159,27	34,3	17536	3776	2169	0,0398	4

м2 основания	6,01	8,8	662	969	133	0,03015	3
Всего прямые затраты			**84856**	**6989**			**8**
			1361	**2069**			**8**
В том числе стоимость: материалов, тенге			76505				
Накладные расходы, тенге			4558				
- заработная плата, тенге			684				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Непоименуемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5305				
Всего			94779				
Временные здания и сооружения (3,4 %)			[illegible]				
- сметная заработная плата, тенге			454				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			3				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)			[illegible]				
- сметная заработная плата, тенге			828				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			6				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			980				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			392				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			101172				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			276908				
- материалы, тенге			209394				
- сметная заработная плата, тенге			18524				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			26				
Налог (2 %)			5538				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**282446**				
НДС (12 %)			33894				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**316340**				

Заказчик:
ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-Строй-ЧБ"
Эксперт Ногайбаев Ч.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены