Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" Аппарата Акима Равнопольского сельского округа Акимата Успенского района" по адресу: Павлодарская обл., Успенский район, Равнопольский с.о., с. Констатиновка,

Наименование объекта: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" аппарата акима Равнопольского сельского округа акимата Успенского района"

Договор № 44/21 от 2021-03-29, доп.согл.№1 от 29.04.21г

Акт №1 от 21.06.2021 г.
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в ценах с 22.05.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	214,992	1498,02	145,13	322062	31201	–	257001	625388
					1352,89	70,2	290861	15093	–	46325	
2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	50,4	890,73	145,12	44893	7314	–	34538	85785
					745,62	70,2	37579	3538	–	6354	
3	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	г конструкций	0,24	48500	2908,33	11640	698	219	7579	20757
					44679,17	1087,5	10723	261	–	1538	
4	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	391,5	195,06	–	76366	–	–	54984	141858
					195,06	–	76367	–	–	10508	
5	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	2298,6	135,1	–	310541	–	–	223592	576864
					135,1	–	310545	–	–	42731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	946,5	169,26	–	160205	–	–	115345	297594
					169,26	–	160202	–	–	22044	
7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	66,8	621,56	46,48	41520	3105	–	28667	75802
					575,07	20,96	38415	1400	–	5615	
8	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	201,6	271,15	16,13	54664	3251	–	38150	100239
					255,02	7,8	51413	1573	–	7425	
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	52,2	660,71	26,99	34489	1409	–	24309	63502
					633,72	13,07	33080	682	–	4704	
10	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	247,1	88,89	2,44	21964	602	–	15590	40558
					86,45	1,18	21362	291	–	3004	
11	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	313,3	28,61	–	8965	–	–	6455	16654
					28,61	–	8965	–	–	1234	
12	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	8	9622,25	2799,13	76978	22393	–	54229	141704
					6823,13	1246,63	54585	9973	–	10497	
13	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	х конструкций	5	304,2	192,6	1521	963	–	879	2592
					111,6	37,4	558	187	–	192	
14	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	21,6	8228,8	53,47	177742	1155	157762	22746	216527
					871,53	20,88	18825	451	–	16039	
15	1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	325,5	363,37	135,82	118276	44208	–	78756	212795
					227,55	60,49	74068	19689	–	15763	
16	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	325,5	678,31	24,52	220791	7980	122389	88521	334057
					277,79	11,52	90422	3749	–	24745	
17	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия/для устройства фундамента НР = 72 %	м2	12,5	660,8	27,04	8260	338	–	5821	15207
					633,76	13,04	7922	163	–	1126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка/ под фундамент НР = 84 %	м2 покрытия	12,5	363,36	135,84	4542	1698	–	3024	8171
					227,52	60,48	2844	756	–	605	
19	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж/ под фундамент НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	2,25	1603,11	899,11	3607	2023	–	1803	5843
					704	176,44	1584	397	–	433	
20	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	4	57141,25	1296	228565	5184	109708	83337	336854
					28418,25	518,25	113673	2073	–	24952	
21	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	480	219,73	1,51	105468	726	–	75414	195353
					218,21	–	104742	–	–	14471	
22	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	480	137,75	18,13	66118	8704	–	43061	117913
					119,61	4,99	57414	2393	–	8734	
23	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	480	196,95	11,43	94538	5487	–	65203	172520
					185,52	3,14	89051	1509	–	12779	
24	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	480	63,74	10,64	30597	5109	–	19363	53957
					53,1	2,93	25488	1405	–	3997	
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Демонтаж бетонной отмостки НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	10,3	1653,98	834,27	17036	8593	–	9157	28288
					819,71	157,28	8443	1620	–	2095	
26	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,5	38914	16362	19457	8181	2172	7930	29578
					18208	4778	9104	2389	–	2191	
27	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	32	88,66	–	2837	–	–	2043	5270
					88,66	–	2837	–	–	390	
28	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора/очистка кровли от помета НР = 72 %	т	8,1	1626,67	–	13176	–	–	9487	24476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1626,67	–	13176	–	–	1813	
29	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий/козырек НР = 72 %	м2 кровли	3	132,33	0,33	397	1	–	285	737
					132	–	396	–	–	55	
30	1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;	м2	2,2	436,82	–	961	–	–	692	1785
					436,82	–	961	–	–	132	
31	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3	1368	13,33	4104	40	3714	333	4792
					116,67	4	350	12	–	355	
32	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	120	70		8400		–	–	9072
					–		–		–	672	
33	4102-0102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	120	421		50520		–	–	54562
					–		–		–	4042	
		Итого по разделу 1					**4 017 054**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 715 955				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 363				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 604				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					395 964				
		- перевозка грузов, тенге					58 920				
		Накладные расходы, тенге					1 378 294				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					297 560				
	Раздел 2 Кровля										
34	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	в конструкции	3	90075,33	936,67	270226	2810	208286	54271	350457
					19710	390,33	59130	1171	–	25960	
35	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	в конструкции	3,5	80626,86	1166,86	282194	4084	225753	48570	357225
					14959,14	460	52357	1610	–	26461	
36	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	5,756	83598,85	1253,65	481195	7216	364326	101127	628908
					19050,21	470,81	109653	2710	–	46586	
37	1208-0101-1403	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство НР = 72 %	м2	300	349,61	6,02	104883	1807	62245	30005	145679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					136,1	2,81	40831	842	–	10791	
39	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	развернутой п	30	3437,17	22,3	103115	669	63536	35283	149470
					1297	9,77	38910	293	–	11072	
43	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	і поверхности	350	345,97	2,37	121090	830	110689	8917	140408
					27,35	0,96	9571	337	–	10401	
44	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, обшивных досок. Огнезащита НР = 90 %	з конструкции	25,5	9975,88	51,14	254385	1304	234683	17034	293133
					721,49	20,75	18398	529	–	21714	
45	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	і поверхности	600	258,51	11,57	155108	6941	108900	37510	208027
					65,45	2,51	39267	1505	–	15409	
46	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	300	601,07	96,12	180321	28837	96153	56709	255992
					184,44	21,03	55331	6309	–	18962	
47	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	4500	19,19	1,42	86372	6402	76896	4175	97791
					0,68	0,33	3074	1464	–	7244	
48	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,44055	12414,03	1234,82	5469	544	14	4664	10944
					11147,43	485,76	4911	214	–	811	
49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44055	212078		93431		93431	–	100905
					–		–		–	7474	
50	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	юго покрытия	300	797,41	48,4	239223	14520	95582	121531	389614
					430,4	9,93	129121	2978	–	28860	
51	2111-0101-0118	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	61,8	21888		1352678		1352678	–	1460892
					–		–		–	108214	
2.3 Элементы вентшахт											
59	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,2	28575,24	2065	120016	8673	89802	21557	152899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5128,81	390,24	21541	1639	–	11326	
60	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Лист АС-24 прим.4) НР = 92 %	юго покрытия	20	797,45	48,45	15949	969	6372	8102	25975
					430,4	9,95	8608	199	–	1924	
61	2111-0101-0114	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	0,824	8528		7027		7027	–	7589
					–		–		–	562	
62	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	і поверхности	51,3	3433,84	30,31	176156	1555	114780	48403	242524
					1166,1	13,31	59821	683	–	17965	
63	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00161	362111,8	1242,24	583	2	263	289	942
					197515,53	–	318	–	–	70	
64	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным (вокруг вентшахт) НР = 72 %	м	25,11	947,11	2,67	23782	67	20537	2310	28179
					126,56	1,23	3178	31	–	2087	
65	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	к конструкций	3	1649,67	55	4949	165	1706	3669	9307
					1026	10,33	3078	31	–	689	
66	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,114	76278		8696		8696	–	9392
					–		–		–	696	
67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	з конструкции	0,351	90071,23	937,32	31615	329	24368	6350	41002
					19709,4	390,31	6918	137	–	3037	
2.4 Водосточная система											
68	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР = 72 %	м труб	81,2	996,71	0,37	80933	30	16833	46130	137228
					789,04	–	64070	–	–	10165	
69	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	59,4	806,41	10,69	47901	635	32289	13940	66788
					252,14	2,95	14977	175	–	4947	
70	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	81,2	2148		174418		174418	–	188371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	13953	
71	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	59,4	1652		98129		98129	–	105979
					–		–		–	7850	
72	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	3876		27132		27132	–	29303
					–		–		–	2171	
		Итого по разделу 2					**5 634 923**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					743 063				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 389				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 857				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 715 524				
		Накладные расходы, тенге					670 546				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 401				
		Раздел 3 Проемы									
		3.1 Окна									
76	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	131,5	2615,56	153,83	343946	20228	196812	122242	503483
					965,06	67,82	126906	8918	–	37295	
77	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	115	19221,28		2210447		2210447	–	2387283
					–		–		–	176836	
		3.4 Перемычки, перегородки									
105	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	к конструкций	12	423,42	240,75	5081	2889	517	2636	8334
					139,58	46,58	1675	559	–	617	
106	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,168	55544		9331		9331	–	10077
					–		–		–	746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	том проемов)	287,5	4797,65	238,46	1379323	68556	937877	359019	1877409
					1297,01	45,75	372890	13152	–	139067	
108	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=0,001;	т	0,13517	194468		26286		26286	–	28389
					–		–		–	2103	
109	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=0,001;	т	0,12157	213051		25901		25901	–	27973
					–		–		–	2072	
110	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,16335	163454		26700		26700	–	28836
					–		–		–	2136	
	3.5 Усиление проема										
113	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,9	502187,8	31484,44	451969	28336	245140	157020	657708
					198325,56	9373,33	178493	8436	–	48719	
		Итого по разделу 3					**5 529 492**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					679 964				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 065				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 679 011				
		Накладные расходы, тенге					640 917				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					409 591				
	Раздел 4 Полы										
	4.4 Тип 4										
131	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	81	707,15	31,47	57279	2549	28566	25690	89607
					323,01	14,4	26164	1166	–	6638	
132	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	81	95,65	4,28	7748	347	7120	409	8810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,47	1,9	281	154	–	653	
		Итого по разделу 4					**98 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 896				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 320				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 686				
		Накладные расходы, тенге					26 099				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					7 291				
	Раздел 5 Отделка помещений										
147	1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	691,768	1053,9	22,66	729056	15678	149248	414757	1235318
					815,49	17,23	564130	11921	–	91505	
		Итого по разделу 5					**1 235 318**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					564 130				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 678				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 921				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					149 248				
		Накладные расходы, тенге					414 757				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					91 505				
	Раздел 7 Наружные работы										
	7.4 Фасад										
178	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	573,75	2594,41	2,97	1488540	1702	1361748	100456	1716116
					218,02	0,84	125090	480	–	127120	
		Итого по разделу 7					**1 716 116**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 090				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 702				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					480				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 361 748				
		Накладные расходы, тенге					100 456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 120				
		Итого по смете					18 231 319				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 848 149				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					398 858				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					137 110				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 348 634				
		- перевозка грузов, тенге					58 920				
		Накладные расходы, тенге					3 226 292				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 350 468				
		Итого по акту, тенге					18 231 319				
		Временные здания и сооружения (1,5'0,8 %)					218 776				
		Итого					18 450 095				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					446 492				
		Итого					18 896 587				
		В текущих ценах с 22.05.2018 года					18 896 587				
		В текущих и прогнозных ценах 2019 года (Иинф=1,05)					19 841 416				
		С учетом понижающего коэффициента 0,90					17 857 274,40				
		НДС (12 %)					2 142 872,93				
		Итого по акту с учетом НДС					20 000 147,33				

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 15034001 7022

Зам. руководителя _____ Сатабаев А.Т.

Руководитель технического отдела
промышленного и гражданского строительства _____ Омаров А.К.

расценки соответ. псд

Главный специалист тех.отдела
промышленно-гражданского строительства _____ Жакупов Е.Т.

расценки соответствуют ПСД

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАРДЕМ", БИН 981140003942

Директор _____ Ахметов С.В.

Авторский надзор:
ТОО "ES - Проект", БИН 140440003971

Эксперт _____ Клобышева Б.Н.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С", БИН 061240000957

Эксперт технического надзора _____ Ньгматов А.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
ПОДРЯДЧИК ТОО "ЖАРДЕМ"

Наименование стройки: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" Аппарата Акима Равнопольского сельского округа Акимата Успенского района" по адресу: Павлодарская обл., Успенский район, Равнопольский с.о., с. Констатиновка, ул.Ленина 73"

СПРАВКА №4 от 02.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		44/21	2021-03-29				
		допсогл	2021-04-29				
		допсогл	2021-06-21				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 979 371,10	92 838 724,20							11 140 646,90	
за месяц		22 516 402,50							2 701 968,30	25 218 370,80
аванс	32 101 011,33									8 472 711,44
резерв 5%	5 198 968,19									1 260 918,54
Итого к оплате										15 484 740,82

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
и.о. руководителя _____ Сатабаев А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707
Эксперт технического надзора _____ Иманбеков А.С.
№KZ14VJE00045923 от 15.04.2019 г.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАРДЕМ", БИН 980440003942
Директор _____ Ахметов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "ES - Проект", БИН 060340010771
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ№000257-1 от 30.03.2018г.