Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Байтогас Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Байтогас Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № В-2 от 05.08.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за период с августа по ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	**Тенге**			**1 242 726**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	**Тенге**			**100 665**
1	**6101-0101-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,983**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**33,5**	**437**	**14 640**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,017 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**0,8**	**7514**	**6 011**
3	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**62**	**57**	**3 534**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**62**	**673**	**41 726**
5	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**6,2**	**3884**	**24 081**
6	**6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /под полы/**	**м3**	**12,5**	**57**	**713**

7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12,5	673	8 413
8	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	36	43	1 548
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	Тенге			375 813
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	6,2	10648	66 018
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	4,5	31575	142 088
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12	4879	58 548
12	1106-0201-0104 Кклим = 1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородки (л.14 КР)	м3	2,5	27700	69 250
13	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	2,5	5876	14 690
14	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	2,5	3476	8 690
15	6114-0102-0508 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	0,65	10515	6 835
16	6114-0102-0510 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.	м	0,65	14916	9 695
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			487 974
17	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	7,5	38601	289 508
18	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,011	324121	3 565
19	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	11	10222	112 442
20	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций /узел крепления перегородок /л.15 КР/	т	0,08	324121	25 930
21	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки. ПР1..ПР5 /л.16 КР/	м3	0,042	113607	4 771
22	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки. ПР2..ПР6 /л.16 КР/	м3	0,025	113607	2 840
23	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =37	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1,5	19348	29 022

24	6103-0201-0108 Кклим = 1,12 Коб =37	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,52	38262	19 896
		Раздел 4. Кровля , ИТОГО:	тенге			278 274
25	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	22	2472	54 384
26	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	22	3755	82 610
27	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	22	2398	52 756
28	6110-0302-0105 Кклим = 1,12 Коб =1,02	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	18	1284	23 112
29	6111-0403-0503 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3	21804	65 412
	ИТОГО					1 242 726
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 9,4%					116 816
	Сметная прибыль (5)%					67 977
	Непредвиденные работы и затраты (5)%					71 376
	Итого					1 498 896
	Скидка субподрядчика					159 610
	Итого с учетом скидки					1 339 286
	НДС (12%)					160 714
	Итого по акту					1 500 000

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**