Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA
Наименование объекта: Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 23 сентября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		7	18.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО	15 881 676,16	14 180 068,00							1 701 608,16	15 881 676,16
Всего к оплате		**14 180 068,00**							**1 701 608,16**	**15 881 676,16**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"
Директор _____ **А.У. Пшембаев**

Заказчик:
ТОО «AGM Service»
Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Б Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZk**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 18.06.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Монтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	439,9	272,08 0,00	272,08 71,75	119688,00 0,00	119688,00 31563,00		22725,00 11393,00	153806,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,6	3344,39 3344,39	0,00 0,00	45484,00 45484,00	0,00 0,00		32748,00 6259,00	84491,00	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,08	1745,09 1745,09	0,00 0,00	15845,00 15845,00	0,00 0,00		11409,00 2180,00	29434,00	
4	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	293,8	53,86 0,00	53,86 18,56	15824,00 0,00	15824,00 5453,00		3925,00 1581,00	21330,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	293,82	313,22 170,07	143,15 70,50	92030,00 49970,00	42060,00 20714,00		50893,00 11433,00	154356,00	
6	6	1107-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	6030,89 2986,86	3044,03 1319,80	72371,00 35842,00	36529,00 15838,00		60982,00 10668,00	144021,00	
7	7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	10,63	48149,00		511824,00		511824,00	40946,00	552770,00	
8	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,58	28003,58 2540,16	1982,21 486,93	44246,00 4013,00	3132,00 769,00	37100,00	4352,00 3888,00	52486,00	
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,68	28003,58 2540,16	1982,21 486,93	47046,00 4267,00	3330,00 818,00	39448,00	4628,00 4134,00	55808,00	
10	10	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2258	319369,67 244404,16	68227,40 26621,64	72114,00 55186,00	15406,00 6011,00	1521,00	42226,00 9147,00	123487,00	
11	11	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	95,5	4094,00		390977,00		390977,00	31278,00	422255,00	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0772	341421,00		26358,00		26358,00	2109,00	28467,00	
13	13	214-207-0122 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 30 мм	т	0,0988	529864,00		52351,00		52351,00	4188,00	56539,00	
14	14	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,03388	528638,00		17910,00		17910,00		19343,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1433,00		
15	15	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	158,4	845,00		133848,00		133848,00	10708,00	144556,00	
16	16	1134-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Плошадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т. Установка	т металлоконструкций	3,735	417922,48 248153,81	53049,70 23183,69	1560940,00 926854,00	198141,00 86591,00	435945,00	770219,00 186493,00	2517652,00	
17	17	252-302-0110 *РСНБ РК 2022*	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012 типа АМС Н=20	шт.	1	5572873,00		5572873,00		5572873,00	445830,00	6018703,00	
18	18	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1	13969,14 1753,58	3200,36 1492,24	13969,00 1754,00	3200,00 1492,00	9015,00	3019,00 1359,00	18347,00	
19	19	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	21981,21 7008,96	13454,25 6749,46	21981,00 7009,00	13454,00 6749,00	1518,00	11007,00 2639,00	35627,00	
20	20	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	48149,00		38327,00		38327,00	3066,00	41393,00	
21	21	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	65595,73 33134,64	16910,75 6519,12	65596,00 33135,00	16911,00 6519,00	15550,00	31723,00 7786,00	105105,00	
22	22	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	21981,21 7008,96	13454,25 6749,46	21981,00 7009,00	13454,00 6749,00	1518,00	11007,00 2639,00	35627,00	
23	23	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2224254,00		2224254,00		2224254,00		2224254,00	
24	24	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909477,00		909477,00		909477,00		909477,00	
25	25	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	954,38 313,66	514,47 236,32	23860,00 7842,00	12862,00 5908,00	3156,00	9900,00 2701,00	36461,00	
26	26	243-110-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,025	737021,00		18426,00		18426,00	1474,00	19900,00	
27	27	1308-0201-1817 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5494,89 5227,64	136,51 63,48	10990,00 10455,00	273,00 127,00	261,00	7619,00 1489,00	20098,00	
28	28	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	10438,00		20876,00		20876,00	1670,00	22546,00	
29	29	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2538,81 2362,22	136,51 63,48	5078,00 4724,00	273,00 127,00	80,00	3493,00 686,00	9257,00	
30	30	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	56700,00		113400,00		113400,00	9072,00	122472,00	
			ИТОГО по акту					12279944,00 1209389,00	494537,00 195428,00	7442282,00 3133731,00	1081875,00 818249,00	14180068,00	
			Всего по акту									14 180 068,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего по СМР				**14 180 068**						
			Оборудование										
			Временные здания и сооружения (1,04%)				3 133 731						
			Всего				3 133 731						
			Затраты в зимнее время				**14 180 068**						
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска										
			Итого				**14 180 068**						
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				3 133 731						
			Налог на добавленную стоимость				1 701 608,16						
			Всего по акту				**15 881 676,16**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

А.У. Пшембаев

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.А. Жанибеков

М.П.