Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Тунас»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №1 к Ф2-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	4 120,090	3 678,652	1 410,219	1 410,219					441 438	4 120 090,000
Итого	4 120,090	3 678,652							441 438	4 120 090,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

ЭЖЗ, ТОО.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской облас

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ август 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	291,01	44,07	41,46	12825	12065	3956	0,0182	5
				2,61	11,4	760	3318	97	0,0396	12
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы								
		м3 грунта	8,7	791,1	–	6883	–	6952	4,272	37
				791,1	–	6883	–	101	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	44,4	39,76	37,82	1765	1679	554	0,013	1
				1,87	11	83	488	97	0,0376	2
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;								
		т	79,92	45	45	3596	3596	719	–	–
				–	9	–	719	100	0,0189	2
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	246,6	6,48	6,48	1598	1598	502	–	–
				–	2,1	–	518	97	0,00806	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	246,6	21,55	4,52	5314	1115	4074	0,108	27
		м3 уплотненного грунта								

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова[illegible]н ям грунтом 2 группы		17,03	–	4200	–	97	–	–
		м3 грунта	7,4	134,1	–	992	–	1012	0,972	7
				134,1	–	992	–	102	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5								
		м3	3,6	8062,57	66,01	29025	238	835	1,35	5
				195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15								
		м3	36,6	9523,54	311,32	348562	11394	21468	2,82	103
				441	117,61	16141	4305	105	0,5744	21
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
		т								
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
		т								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5								
		м3	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
				441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
		т								
14	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
		т								
15	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8011,43	100,65	1602	20	39	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								
17	Е6-24-1	Устройство монолитных примков и уступа, бетона В 12,5								
		м3	2,62	9485,82	493,75	24853	1294	2144	3,81	10
				609,75	169,52	1598	444	105	0,665	2
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04242	41200		1748				
		т								

19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по вы[illegible]ненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102,8	245,44	3,82	25231	393	4706	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3840	148	118	0,007	1
20	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
21	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
		м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
22	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,6602	2530,27	100,89	4201	167	317	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	205	64	118	0,18	–
23	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,67	418,9	–	11591	–	911	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	685	–	133	–	–
24	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	138,35	65,69	–	9088	–	733	0,0232	3
		м2 покрытия		3,98	–	551	–	133	–	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

25	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	27,382	2523,16	337,41	69089	9239	32061	5,34	146
		м3 кладки		866,25	126	23720	3450	118	0,62	17
26	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	10374	24,95		258831				
		шт								

3.2 Вертикальное армирование стен

27	Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона в15	2	12641,59	884,81	25283	1770	4018	9,96	20
		м3		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03069	65000		1995				
		т								

29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02154	65900		1419				
		т								
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00538	65000		350				
		т								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09481	65900		6248				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б. обвязка									
32	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3		1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
33	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
34	4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: Сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,01576	52400		826				
		т								
35	4-1-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: Сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
36	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
		т								
	3.4 Перемычки									
37	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
		м3		2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
38	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
40	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
		т								
41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				
		т								
42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479				

Всего прямые затраты	**1156248**	**53919**	**557**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**89394**	**17754**	**79**
	1012940		
Накладные расходы, тенге	118424		
- заработная плата, тенге	17764		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	76480		
Всего	**1351152**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	14863		
- сметная заработная плата, тенге	2096		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	25080		
- сметная заработная плата, тенге	11537		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13660		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5464		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1410219**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**3606522**		
- материалы, тенге	2590513		
- сметная заработная плата, тенге	403226		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	777		
Налог (2 %)	72130		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3678652**		
НДС (12 %)	441438		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4120090**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Чарын Уйгурского района Алматинской обл. (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Справка №2 к Ф2-2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№184/05/17 от 30.05.2017 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района	8 280,612	3 714,752	1 424,058	1 424,058					445 770	4 160 522,000
Итого	8 280,612	3 714,752							445 770	4 160 522,000

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская об Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	22,818	2523,16 / 866,25	337,41 / 126	57573 / 19766	7699 / 2875	26716 / 118	5,34 / 0,62	122 / 14
2	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; / *шт*	8702	24,95		217115				
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,19998	8679,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	1736 / 1651	84 / 31	1985 / 118	56,4 / 0,77	11 / –
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм / *т*	0,19998	41200		8239				
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	6,5	6909,46 / 670,5	337,41 / 126	44911 / 4358	2193 / 819	6109 / 118	4,38 / 0,62	28 / 4
6	Е8-41-1	Кладка дымохода / *м3 кладки (без вычета пустот)*	0,94	10236,59 / 1935	379,78 / 141,75	9622 / 1819	357 / 133	2303 / 118	11,9 / 0,7	11 / 1

7	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,1	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
9	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
10	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
11	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800		3246				
		т								
12	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
13	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий		181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
14	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
15	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм,	0,49	12700		6223				
		м3								
16	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I	2,2	10900		23980				
		м3								
17	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС -1)	0,08902	50800		4522				
		т								
18	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
		т								
19	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции								

20 4-1-46			3397,5	12(	19305	716	120	0,62	4
	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800		979				
21 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,1073	50800		5451				
22 1-2-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта (обрешетка) *м3*	1,1125	10687		11889				
23 1-2-73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта (тес) *м3*	1,2	8707		10448				
24 1-2-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта *м3*	0,45	12325		5546				

Раздел 7 Полы

7.1 П -1

25 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	--
			10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
26 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
			567	–	238	–	123	–	–
27 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20мм из легкого бетона *м2 стяжки*	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
			66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
28 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80мм)К=10,000; *м2 стяжки*	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
			0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
29 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
			52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–

7.2 П - 2									
30 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
			10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
31 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
			567	–	3561	–	123	–	–
32 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	76,225	325,45	13,43	24807	1024	6717	0,45	34
			66,6	5,04	5077	384	123	0,0246	2
7.3 П -3									
33 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
			10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
34 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
			567	–	181	–	123	–	–
35 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона								
	м2 стяжки	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
			66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
36 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;								
	м2 стяжки	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
			0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
7.4 П - 4									
37 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
	м2 площади уплотнения	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
			10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
38 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,208	9239,68	–	1922	–	145	3,66	1
			567	–	118	–	123	–	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
39 Е15-61-3									
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
			135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15

40	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских с ных и дверных откосов								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
				312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
Раздел 9 Фасад										
41	Е15-164-2	Простая окраска карниза, прим.								
		м2 окрашиваемой поверхности	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
				48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
42	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	29,22	216,7	1,96	6332	57	3355	0,611	18
				108,9	0,45	3182	13	105	0,0262	1
43	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
				108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
44	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
Раздел 10 Крыльцо Кр1										
45	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В15								
		м3	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
				146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
46	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,0216	41200		890				
47	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3 древесины в конструкции	0,45	6197,72	316,57	2789	142	1948	22,5	10
				3487,5	119,25	1569	54	120	0,58	–
48	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм,								
		м3	0,45	12700		5715				
49	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4								
		т	0,0388	50800		1971				
50	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		т	0,03666	69800		2559				
Раздел 11 Крыльцо Кр2										
51	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетонаВ 15	6,5	8531,63	100,65	55456	654	1258	0,97	6

		м3							
52	4-1-90		146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803				
		т							
53	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона							
		0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
		т	7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
54	2-1-41	Конструкции стальные стоек							
		0,1794	147100		26390				
		т							
	Раздел 12 Крыльцо Кр3								
55	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В15							
		1,8	8531,63	100,65	15357	181	348	0,97	2
		м3	146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
56	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
		т							
57	Е6-36-4	Железнение поверхности							
		3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности	51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**1096476**	**23804**			**963**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**159019**	**8723**			**59**
					913654				
	Накладные расходы, тенге				190704				
	- заработная плата, тенге				28606				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77231				
	Всего				**1364411**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				15009				
	- сметная заработная плата, тенге				2116				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				25326				
	- сметная заработная плата, тенге				11650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				

Единовременное вознаграждение за вы у лет (1 %)	13794
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5518
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1424058**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**3641914**
- материалы, тенге	2336597
- сметная заработная плата, тенге	586739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1200
Налог (2 %)	72838
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3714752**
НДС (12 %)	445770
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4160522**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	0,2	47,43	44,84	9	9	4	0,0179	–
		м3 грунта		2,59	13,81	1	3	97	0,0519	–
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	0,36	45	45	16	16	3	–	–
		т		–	9	–	3	100	0,0189	–
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1050	0,2	0,2	210	210	72	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	74	97	0,00023	–
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1050	0,2	0,2	210	210	72	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	74	97	0,00023	–
		Всего прямые затраты				**445**	**445**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1** –	**154**			–
		Накладные расходы, тенге				151				
		- заработная плата, тенге				23				

- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36
Всего	632
Временные здания и сооружения (1,1 %)	
- сметная заработная плата, тенге	7
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	–
- сметная заработная плата, тенге	12
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	–
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6
	3
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**660**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**1688**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	496
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	34
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1722**
НДС (12 %)	207
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1929**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской облас

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
	1.1 Водоснабжение									
1	Е4-31-4	Роторное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 4 группы станками типа ЛБУ-50 / *м*	10	876,47 / 188,33	668,06 / 150,15	8765 / 1883	6681 / 1502	3520 / 104	0,994 / 0,5304	10 / 5
2	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм / *м*	10	131		1310				
3	99-1-10(пл)	Наконечник д.32 / *шт*	1	872,95		873				
4	99-2-1(пл)	Пушка д.25 / *шт*	1	1571,32		1571				
5	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды / *фильтр*	1	4867,02 / 130,5	50,89 / 18	4867 / 131	51 / 18	191 / 128	0,75 / 0,09	1 / –
6	Е18-13-1	Установка насосов / *насос*	1	2689,67 / 2218,5	120,17 / 45	2690 / 2219	120 / 45	2898 / 128	13 / 0,22	13 / –
7	80-1-1(пл)	Насос Сперони / *комплект*	1	16544,89		16545				
8	Е4-46-2	Установка труб / *м*	10	437,91 / 105,08	332,83 / 44,69	4379 / 1051	3328 / 447	1558 / 104	0,596 / 0,166	6 / 2

9	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 м толщина стенки 2,0 мм *м*	10	56		560			
10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483			
11	99-12-20(пл)	Переход д.25*1 н.р. *шт*	1	174,59		175			
12	99-12-20(пл)	Переход д.25* 3/4 н.р. *шт*	1	174,59		175			
13	99-12-20(пл)	Переход д.20* 3/4 н.р. *шт*	1	157,13		157			
14	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
15	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
16	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	7	401		2807				
17	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
18	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
				54	–	54	–	128	–	–
19	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм (для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	18	10,99	–	198	–	246	0,0501	1
				10,69	–	192	–	128	–	–
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
				108	0,02	123	–	105	0,0001	–

1.2 Горячее водоснабжение

22	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованн труб диаметром 15 мм							
		м трубопровода	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
23	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	5	367		1835				
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
				10,69	–	107	–	128	–	–
25	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
				108	0,02	65	–	105	0,0001	–
26	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
		комплект	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
				1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
27	80-1-2(пл)	Вдонагреватель ТЕРМЕКС 15л	1	7180,56		7181				
		шт								
28	80-1-2(пл)	Вдонагреватель ТЕРМЕКС 50л	1	9771,48		9771				
		шт								
	1.3 Канализация									
29	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
				106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
30	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
				102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
31	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм								
		м трубопровода	4,2	1218,62	10,58	5118	44	796	0,77	3
				144	3,96	605	17	128	0,0194	–
32	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм								
		км трубопровода	0,0012	815398,71	28043,08	978	34	148	499	1
				83961	10500,75	101	13	130	51,29	–

33	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	1,19	22,29	–	27	–	23	0,11	–
				18,68	–	22	–	105	–	–
34	99-16-20(пл)	Ревизия 100 *шт*	1	233,95		234				
35	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100 *шт*	2	46,44		93				
36	30-14-3	Упор бетонный *м3*	0,1	18200		1820				
37	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX *м трубопровода*	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
				38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
38	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм *м*	2	1700		3400				
39	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная *м трубопровода*	4	72,96	16,85	292	67	171	0,211	1
				38,59	4,33	154	17	100	0,025	–
40	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм *м2*	1,36	3700		5032				

1.4 Санитарно - технические приборы

41	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
42	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
43	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
44	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
45	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				

Раздел 2 Опорный пункт

2.1 Водоснабжение

46	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросвар труб диаметром до 40 мм	6	120,7	14,12	724	85	812	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–
47	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	6	262		1572				
		м								
48	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	401		802				
		шт								
49	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
50	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,36	148,39	0,07	53	–	41	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	39	–	105	0,0001	–
	2.2 Канализация									
51	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода		106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
52	E16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4,2	781,79	7,07	3284	30	716	0,7	3
		м трубопровода		130,5	2,66	548	11	128	0,0129	–
53	E15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лаком, прим.	0,63	22,29	–	14	–	13	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	12	–	105	–	–
54	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	46,44		93				
		шт								
55	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная	3,5	72,96	16,85	255	59	150	0,211	1
		м трубопровода		38,59	4,33	135	15	100	0,025	–
56	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм	1,19	3700		4403				

м2

2.3 Санитарно - технические приборы

57	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
		Всего прямые затраты				**156648**	**11062**			**93**
						16694	**2327**			7
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95401				
		оборудования, тенге				33497				
		Накладные расходы, тенге				23006				
		- заработная плата, тенге				3451				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8769				
		Всего				**188423**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1704				
		- сметная заработная плата, тенге				240				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2876				
		- сметная заработная плата, тенге				1323				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1566				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				627				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**195196**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)				**499198**				
		- материалы, тенге				243980				
		- оборудование, тенге				85666				
		- сметная заработная плата, тенге				67076				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				121				
		Налог (2 %)				9984				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**509182**				
		НДС (12 %)				61102				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**570284**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,3	44,07	41,46	366	344	113	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	22	95	97	0,0396	–
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180:	0,25	791,1	–	198	–	224	4,272	1
		м3 грунта		791,1	–	198	–	113	–	–
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,3	7,57	7,57	63	63	19	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	20	97	0,00942	–
4	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	0,25	190,58	–	48	–	54	1,38	–
		м3 грунта		190,58	–	48	–	113	–	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8,3	25,65	5,38	213	45	163	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								

			20,27	-	168	–	97	–	–
6 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,0055	444788,62	1733,92	2446	10	441	361	2
	км трубопровода								
			60966	650,25	335	4	130	3,17	–
7 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,91	24739,18	2538,55	22513	2310	4254	15,868	14
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	950,63	2407	865	130	4,643	4
8 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
9 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
10 2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
	т								
11 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02544	33398,37	34,3	850	1	883	198	5
	т								
			33075	8,8	841	–	105	0,56	–
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,5	23,36	22,08	58	55	16	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	3	14	97	0,0193	–
13 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1,1	6,48	6,48	7	7	2	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	2	97	0,00806	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,1	21,55	4,52	24	5	18	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	19	–	97	–	–
15 Е23-13-8	Устройство септика	2,32	20828,82	1265,69	48323	2936	6113	9,16	21
	м3 конструкций колодцев								
			1552,73	474,08	3602	1100	130	2,315	5
16 1-1-773	Скобы ходовые	16	221		3536				
	шт								
17 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
18 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
	м2 стяжки								

19 Е11-11-2			52,2	3,7	164	12	123	0,0182	–
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
	м2 стяжки								
20 6-4-6			0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
	м2								
21 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,03856	93997,62	304,24	3625	12	1343	198	8
	т								
23 Е22-1-1			33075	114,75	1275	4	105	0,56	–
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
	км трубопровода								
24 Е20-18-1			45900	749,25	92	1	130	3,66	–
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
25 Е6-1-1			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 2 Опорный пункт

26 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	44,07	41,46	264	249	81	0,0182	–
	м3 грунта								
27 Е1-164-4			2,61	11,4	16	68	97	0,0396	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,18	659,25	–	119	–	134	3,56	1
	м3 грунта								
28 Е1-27-3			659,25	–	119	–	113	–	–
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6	7,57	7,57	45	45	15	–	–
	м3 грунта								
29 Е1-166-4			–	2,46	–	15	97	0,00942	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	0,18	190,58	–	34	–	38	1,38	–

	3 грунта								
			190,58	–	34	–	113	–	–
30 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	6	25,65	5,38	154	32	118	0,129	1
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	122	–	97	–	–
31 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
	км трубопровода								
			60966	650,25	244	3	130	3,17	–
32 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,86	24739,18	2538,55	21276	2183	4021	15,868	14
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	950,63	2275	818	130	4,643	4
33 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
34 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
35 2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
	т								
36 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,02544	93997,62	304,24	2391	8	886	198	5
	т								
			33075	114,75	841	3	105	0,56	–
	Всего прямые затраты				**162061**	**8503**			**87**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**14667** 138888	**3075**			**14**
	Накладные расходы, тенге				21595				
	- заработная плата, тенге				3239				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11019				
	Всего				**194675**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2141				
	- сметная заработная плата, тенге				302				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3614				
	- сметная заработная плата, тенге				1662				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1968
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	787
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**203185**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**519629**
- материалы, тенге	355195
- сметная заработная плата, тенге	65726
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Налог (2 %)	10393
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**530022**
НДС (12 %)	63603
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**593625**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской облас

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ октябрь 2017г

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) / *опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1536	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	100	2,29	2
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ95-2А / *шт*	2	12100		24200				
3	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1 / *шт*	1	985,74		986				
4	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 / *шт*	1	1487,16		1487				
5	99-14-36(пл)	Бандаж дистанционный SO 72.1 / *шт*	1	739,92		740				
6	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127 / *шт*	1	541,93		542				
7	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24 / *шт*	1	886,22		886				
8	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП (прим.) / *шт*	1	164		164				
9	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 / *шт*	1	13		13				

10	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3							
		шт	1	584		584			
11	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)							
		опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
12	30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А							
		шт	1	12100		12100			
13	99-14-40(пл)	Крюк SOT 21.16							
		шт	1	904,38		904			
14	99-14-41(пл)	Зажим поддерживающий SO 140							
		шт	1	2144,32		2144			
15	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24							
		шт	1	886,22		886			
16	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127							
		шт	1	541,93		542			
17	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)							
		опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
18	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А							
		шт	4	12100		48400			
	Всего прямые затраты					**108883**	**9158**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**4433** 95291	**2528**			**11**
	Накладные расходы, тенге					7233				
	- заработная плата, тенге					1085				
	- трудоемкость, чел-ч					4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6967				
	Всего					**123083**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					1354				
	- сметная заработная плата, тенге					191				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					2285				

- сметная заработная плата, тенге	1051
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	128463
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**328534**
- материалы, тенге	243699
- сметная заработная плата, тенге	28208
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Налог (2 %)	6571
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**335105**
НДС (12 %)	40213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**375318**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

ДЛЯ ФОРМ №2

Расценки со сметой сличены

Экз. ТОО

"SAMA 2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
1	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
2	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм - П 50	11,04	4539,36		50115				
		м3								
3	Е34-60-15	Обшивка потолка гипсокартоном, прим	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности		167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
4	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050;	115,92	169		19590				
		м2								
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности								

8 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
	м2	162	38,09		6171				
9 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
10 1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
	м	40	396		15840				
11 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкции	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
12 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам		123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
	м2 покрытий	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
13 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
	м2 обработанной поверхности	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
14 Е10-15-1	Устройство слуховых окон		4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
	слуховое окно	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
15 6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
	м2	1,25	1190		1488				
16 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей								
	м2 кровли	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
17 1-1-3060	Планка конька круглого для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80		236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
	м	5,8	396		2297				
Раздел 5 Окна									
18 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),								
	м2 проемов	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
			171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1

19	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профил глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	–
20	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								
21	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
22	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-14,157	2320		-32844				
		м2								
23	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	14,157	4963		70261				
		м2								
24	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
25	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								

Раздел 6 Двери

26	Е10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
27	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
28	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
29	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								

30 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленны полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
	м2								
31 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
	м2 площади остекления								
			134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
32 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
	м2 проемов								
			272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
33 3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
	шт								
34 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
	комплект								
35 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
	комплект								
Раздел 7 Полы									
7.1 П -1									
36 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
37 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
	м плинтусов								
			41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
7.2 П - 2									
38 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,275	325,45	13,43	740	31	200	0,45	1
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	152	11	123	0,0246	–
39 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
40 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5402	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1

41 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
42 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия		58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
43 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов		16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
7.3 П -3									
44 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
45 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
46 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
47 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
48 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
49 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
50 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
7.4 П - 4									
51 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–

52 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
Раздел 8 Внутреняя отделка									
53 Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
54 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
	кг								
55 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
56 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад									
57 Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	29,22	88,67	1,42	2591	41	949	0,192	6
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	888	16	105	0,0026	–
58 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
59 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
	м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
Раздел 10 Крыльцо Кр1									
60 8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 DN 250 (ГОСТ 539 - 80*)	2,4	869		2086				
	м								
61 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
62 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–

	м2								
63 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		4,16	–	9	–	90	–	–
	м2 кровли	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
64 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкции крыльца		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
	м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
65 Е6-36-4	Железнение поверхности		88,65	0,61	257	2	105	0,003	–
	м2 поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	443	0,289	2
66 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	–
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
67 1-1-564	Панели декоративные сайдинг		104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
	м2	3,6	1300		4680				
Раздел 11 Крыльцо Кр2									
68 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
	м2	5,13							
69 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
	м2	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
70 Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб		4,16	–	21	–	90	–	–
	м ограждений	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
71 99-2-3(пл)	Ограждение из хромированных труб		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
	м	14,03	3910,83		54869				
72 Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса		57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
	м2 поверхности	19,3							
73 Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
74 1-1-564	Панели декоративные сайдинг		104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
	м2	5,97	1300		7761				
	Всего прямые затраты				**848378**	**7910**			**694**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**111131** 729345	**2927**	**10**
Накладные расходы, тенге	131451		
- заработная плата, тенге	19718		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	58790		
Всего	**1038619**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11425		
- сметная заработная плата, тенге	1611		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	19279		
- сметная заработная плата, тенге	8868		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10500		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4200		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1084023**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**2772302**		
- материалы, тенге	1865241		
- сметная заработная плата, тенге	406515		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	833		
Налог (2 %)	55446		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2827748**		
НДС (12 %)	339330		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3167078**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сетчатое ограждение									
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения / *м оград*	140,8	567,3	214,15	79876	30152	79381	2,01	283
				344,25	58,46	48470	8231	140	0,2111	30
2	Е7-25-8	Устройство калиток / *шт*	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
				1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных / *шт*	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения / *т*	2,88252	99800		287675				
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно / *т*	0,50128	50800		25465				
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки / *м2*	201,36	23		4631				
7	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5(ГОСТ 7473-94) / *м3*	3,165	7520		23801				

8 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
	м2	83,59308	20,35	0,02	1701	2	313	0,0213	2
			4,16	–	348	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**435480**	**32567**			**337**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**58124**	**8926**			**33**
	Накладные расходы, тенге				344789				
	- заработная плата, тенге				93695				
	- трудоемкость, чел-ч				14054				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47				
	Всего				31751				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				**560926**				
	- сметная заработная плата, тенге				6170				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				870				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				5				
	- сметная заработная плата, тенге				10412				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4790				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5671				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2268				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)				**585447**				
	- материалы, тенге				**1497234**				
	- сметная заработная плата, тенге				881770				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				242195				
	Налог (2 %)				451				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				29945				
	НДС (12 %)				**1527179**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				183261				
					1710440				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС" №2
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SAMA-2001"

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	13,42	4331,43	35,77	58128	480	2149	0,70246	9
		кВт		111,7	13,4	1499	180	128	0,06541	1
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	367		367				
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17	4,08	536	8	142	0,30591	1

	м трубопровода								
			53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
7 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17	4,08	10913	167	2903	0,30591	13
	м трубопровода								
			53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	–
8 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17	4,08	10355	122	2124	0,297	9
	м трубопровода								
			53,77	1,53	1613	46	128	0,0073	–
9 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17	4,08	14422	139	2406	0,297	10
	м трубопровода								
			53,77	1,53	1828	52	128	0,0073	–
10 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
	м трубопровода								
			67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
11 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31	–	1255	–	1564	0,0516	6
	м трубопровода								
			11,01	–	1222	–	128	–	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	33	148,39	0,07	4897	2	3743	0,646	21
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3564	1	105	0,0001	–
13 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
	м2								
			2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
14 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
	м трубопровода								
			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–

15	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
				135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
16	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм							
		м3	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм							
		м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
				29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
18	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)							
		1000м2	0,0031	185900		576				
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ - Х - Т15							
		м2	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
				5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
20	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем							
		м2 поверхности изоляции	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–
				92,03	18,68	85	17	100	0,092	–
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER							
		м3	0,3	2890		867				
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком руллонным. прим.							
		м2 покрытия	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
				151,65	9,9	227	15	100	0,048	–
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)							
		1000м2	0,0015	185900		279				
24	Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
			0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–

	м трубопровода								
			198	2,03	40	–	100	0,01	–
25 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	12800		256				
	м3								
26 Е16-11-5	Установка труб дымовых, труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,11	3
	м трубопровода								
			194,21	10,66	544	30	128	0,0505	–
27 8-6-90	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп - БСт4кп, 159х 4,5мм	2,8	1055		2954				
	м								
28 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,372	1
	м трубопровода								
			67,44	3,06	202	9	128	0,0145	–
29 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	200		500				
	кг								
Раздел 2 Вентиляция									
30 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,54	10
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	1614	32	128	0,0241	–
31 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,07	1
	решетка								
			186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,07	2
	решетка								
			186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
33 13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
	м2								
34 13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				

		м2							
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,36	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным, прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4
		м2 покрытия		151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**155157**	**1997**			**130**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**22921**	**750**			**2**
		оборудования, тенге				116640				
						13600				
		Накладные расходы, тенге				28710				
		- заработная плата, тенге				4307				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10216				
		Всего				**194083**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1985				

- сметная заработная плата, тенге	280
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3350
- сметная заработная плата, тенге	1541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1825
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	730
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**201973**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**516530**
- материалы, тенге	298297
- оборудование, тенге	34781
- сметная заработная плата, тенге	82743
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157
Налог (2 %)	10331
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**526861**
НДС (12 %)	63223
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**590084**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 1									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	94,1	19,95	15,58	1877	1466	818	0,0093	1
				1,03	5,5	97	518	133	0,02686	3
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	94,1	329,38	34,3	30995	3228	1854	0,0398	4
				6,01	8,8	566	828	133	0,03015	3
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	94,1	560,65	15,35	52757	1444	1377	0,0336	3
				5,94	5,06	559	476	133	0,01766	2
	Раздел 2 Тип 2									
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	--

	корыта								
5 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		1,03	5,5	1	6	133	0,02686	–
	м2 основания	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	–
6 Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетон В20		6,01	8,8	6	9	133	0,03015	–
	м3	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	–
7 2-2-17	Мусорный контейнер		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
	шт	1	10300		10300				
Раздел 3 Тип 3									
8 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)								
	м2 корыта	116,7	19,95	15,58	2328	1818	1013	0,0093	1
9 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		1,03	5,5	120	642	133	0,02686	3
	м2 основания	116,7	329,38	34,3	38439	4003	2298	0,0398	5
			6,01	8,8	701	1027	133	0,03015	4
	Всего прямые затраты				**137398**	**12012**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2058** 123327	**3507**			**15**
	Накладные расходы, тенге				7398				
	- заработная плата, тенге				1110				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8688				
	Всего				**153484**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1688				
	- сметная заработная плата, тенге				238				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2849				
	- сметная заработная плата, тенге				1311				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1552				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				621				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**160194**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**409683**
- материалы, тенге	315399
- сметная заработная плата, тенге	26589
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Налог (2 %)	8194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**417877**
НДС (12 %)	50145
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**468022**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка / *шт*	2	107,3 / 99	– / –	215 / 198	– / –	200 / 101	1 / –	2 / –
2	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 / *шт*	2	222		444				
3	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм / *м*	13	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	1412 / 515	636 / 159	640 / 95	0,22 / 0,071	3 / 1
4	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 / *м*	13	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	190 / 153	3 / 1	146 / 95	0,07 / –	1 / –
5	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 / *м*	13	53		689				
6	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2 / *1000м*	0,013	2980		39				

7 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,1	1245	2021	1245	979	4	4
	шт		756	275	756	275	95	1,604	2
8 16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	1	1550		1550				
	шт								
9 Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	2	626,1	–	1252	–	1362	4	8
	кабель		619	–	1238	–	110	–	–
10 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	4	24,4	–	98	–	101	0,13	1
	пара		23	–	92	–	110	–	–
11 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
	шт		947	–	947	–	90	–	–
12 99-1-10(пл)	Аппарат телефонный	1	1889,07		1889				
	шт								
	Всего прямые затраты				**10778**	**1884**			**26**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**3899**	**435**			**3**
					4995				
	Накладные расходы, тенге				4280				
	- заработная плата, тенге				642				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				903				
	Всего				**15961**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				176				
	- сметная заработная плата, тенге				25				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				296				
	- сметная заработная плата, тенге				136				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				161				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				65				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП 5 тенге	**16659**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**42604**
- материалы, тенге	12774
- сметная заработная плата, тенге	13715
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (2 %)	852
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43456**
НДС (12 %)	5215
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48671**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA 2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Уборная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-4	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 4 группы	11,2	760,5	–	8518	–	9625	3,96806	44
		м3 грунта		760,5	–	8518	–	113	–	–
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	6	190,58	–	1143	–	1292	1,38	8
		м3 грунта		190,58	–	1143	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	1,558	9304,72	86,6	14497	135	856	2,71728	4
		м3		490,5	32,72	764	51	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04486	41200		1848				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,404	22951,16	316,57	9272	128	1748	22,5225	9
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1409	48	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	627,37	4,64	9160	68	1049	0,3993	6
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	3,97358	12

	м2 проемов								
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		792	13,79	2328	41	120	0,0674	–
	м2	2,94	4250		12495				
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов								
	комплект	2	843		1686				
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм								
	м2 покрытия	2,52	1536,74	8,54	3873	22	278	0,547	1
11 Е12-7-1			86,63	3,2	218	8	123	0,0156	–
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	2,4	542,25	8,2	1301	20	202	0,424	1
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным		67,73	3,08	163	7	119	0,015	–
	м2 окрашиваемой поверхности	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0,52508	18
			88,65	0,61	3110	21	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**72066**	**536**			**103**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**18500**	**202**			–
					53030				
	Накладные расходы, тенге				21178				
	- заработная плата, тенге				3176				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5594				
	Всего				**98838**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1087				
	- сметная заработная плата, тенге				153				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1835				
	- сметная заработная плата, тенге				844				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				999				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				400				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**103161**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**263826**
- материалы, тенге	135612
- сметная заработная плата, тенге	62084
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (2 %)	5277
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**269103**
НДС (12 %)	32292
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**301395**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской облас

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы / *м3 грунта*	7,8	659,25 / 659,25	– / –	5142 / 5142	– / –	5810 / 113	3,56 / –	28 / –
2	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы / *м3 грунта*	6,25	190,58 / 190,58	– / –	1191 / 1191	– / –	1346 / 113	1,38 / –	9 / –
	Раздел 2 Фундаменты									
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	1,62	9005,89 / 441	311,32 / 117,61	14590 / 714	504 / 191	950 / 105	2,82 / 0,5744	5 / 1
	Раздел 3 Стены									
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	5,73	1558,31 / 594	372,83 / 139,5	8929 / 3404	2136 / 799	4960 / 118	3,72 / 0,68	21 / 4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм / *шт*	358	43		15394				
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,00598	49879,65 / 8257,5	422,15 / 157,5	298 / 49	3 / 1	59 / 118	56,4 / 0,77	– / –
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке / *м3*	0,37	11301 / 1368	316,01 / 119,39	4181 / 506	117 / 44	578 / 105	8,25 / 0,583	3 / –

8	4-1-6								
	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,03011	50642		1525				
	т								
9	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00482	55620		268				
	т								
10	4-1-46								
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (Анкера А-1, А-2)	0,004	69800		279				
	т								
Раздел 4 Проемы									
11	Е10-16-1								
	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
	м2 проемов								
			272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2								
	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
	м2								
13	Е15-201-4								
	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
			69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797								
	Скобяные изделия окон	1	360		360				
	комплект								
15	Е10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
	м2 проемов								
			151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16	6-2-2								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
	м2								
17	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
18	1-2-60								
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				
	м3								
Раздел 5 Полы									
19	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–

20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
		м2 покрытия		52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
		м2 покрытия		1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
	Раздел 6 Кровля									
22	Е10-14-1	Установка стропил	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
		м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
26	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
	Раздел 7 Наружная и внутренняя отделка									
28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1

31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности							
		м2 фасада	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
				6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**95827**	**3457**			**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**19753**	**1270**			**7**
						72613				
		Накладные расходы, тенге				23571				
		- заработная плата, тенге				3536				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7164				
		Всего				**126562**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1392				
		- сметная заработная плата, тенге				196				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2349				
		- сметная заработная плата, тенге				1081				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1280				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				512				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**132095**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)				**337822**				
		- материалы, тенге				185702				
		- сметная заработная плата, тенге				70656				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
		Налог (2 %)				6756				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**344578**				
		НДС (12 %)				41349				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**385927**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской обла)"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ октябрь 2017г

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	1	518,13 / 393,75	31 / 12,29	518 / 394	31 / 12	438 / 108	2,3 / 0,06	2 / –
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. / *шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный / *шт*	1	62,9 / 54	5,4 / 2,3	63 / 54	5 / 2	53 / 95	– / 0,013	– / –
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО - Э711 / *шт*	1	2514,11		2514				
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А прим. / *шт*	1	300		300				
6	Ц8-80-1	Установка УЗО прим. / *шт*	3	108,5 / 101	1,6 / –	326 / 303	5 / –	288 / 95	1 / –	3 / –
7	18-1-37	Выключатель автоматческий дифференциальный ВД1 - 63 2Р 32А / *шт*	1	1430		1430				

8	18-1-35	Выключатель автоматический дефференциальный ВД1 - 63 2Р - 25А *шт*	1	1160		1160			
9	18-1-36	Выключатель автоматический дефференциальный ВД1 - 63 2Р 16А прим *шт*	1	1020		1020			
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	8	195		1560			
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 *шт*	7	237		1659			
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических *шт*	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
				53,55	–	107	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4 *шт*	2	46		92			
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
				29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
				27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
				31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	3	134		402			
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	4	156		624			
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	3	182		546			

21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	Ц8-410-1	Установка кабелегона. прим.	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
27	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
28	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
29	17-1-82	Светильники, тип НП0 -22-60-033-0106	2	365		730				
		шт								
30	17-1-83	Светильники, тип НПП03 -1х60	2	209		418				
		шт								
31	17-1-80	Светильники, тип НББ 61 -1х60	1	158		158				
		шт								
32	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная , 11Вт	5	101,26		506				
		шт								
33	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
		шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
34	18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
		шт								
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	280	26,92	–	7538	–	7484	0,152	43
		м провода		24,75	–	6930	–	108	–	–

36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марк ВВГ 3х1,5 мм2 км	0,11	32123		3534			
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660, марка ВВГ 3х2,5мм2 км	0,17	50586		8600			
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,01	33644		336			
39	18-1-7	Коробка калемная на 3-4 контакта на 25 Ф прим. шт	5	112		560			
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
				27,5	0,3	385	4	95	0,002	–
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–

Раздел 2 Опорный пункт

43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
44	18-3-154	Щиток осветительный прим. шт	1	5310		5310				
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
46	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 шт	1	2514,11		2514				
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47 -29 16А, прим. шт	1	300		300				
48	18-1-37	Выключатель автоматческий дифференциальный ВД1 - 63 2Р 32А шт	1	1430		1430				

49	18-1-35	Выключатель автоматический дефференциальный ВД1 - 63 2Р - 25А *шт*	1	1160		1160			
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
				29,48	–	147	–	108	–	–
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	5	195		975				
52	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
				29,48	–	118	–	108	–	–
53	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
				27	–	27	–	108	–	–
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	1	134		134				
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	4	156		624				
56	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3 *1000шт*	0,009	28100		253				
57	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	7	509		3563				
58	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2 *м*	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
59	Ц8-410-1	Установка кабелегона (прим.) *м*	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
				23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
60	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12 *м*	10	17,46		175				
61	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
				151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1

62 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
63 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
64 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								
65 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								
66 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
67 17-1-82	Светильники, тип НП0-22-60-033-0106	1	365		365				
	шт								
68 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
	шт								
69 99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная , 11Вт	5	101,26		506				
	шт								
70 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
	м провода		24,75	–	3465	–	108	–	–
71 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, мрака ВВГ 3х1,5 мм2	0,09	32123		2891				
	км								
72 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ 3х2,5 мм2	0,05	50586		2529				
	км								
73 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
	км								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**100265**	**1250**			**99**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**16146** 82868	**547**			**2**

Накладные расходы, тенге	17735
- заработная плата, тенге	2660
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7080
Всего	**125080**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1376
- сметная заработная плата, тенге	194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2322
- сметная заработная плата, тенге	1068
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1265
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	506
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**130549**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**333869**
- материалы, тенге	211928
- сметная заработная плата, тенге	57250
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Налог (2 %)	6677
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**340546**
НДС (12 %)	40866
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**381412**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской обла)"
Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ ноябрь 2017г

Наружные слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные сети телефонизации									
1	Е1-165-4	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 4 группы для стоек и столбов	2,88	1084,5	–	3123	–	3529	6,15	18
		м3 грунта		1084,5	–	3123	–	113	–	–
2	Е33-101-6	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов	1	3080,6	1612,47	3081	1612	1712	7,27	7
		опора		1192,5	437,22	1193	437	105	1,78	2
3	Е33-101-10	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных угловых промежуточных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	2	4736,12	2064,24	9472	4128	6267	14,8	30
		опора		2407,5	576,9	4815	1154	105	2,42	5
4	1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	1,53	17600		26928				
		м3								
5	30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30	7	3520		24640				
		шт								

6 Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,098	2973,38		291	–	267	14,5	1
	км провода								
			2475	–	243	–	110	–	–
7 16-6-527	Кабели телефонные МКПЛэп Т 2х2х0,4	0,104	39372		4095				
	км								
8 1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	4	1970		7880				
	шт								
	Всего прямые затраты				**79510**	5740			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**9374**	**1591**			**7**
					64397				
	Накладные расходы, тенге				11775				
	- заработная плата, тенге				1766				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5477				
	Всего				**96762**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1064				
	- сметная заработная плата, тенге				150				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1796				
	- сметная заработная плата, тенге				826				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				978				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				391				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**100990**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)				**258275**				
	- материалы, тенге				164690				
	- сметная заработная плата, тенге				38556				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Налог (2 %)				5166				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**263441**				
	НДС (12 %)				31613				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**295054**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SANA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской обла

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенноо со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт
приемки выполненных работ ноябрь 2017г
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация									
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контроьный Вектор 2 / *шт*	1	5459,44		5459				
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно- контроьного / *шт*	1	792,7 / 758	1,6 / –	793 / 758	2 / –	682 / 90	4 / –	4 / –
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора / *шт*	1	380,3 / 333	– / –	380 / 333	– / –	316 / 95	2 / –	2 / –
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3 -12 12в,2,3 А\ч / *шт*	1	607,02		607				
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 / *шт*	2	97,7 / 85,5	1,6 / –	195 / 171	3 / –	162 / 95	1 / –	2 / –
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь" / *шт*	2	444,16		888				
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении / *шт*	4	369,9 / 347	1,6 / –	1480 / 1388	6 / –	1249 / 90	2 / –	8 / –

8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф -Д" исполнение 02							
		шт	4	436,76		1747			
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска							
		шт	1	232,5	–	233	–	205	1	1
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска " Скиф -Н-РН"		203	–	203	–	101	–	–
		шт	1	370,13		370				
11	Ц8-410-1	Установка кабельного канала. (прим.)								
		м	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир. 15мм		23,2	0,2	580	5	95	0,001	–
		м	25	18,86		472				
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м кабеля	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 мм		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
		1000м	0,00816	69800		570				
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 мм								
		1000м	0,0204	77200		1575				
		Всего прямые затраты				**16400**	**100**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3985**	**19**			**–**
		оборудования, тенге				3243				
						9071				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				3708				
		- трудоемкость, чел-ч				556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2				
						662				
		Всего				**20770**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)								
		- сметная заработная плата, тенге				129				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				–				
		- сметная заработная плата, тенге				217				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
						1				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118
На оплату дополнительных отпусков (0,)	47
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21281**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**54424**
- материалы, тенге	8294
- оборудование, тенге	23198
- сметная заработная плата, тенге	12386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Налог (2 %)	1088
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**55512**
НДС (12 %)	6661
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**62173**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены

"SMNA-2001"

Цены региона Алматинская об

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Участковый пункт полиции (УПП), совмещенный со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ ноябрь 2017г

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабинет (2*)									
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды / *шт*	1	12900		12900				
	Раздел 2 Кабинет(3*)									
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	1	16125		16125				
9	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	1	3225		3225				
10	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	1	1505		1505				
11	77-1-135	Компьютер / *комплект*	1	57760		57760				

12 77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900

Всего прямые затраты	**288735**	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–	–	–
оборудования, тенге	–		
	288735		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**288735**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**288735**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**738417**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	738417		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	14768		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753185**		
НДС (12 %)	90382		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**843567**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Расценки со сметой сличены

"SAMA-2001"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ декабрь 2017г

Наружные слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16								
		км провода	0,002	2973,38	–	6	–	6	14,5	–
				2475	–	5	–	110	–	–
2	Ц10-879-7	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик								
		провод	2	163,2	–	326	–	431	0,9	2
				162	–	324	–	133	–	–
3	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства								
		пара	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
				23	–	46	–	110	–	–
4	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2								
		кабель	1	626,1	–	626	–	681	4	4
				619	–	619	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**1007**	–			6
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**994**	–			–
						13				

Накладные расходы, тенге	1169
- заработная плата, тенге	175
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	131
Всего	**2307**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	25
- сметная заработная плата, тенге	4
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	43
- сметная заработная плата, тенге	20
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2407**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**6156**
- материалы, тенге	33
- сметная заработная плата, тенге	3133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Налог (2 %)	123
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6279**
НДС (12 %)	753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7032**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш

Расценки со сметой сличены

"СМЕТА-2001"

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО Тунас

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенное со служебным жильем в с. Чарын, Уйгурского района, Алматинской области

Договор № 184/05/17 от 30.05.2017г.

Акт

приемки выполненных работ декабрь 2017г

Наружные слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные сети телефонизации									
1	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,002	2973,38	–	6	–	6	14,5	–
		км провода		2475	–	5	–	110	–	–
2	Ц10-879-7	Разные работы: включение цепей и проводов в кабельный ящик	2	163,2	–	326	–	431	0,9	2
		провод		162	–	324	–	133	–	–
3	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
		пара		23	–	46	–	110	–	–
4	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель		619	–	619	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**1007**	–			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**994**	–			–
						13				

Накладные расходы, тенге	1169
- заработная плата, тенге	175
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	131
Всего	**2307**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	25
- сметная заработная плата, тенге	4
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	43
- сметная заработная плата, тенге	20
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2407**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**6156**
- материалы, тенге	33
- сметная заработная плата, тенге	3133
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Налог (2 %)	123
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6279**
НДС (12 %)	753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7032**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Нуржанов А.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со сметой сличены