Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Тунас», Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский с.о., с.Енбекши, Набережная, 3 А**
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Тулкибаев Намазтай Секенович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Шарын Уйгурского района Алматинской области» по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с. Шарын**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области», заместитель руководителя Нуржанов Айбек Диасович, Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Шефченко 131**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ЕрАсу Инжиниринг» БИН 100440003742.**
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «АРС ЛТД»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области» от 08 мая 2015 года №73**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых) площадь	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых) площадь	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,084		0,084	
Общая площадь здания	м2	91,3		91,3	
Полезная площадь	м2	83,2		83,2	
Число этажей	этаж	1		1	

Общий строительный объем	м3	360,7		360,7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Площадь участка составляет 1050 м2.

На территории имеется:

Здание участкового пункта. Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях «1-4, «А-Б» - 12,0х9,2 м, высота помещений от пола до низа перекрытия 2,7 м, высота чердака переменная., В отделке фасадов применены современные, экологически чистые материалы.

Стены - улучшенная штукатурка, покраска фасадной краской с добавлением колера, цоколь улучшенная штукатурка, окраска масляной краской.

Входная группа: крыша двускатная, с покрытием кровли металлочерепицей по деревянным конструкциям, с организованным водостоком: облицовка потолка, фронтона - металлическим сайдингом; крыльцо, ступени, пандус - цементно-песчаные с железнением, ограждение крыльца и пандуса входной группы участкового пункта полиции металлическое из нержавеющей стали, ограждение крыльца жилого дома деревянное.

Окна - металлопластиковые, с заполнением стеклопакетами с энергосберегающими стеклами по ГОСТ 30674-99.

Наружные двери - металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.

Крыша скатная, вальмовая, чердачная, покрытие кровли металлочерепицей по деревянной обрешетке, с наружным неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты «ИZОТЕРМ» - П50, толщиной 100 мм. Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы.

Стены, перегородки - улучшенная штукатурка, с последующей известковой покраской; в санузлах - окраска масляной краской на высоту 1,8 м; на кухнях окраска масляной краской в рабочей зоне.

Потолки - гипсовые обшивочные листы, левкас, известковая покраска. Полы напольная керамическая плитка в санузле, тамбурах и коридоре; цементно-песчаная стяжка с железнением в помещении топочной, в остальных помещениях - линолеум.

Склад угля: Углярка представляет собой одноэтажное здание с размерами в осях 3,6х2,1 м, высота помещения переменная от 1,7 м до 1,9 м.

Фундамент монолитный, ленточный из бетона класса В7,5, толщиной 200 мм; стены из шлакоблоков толщиной 200 мм с горизонтальным армированием сетками с шагом 700мм. По верху стен устраивается монолитный, железобетонный сейсмопояс.

Наружная отделка: стены - штукатурка, известковая побелка за 2 раза; окно загрузки углярки - деревянное, индивидуального изготовления; дверь деревянная по ГОСТ 6629-88, с последующей покраской масляной краской за 2 крыша односкатная, с покрытием кровли асбестоцементными листами по деревянной обрешетке.

Надворная уборная на 1 очко Уборная на 1 очко выполнена из деревянного бруса хвойных пород по ГОСТ 8486-86*, прямоугольная в плане, с размерами 0,9х 1,1 м, с переменной высотой.

Стены туалета из деревянного каркаса с обшивкой досками; пол дощатый; дверные блоки, стульчак - деревянные; стены выгреба - бетонные из бетона В7.5 глубиной 1,7 м. Перекрытие выгреба - деревянное.

Крыша - односкатная, с покрытием кровли асбестоцементными листами по деревянной обрешетке и стропильной конструкции.

В проекте благоустройства предусмотрено устройство металлического ограждения, устройство ворот и калитки, устройство асфальтобетонного покрытия путем устройства одного верхнего слоя 0.05 м из мелкозернистого асфальтобетона;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2017 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяц:
фактически, месяц: 4 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Шарын Уйгурского района Алматинской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Тулкибаев Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата.
Место печати