Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла, 13
БИН: 110140010796, ИИК: KZ56070103KSN0913000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A, Код:467/1024, КБЕ:12, тел: (72772)-461-63

Типовая межведомственная форма № КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "ТУНАС", с.Енбекши, ул.Набережная 3"а", Талгарский р-н, Алматинской обл.
БИН: 971040000250, ИИК: KZ728560000005084989, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX, Код: 17, тел: 8(727) 303-89-17

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай, Алматинской области"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 год

		код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
			17	№21	24.06.2015					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов , работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай	473 126	422 434							50 692	473 126
Удержание 3% аванса от СМР										14 194
Итого к оплате за Август										458 932

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла, 13
БИН: 110140010796, ИИК: KZ56070103KSN0913000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A, Код:467/1024, КБЕ:12, тел: (72772)-461-63

Типовая межведомственная форма № КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "ТУНАС", с.Енбекши, ул.Набережная 3"а", Талгарский р-н, Алматинской обл.
БИН: 971040000250, ИИК: KZ728560000005084989, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX, Код: 17, тел: 8(727) 303-89-17

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай, Алматинской области"**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 год

		код	код	Договор	Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
			17	№21	24.06.2015					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов , работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай	8 984 466	7 599 411							911 929	8 511 340
Удержание 3% аванса от СМР										255 340
Итого к оплате за Сентябрь										8 256 000

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Капшагай", г.Капшагай, ул.Жамбыла, 13
БИН: 110140010796, ИИК: KZ56070103KSN0913000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК: KKMFKZ2A, Код:467/1024, КБЕ:12, тел: (72772)-461-63

Типовая межведомственная форма № КС-3
утверждённая Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "ТУНАС", с.Енбекши, ул.Набережная 3"а", Талгарский р-н, Алматинской обл.
БИН: 971040000250, ИИК: KZ728560000005084989, АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX, Код: 17, тел: 8(727) 303-89-17

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай, Алматинской области"**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 год

		код	код	Договор		Источник финансирования	Организационно - правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		код
			17	№21	24.06.2015	доп сог. №2 от 01.10.2015 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов , работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства инженерно коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г. Капшагай	10 914 683,36	1 723 408,36							206 809	1 930 217,36
Удержание 3% аванса от СМР										57 907
Итого к оплате за Август										1 930 217,36

Заказчик:

Подрядчик:

Составлено в ценах 2001 года по сборнику Е4-1 редакция 2.4.1б

9030

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Капшагай»

Подрядчик: ТОО «ГУНАС»

Договор №21 от 24.06.2015г. Доп.сог.№2 от 01.10.2015 год

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 года

Обоснование	Наименование работ и затрат, краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Зт.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Зт.ч. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Земляные работы								
1. E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,80	389,25	--	5372	--	2,48	34
				389,25	--	5372	--	--	--
2. E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	8,39	167,18	--	1403	--	1,21	10
				167,18	--	1403	--	--	--
3. E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	5,41	5609,70	311,32	30348	1684	2,82	15
				441,00	117,61	2386	636	0,57	3
4. E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	10,70	1493,41	372,83	15979	3989	3,72	40
				594,00	139,50	6356	1493	0,68	7
5. C143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	шт	669,00	43,00	--	28767	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6. E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	49879,65	422,15	4839	41	56,40	5
				8257,50	157,50	801	15	0,77	0
7. E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,83	8037,77	316,01	6671	262	8,25	7
				1368,00	119,39	1135	99	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1,00	237,66	34,29	238	34	0,04	0
					6,01	8,79	6	9	0,03	0
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	м3	0,04	5560,51	66,01	222	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
		Итого по разделу: Покрытия. Тип 2								480
		Раздел: Покрытия. Тип 3								
7.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	177,00	19,95	15,58	3531	2758	0,01	2
					1,03	5,50	182	974	0,03	5
8.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	177,00	237,66	34,29	42066	6069	0,04	7
					6,01	8,79	1064	1557	0,03	5
		Итого по разделу: Покрытия. Тип 3								45597

ИТОГО:

	492980	38207	530
	88054	11377	52

Накладные расходы :

На монтажные работы	8989
На общестроительные работы	98960
На сантехнические работы	344
Всего накладных расходов:	108293
Итого с накладными	601273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	637350
Итого с временными, 1,5 %	646910
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	651801
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	654389
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	660858
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1689616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33792,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1723408,36		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						206809		
		Итого с НДС						1930217,36		

Заказчик: ГУ «Отдел строительство города Капшагай»

Руководитель отдела Досходжаев Е.Б

Объем работы подтверждаю:
Инженер по технадзору

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

Счет-фактура № 00000000027 от 20.08.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Гарантийный взнос 1 % (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Капшагай (ИКС) **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140010796, (10а)

ИИК получателя: KZ850705034671024001 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство одного индивид жилого дома в г. Капшагай Алматинской обл.	усл.	1	422 433,93	422 433,93	12%	50 692,07	473 126,00		
Всего по счету:					**422 433,93**		**50 692,07**	**473 126,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

30140

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Капшагай»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор №21 от 24.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные сети канализации								
11.	Т11-4-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	5,00	8060,00	--	40300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Т2-1-267	Стремянки	т	0,0456	133700,00	--	6097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								46397
		Раздел: Наружные сети водопровода								
7.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	102,01	49,00	--	4998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	15,00	127,00	--	1905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	668,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С130809-49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1,00	302,00	--	302	--	--	--
14.	С130809-50	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	346,00	--	1384	--	--	--
15.	С130809-58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1440,00	--	2880	--	--	--
16.	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	шт	1,00	181,00	--	181	--	--	--
19.	С130804-8 84	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,60	131,00	--	79	--	--	--
21.	С130804-8 90	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,30	801,00	--	240	--	--	--
23.	С130804-3 403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	258,00	--	516	--	--	--
24.	С130804-3 412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1065,00	--	2130	--	--	--
27.	Т11-4-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
28.	Т2-1-267	Стремянки	т	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--

Итого по разделу: Наружные сети водопровода 27097

Раздел: Наружные сети электроснабжения.
Воздушная линия ВЛ-0,4 Кв

2.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	4,00	11500,00	--	46000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Т99-14-31	Крюк SOT 21.1	шт	2,00	986,00	--	1972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Т99-14-31	Дистанционный бандаж SO 72.1	шт	2,00	740,00	--	1480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Т99-14-35	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	2,00	886,00	--	1772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Т99-14-37	Концевой колпачек РК 99,050	шт	8,00	119,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Т99-14-37	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	2,00	542,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151804-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,00	147,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	2,00	584,00	--	1168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151804-2024	Проводник заземления ЗП 6 прим.	шт	2,00	326,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Т99-14-35	Зажим натяжной SO 118,425	шт	2,00	1487,00	--	2974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Т99-14-31	Крюк SOT 21.16	шт	1,00	904,00	--	904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Т99-14-35	Зажим поддерживающий SO 140	шт	1,00	1311,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Т99-14-37	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	1,00	542,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Т99-14-35	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	1,00	886,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛ-0,4 Кв								73847
ИТОГО:							147341	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	147341

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8840
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	156181
Итого с временными, 1,5 %	158524
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	159722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	160356
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	161941
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	414151
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8283
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	422434
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50692
Итого с НДС	473126

Принял:

Сдал:

Объем работы подтверждаю, инженер по технадзору:

Счет-фактура № 00000000034 от 21.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 21 от 24.06.2015г. по стр-ву ИКС (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Капшагай (ИКС) **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140010796, (10а)

ИИК получателя: KZ850705034671024001 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроиство одного индивид жилого дома в г. Капшагай Алматинской обл.	усл.	1	7 599 410,71	7 599 410,71	12%	911 929,29	8 511 340,00		
Всего по счету:					**7 599 410,71**		**911 929,29**	**8 511 340,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Капшагай» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор №21 от 24.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство одного индивидуального жилого дома в г.Капшагай Алматинской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные и подготовительные работы										
1.	E0103-36-1	Корчевка деревьев диаметром до 400 мм	шт	3,00	121,41	0,41	364	1	0,25	1		
					38,70	0,16	116	--	0,00	0		
2.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	25,60	408,11	169,61	10448	4342	1,55	40		
					238,50	4,07	6106	104	0,01	0		
3.	E0107-24-9	Демонтаж металлических оград высотой до 2,2 м	м	12,20	380,18	152,03	4638	1855	1,34	16		
					228,15	41,73	2783	509	0,15	2		
4.	E0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	60,00	450,63	301,23	27038	18074	0,92	55		
					149,40	84,76	8964	5086	0,32	19		
5.	E0146-34-3	Разборка железобетонных конструкций и основания сцены	м3	97,60	3464,03	1676,63	338090	163639	10,66	1040		
					1787,40	631,50	174450	61634	3,09	301		
6.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	234,24	27,10	27,10	6348	6348	--	--		
					--	18,97	--	4444	0,40	94		
7.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	234,24	49,90	49,90	11688	11688	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,98	--	2338	0,21	49
		Итого по разделу: Демонтажные и подготовительные работы								398613
		Раздел: Сети теплоснабжения. Прокладка трубопровода								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	25,29	32,54	30,98	823	783	0,01	0
					1,53	9,01	39	228	0,03	1
2.	Е010333-А20-1	Вывоз грунта автомобилями-самосваламина 20 км	т	45,522	139,80	139,80	6364	6364	--	--
					--	27,96	--	1273	0,59	27
3.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	112,01	22,04	20,73	2469	2322	0,01	1
					1,31	5,70	147	639	0,02	2
4.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,20	167,40	--	703	--	1,18	5
					167,40	--	703	--	--	--
8.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,239	138347,21	46381,71	33065	11085	424,00	101
					76050,00	17015,25	18176	4067	88,37	21
9.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	239,00	127,00	--	30353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,1162	107900,00	--	12538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,00329	107900,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130901-61	Воронка для спуска воздуха прим.	шт	2,00	362,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 25 мм	шт	4,00	5320,13	56,38	21281	226	2,80	11
					522,00	9,00	2088	36	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	748,00	--	2992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-96	м2	52,70	2,82	--	149	--	0,01	1
					2,77	--	146	--	0,00	0
17.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	239,00	163,68	5,31	39120	1269	0,57	136
					103,95	2,03	24844	485	0,01	2
18.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	2,42	17600,00	--	42592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	62,00	114,31	6,39	7087	396	0,19	12
					29,93	2,48	1856	154	0,01	1
20.	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,011336	179500,00	--	2035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Прокладка трубопровода								202649

Раздел: Сети теплоснабжения. Железобетонные конструкции
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	16,524	1986,57	564,43	32826	9327	3,33	55
					567,00	195,49	9369	3230	0,75	12
23.	С143018-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	10,98	15600,00	--	171288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-67	Конструкции и детали каналов для прокладки подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	4,88	17300,00	--	84424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,664	16300,00	--	10823	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Железобетонные конструкции								299361
		Раздел: Сети теплоснабжения. Угол поворота УПК 60 х 45 (3 шт.)								
26.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,34	1986,57	564,43	6635	1885	3,33	11
					567,00	195,49	1894	653	0,75	3
27.	С143018-67	Конструкции и детали каналов для прокладки подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,96	17300,00	--	16608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,16	15600,00	--	33696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-15	Устройство заделки монолитным бетоном М 100	м3	0,16	4598,51	100,65	736	16	0,97	0
					146,25	38,03	23	6	0,19	0
30.	Е0106-11-8	Установка накладок	1т	0,039	70437,87	304,24	2747	12	58,00	2
					9675,00	114,75	377	4	0,56	0
31.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,24	6337,81	296,60	1521	71	5,95	1
					915,75	110,25	220	26	0,54	0
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Угол поворота УПК 60 х 45 (3 шт.)								61943
		Раздел: Сети теплоснабжения. Монолитный участок УМ-1 (5 шт.)								
32.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,35	8219,51	954,99	11096	1289	6,51	9
					1075,50	330,44	1452	446	1,34	2
33.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0095	50800,00	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0109-18-1	Монтаж балок	т	0,1315	7285,83	3593,45	958	473	14,30	2
					2385,00	971,06	314	128	3,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1315	147100,00	--	19344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий УМ	шт	5,00	1242,82	387,22	6214	1936	2,06	10
					344,25	115,02	1721	575	0,46	2
37.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,20	17300,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Монолитный участок УМ-1 (5 шт.)								41555
		Раздел: Сети теплоснабжения. Ниша компенсаторная 60 х 45 (2 шт.)								
38.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	3,33	7
					567,00	195,49	1213	418	0,75	2
39.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1,42	16700,00	--	23714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143018-60	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,72	16700,00	--	12024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-6-9	Кладка стен каналов из кирпича керамического	м3	0,98	6337,81	296,60	6211	291	5,95	6
					915,75	110,25	897	108	0,54	1
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Ниша компенсаторная 60 х 45 (2 шт.)								46200
		Раздел: Сети теплоснабжения. Тепловая камера К-1 (1 шт.)								
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4933,21	66,01	3453	46	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
43.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	3,60	9909,91	418,23	35676	1506	7,92	29
					1296,00	152,98	4666	551	0,69	2
44.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	6,76	223,97	18,42	1514	125	0,42	3
					85,95	6,91	581	47	0,03	0
45.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	6,76	115,71	9,05	782	61	0,25	2
					50,85	3,40	344	23	0,02	0
46.	С11011-169	Изол	м2	22,70	126,00	--	2860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,76	143,04	9,95	967	67	0,36	2
					52,20	3,74	353	25	0,02	0
48.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	13,52	15,50	0,67	210	9	0,00	0
					0,63	0,25	9	3	0,00	0
49.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0716	65000,00	--	4654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0569	62000,00	--	3528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 22 мм	т	0,046	52900,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,0739	63500,00	--	4693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,70	16700,00	--	11690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ-7-3	шт	2,00	746,00	--	1492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Тепловая камера К-1 (1 шт.)								100752
		Раздел: Сети теплоснабжения. Дренажный колодец ДК 1 (1 шт.)								
56.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с гидроизоляцией стенов и днища	м3	0,91	30297,17	2104,76	27570	1915	13,90	13
					2362,50	623,48	2150	567	2,48	2
57.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,04244	50800,00	--	2156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,444	1886,27	100,89	838	45	0,85	0
					123,75	38,25	55	17	0,18	0
60.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,60	347,29	--	1250	--	0,14	1
					24,75	--	89	--	--	--
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения. Дренажный колодец ДК 1 (1 шт.)								39874
		Раздел: Сети теплоснабжения. Деформационный шов (14 шт.)								
61.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей "Гэлан"	м	21,00	188,70	63,44	3963	1332	0,17	4
					29,25	23,96	614	503	0,12	2
62.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов рулонными материалами	м2	2,52	665,48	8,23	1677	21	0,47	1
					81,68	3,08	206	8	0,02	0
63.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	м3	0,42	6337,81	296,60	2662	125	5,95	2
					915,75	110,25	385	46	0,54	0
		Итого по разделу: Сети теплоснабжения.								8302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деформационный шов (14 шт.)								
		Раздел: Наружные слаботочные сети. Телефонизация								
1.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,88	663,75	--	1912	--	4,11	12
					663,75	--	1912	--	--	--
2.	Е0133-101 -3	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	опора	3,00	3626,62	1886,24	10880	5659	9,02	27
					1480,50	511,65	4442	1535	2,10	6
3.	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	м3	2,50	17600,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143019-5 6	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	шт	7,00	2500,00	--	17500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые	м	194,00	196,80	46,30	38179	8982	0,14	27
					22,50	10,40	4365	2018	0,06	12
6.	Ц0110-55- 1	Прокладка кабеля по опоре, масса 1 м до 1 кг	м	0,007	600853,68	--	4206	--	0,25	0
					40,30	--	--	--	--	--
7.	Т99-3-1	Оптический кабель G657 A2	м	24,00	13,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Т99-3-1	Оптический кабель КС-ОКТ-2	м	215,00	71,00	--	15265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т99-1-1	Патчкорд SC/APC-5 м	шт	1,00	337,00	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6	шт	1,00	843,50	19,50	844	19	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10			479,00	2,30	479	2	0,01	0
11.	Т80-1-1	Коробка КРО-08-2-SC/APC-8/2-8/2-10	шт	1,00	25794,00 ---	-- --	25794 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0110-898 -5	Разные работы: зарядка оптической распределительной коробки, шкафа	бокс	2,00	1713,00 866,00	631,00 149,00	3426 1732	1262 298	5,00 0,86	10 2
13.	Т80-1-1	Сплиттер PLC 1x4 Вход 900 мкм/выход 900 мкм	шт	1,00	4634,00 ---	-- --	4634 ---	-- --	-- --	-- --
14.	Т80-1-1	Сплиттер PLC 1x8 Вход 900 мкм/выход 900 мкм	шт	1,00	5683,00 ---	-- --	5683 ---	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0110-898 -14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	м	6,00	129,00 33,80	52,70 13,50	774 203	316 81	0,21 0,08	1 0
16.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,006	21603,38 20790,00	-- --	130 125	-- --	133,00 --	1 --
17.	Т8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,06	-- ---	-- --	1 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0110-890 -2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	км	0,006	48459,00 24080,00	15520,00 3173,06	291 144	93 19	154,00 18,40	1 0
19.	Ц0110-927 -4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	24,00	76,86 38,53	37,17 9,45	1845 925	892 227	0,18 0,05	4 1
20.	Ц0110-932 -1	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	кабель	1,00	4068,58 508,06	3560,52 288,83	4069 508	3561 289	2,10 1,68	2 2
21.	Ц0110-934 -1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	участок	1,00	2861,67 362,90	2498,77 202,70	2862 363	2499 203	1,50 1,18	2 1
22.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1,00	970,20 884,00	-- --	970 884	-- --	5,00 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные слаботочные сети. Телефонизация								183913
		Раздел: Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛ-0,4 Кв								
1.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	6312 / 1971	3981 / 1100	5,98 / 2,29	12 / 5
13.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	1534 / 506	878 / 246	3,06 / 1,03	3 / 1
20.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
21.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	11500,00 / --	-- / --	23000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Т99-14-31	Крюк SOT 21.1	шт	1,00	986,00 / --	-- / --	986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Т99-14-31	Крюк накручивающийся PD2.2	шт	1,00	946,00 / --	-- / --	946 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Т99-14-35	Зажим поддерживающий SO 140	шт	1,00	1311,00 / --	-- / --	1311 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Т99-14-35	Бандажная лента COT 36	шт	1,00	36,00 / --	-- / --	36 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Т99-14-35	Скрепа COT 37-2	шт	2,00	163,00 / --	-- / --	326 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Т99-14-35	Зажим натяжной SO 158.1	шт	2,00	328,00 / --	-- / --	656 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Т99-14-35	Крюк COT 29	шт	1,00	486,00 / --	-- / --	486 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Т99-14-35	Зажим заземляющий SM 2,24	шт	1,00	886,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Т99-14-37	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	4,00	551,00	--	2204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Т99-14-37	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	1,00	542,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	147,00	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00007	493900,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151804-2 024	Проводник заземления ЗП 6 прим.	шт.	1,00	326,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	1,00	277,06	38,56	277	39	1,27	1
					213,75	13,50	214	14	0,07	0
37.	Т99-14-31	Крюк накручивающийся PD2.2	шт	1,00	946,00	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Т99-14-35	Зажим натяжной SO 157.1	шт	1,00	275,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Т99-14-37	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	2,00	551,00	--	1102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,091	5096,44	752,81	464	69	24,40	2
					4140,00	276,75	377	25	1,35	0
41.	Т99-14-31	Крюк SOT 28,2	шт	1,00	954,00	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Т99-14-35	Зажим натяжной SO 157.1	шт	1,00	275,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т99-14-31	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	2,00	107,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т99-14-35	Зажим поддерживающий SO 125	шт	1,00	1340,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151607-9 24	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,014	34872,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151607-9 26	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,077	61264,00	--	4717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
48.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4,00	61,90	3,30	248	13	0,14	1
					23,00	0,40	92	2	0,00	0
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛ-0,4 Кв								55762

Раздел: Наружные сети водоснабжения

1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	348,00	28,89	27,85	10054	9690	0,01	3
					1,04	8,44	362	2936	0,03	11
2.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,40	262,72	--	2732	--	1,85	19
					262,72	--	2732	--	--	--
6.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,101	47611,09	17877,09	4809	1806	173,00	17
					29700,00	4698,68	3000	475	18,10	2
8.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,015	62566,88	6788,50	939	102	253,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием			45675,00	2565,00	685	38	12,52	0
10.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
17.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,015	176712,40	29493,95	2651	442	203,00	3
					35325,00	11142,00	530	167	54,42	1
18.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0006	51202,26	20326,01	31	12	179,00	0
					30825,00	5353,43	18	3	20,64	0
20.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0003	78245,00	36133,62	23	11	247,00	0
					41850,00	9612,90	13	3	37,30	0
22.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02937	247994,13	49389,75	7284	1451	312,70	9
					62775,00	18657,00	1844	548	91,12	3
25.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,38	24817,44	1879,87	34248	2594	8,86	12
					1435,50	538,43	1981	743	2,06	3
26.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,02808	64092,87	304,24	1800	9	20,00	1
					3330,00	114,75	94	3	0,56	0
29.	Е0108-6-1	Кладка стен колодца	м3	0,05	1035,59	335,84	52	17	4,54	0
					699,75	126,00	35	6	0,61	0
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,32	408,12	169,61	1763	733	1,55	7
					238,50	4,07	1030	18	0,01	0
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения								68278
		Раздел: Наружные сети канализации								
1.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	270,00	28,89	27,85	7800	7518	0,01	2
					1,04	8,44	281	2278	0,03	9
2.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	6,50	218,93	--	1423	--	1,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			218,93	--	1423	--	--	--
6.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,07	444788,62 / 60966,00	1733,92 / 650,25	31135 / 4268	121 / 46	361,00 / 3,17	25 / 0
7.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,146	511141,41 / 63306,00	19866,96 / 7440,75	74627 / 9243	2901 / 1086	375,00 / 36,34	55 / 5
8.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	4,42	19182,86 / 2286,00	2308,84 / 864,68	84788 / 10104	10205 / 3822	13,87 / 4,22	61 / 19
9.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,0936	5840,24 / 699,75	335,84 / 126,00	547 / 65	31 / 12	4,54 / 0,61	0 / 0
10.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,11104	3634,24 / 3330,00	304,24 / 114,75	404 / 370	34 / 13	20,00 / 0,56	2 / 0

Итого по разделу: Наружные сети канализации 200724

Раздел: Ограждение

1.	Е0107-24-8	Установка сетчатого ограждения	м	132,00	567,30 / 344,25	214,15 / 58,46	74884 / 45441	28268 / 7717	2,01 / 0,21	265 / 28
2.	Е0107-25-8	Устройство калиток	шт	1,00	1488,85 / 1435,50	33,47 / 12,65	1489 / 1436	33 / 13	7,85 / 0,06	8 / 0
3.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	1,00	4676,39 / 3217,50	1172,83 / 334,76	4676 / 3218	1173 / 335	17,80 / 1,28	18 / 1
4.	С12021-45	Конструкции ограждения	т	2,59608	99800,00 / --	-- / --	259089 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,46598	50800,00 / --	-- / --	23672 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С11011-75-3	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	м2	183,00	23,00 / --	-- / --	4209 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ	м3	4,775	4174,00	--	19931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7473-2010				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								387950
ИТОГО:							2095882	347786		2231
							377253	115339		664

Накладные расходы :

На монтажные работы	13834
На общестроительные работы	542189
На металломонтажные работы	397
На сантехнические работы	1382
На буро-взрывные работы	146
Всего накладных расходов:	557948
Итого с накладными	2653830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2811297
Итого с временными, 1,5 %	2852925
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	2874220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2885487
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2913655
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7450403
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149008
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7599411
Налог на добавленную стоимость, 12 %	911929
Итого с НДС	8511340

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Капшагай»

Руководитель отдела _____ Досходжаев Е.Б.

Объем работы подтверждаю, инженер по технадзору:

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор _____ Тулкибаев Н.С.