Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» 07. 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "AstanaUP" , Республика Казахстан, г. Нур-Султан (Астана), район «Алматы», жилой массив юго-восток (левая сторона), улица Есиль, дом №18***

в лице ***Кулманбетова Е.К.***

по объекту: ***«Строительство средней школы на 120 учащихся в а. Акшолак Байзакского района Жамбылской области»***

заказчиком которого является: ***КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»***

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

3. Проект (проектно-сметная документация)***Проект 0416, разработанный ТОО «Кумбез-Тас», лицензия 09-ГСЛ №000132***
утвержден(а)***КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»***

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Мощность	учащихся	*120*	*120*
2. Площадь участка	га	*2*	*2*
3. Площадь застройки	$м^2$	*7031.25*	*7031.25*
4. Площадь покрытий:			
а) асфальтобетонное проездов	$м^2$	*1710.73*	*1710.73*
б) асфальтобетонное дорожек	$м^2$	*992.11*	*992.11*
в) плиточного	$м^2$	*625.10*	*625.10*

г) из искусственных газонов	$м^2$	*545.0*	*545.0*
5. Площадь озеленения	$м^2$	*8881.73*	*8881.73*
6. Площадь спортивной зоны	$м^2$	*4751.25*	*4751.25*
7. Площадь учебно-опытной зоны	$м^2$	*825.0*	*825.0*
8. Протяженности наружных сетей:			
а) теплотрассы	км	*0.1365*	*0.1365*
б) водопровода	км	*0.4565*	*0.4565*
в) канализации	км	*0.263*	*0.263*
г) ВЛ-10 кВ	км	*1.044*	*1.044*
д) КЛ-10 кВ	км	*0.037*	*0.037*
е) КЛ-04 кВ	км	*1.73*	*1.73*
в т.ч. для наружного освещения	км	*0.72*	*0.72*
ж) ВОЛС	км	*1.029*	*1.029*
9. Здание школы: Общая площадь	$м^2$	*2433.45*	*2433.45*
Полезная площадь	$м^2$	*2081.48*	*2081.48*
Число этажей	этаж	*2*	*2*
Количество блоков	блок	*3*	*3*
Общий строительный объем	$м^3$	*12105.7*	*12105.7*
Блок первый	$м^3$	*3561.25*	*3561.25*
Блок второй	$м^3$	*5469.07*	*5469.07*
Блок третий	$м^3$	*3075.38*	*3075.38*
10. Здание котельной: Число этажей	этаж	*1*	*1*
Площадь застройки	$м^2$	*122.30*	*122.30*
Строительный объем	$м^3$	*480.00*	*480.00*
Общая площадь	$м^2$	*103.44*	*103.44*
11. Навес для угля и золы: Строительный объем	$м^3$	*144.0*	*144.0*
Площадь застройки	$м^2$	*40.0*	*40.0*
Общая площадь	$м^2$	*40.0*	*40.0*
12. Туалет на 6 очков: Строительный объем	$м^3$	*101.25*	*101.25*
Площадь застройки	$м^2$	*36.11*	*36.11*
Общая площадь	$м^2$	*26.6*	*26.6*
13. Туалет на 2 очка: Строительный объем	$м^3$	*20.77*	*20.77*
Площадь застройки	$м^2$	*9.3*	*9.3*
Общая площадь	$м^2$	*4.70*	*4.70*
14. Резервуар сточных вод 30 $м^3$: Строительный объем	$м^3$	*211.23*	*211.23*
Общая площадь	$м^2$	*132.3*	*132.3*
15. КТП – 160 кВт: Площадь застройки	$м^2$	*20.0*	*20.0*
16. Пожарный резервуар 100 $м^3$-2 шт.: Строительный объем	$м^3$	*256,64*	*256,64*
Площадь застройки	$м^2$	*276.76*	*276.76*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- ***Здание школы двухэтажное, с проходными подпольными каналами, сложной формы, состоящее из трех блоков;***
- ***Блок-1 – прямоугольной формы в плане с размерами в осях 21.88x18.4 м, блок состоит из двух отсеков, разделенных антисейсмическим швом. Отсек спортзала 1-но этажный, высота этажа – 7.0 м. Второй отсек 2-х этажный. На первом этаже столовая, высота этажа=3.3 м, высота этажа актового зала = 3.7 м.***
- ***Блок-2 – прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42.0x14.4 м, 2-этажный, высота этажа 3.0 м.***
- ***Блок-3 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 24.0x14.4 м, 2-этажный, высота этажа 3.0 м.***

- ***Котельная – здание одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 12.0х9.0 м.***
- ***Школа рассчитана на 12 классов, в том числе начальных классов – 4, средних и старших – 7, дошкольный класс – 1.***
- ***В составе школы предусмотрены:***
  - учебные кабинеты, классы и лаборатории;
  - учебно-производственные мастерские;
  - учебно-спортивный зал 18.87х12.4 м;
  - актовый зал;
  - информационный центр – библиотека с читальным залом;
  - кабинет врача с процедурной;
  - столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест;
  - помещения для дирекции, преподавательского состава, служебной работы;
  - подсобно-вспомогательные и бытовые помещения;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018 года
окончание работ: июль 2019 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8.5
фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____наименование
организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство средней школы на 120 учащихся в а. Акшолак Байзакского района Жамбылской области»***готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объектасогласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кулманбетов Е.К. _____ М.П.