Счет-фактура № 00000000015 от 22.05.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	25 766 932,14	25 766 932,14	12%	3092 031,86	28 858 964,0		
Всего по счету:					**25 766 932,14**		**3092 031,86**	**28 858 964,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченными ответственностью «ТУНАС»

Субподрядчик:

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
3.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	171,12	75,78	2,06	12967	353	0,07	12
					11,78	0,79	2015	135	0,00	1
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								12967
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								
13.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	21,98	1263,06	126,11	27767	2772	0,98	21
					142,31	47,81	3129	1051	0,21	5
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,66	8108,44	82,51	118837	1209	1,55	23
					225,11	31,16	3299	457	0,14	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ								146604
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
18.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков,	м2	560,92	264,27	2,91	148234	1634	0,30	168
					50,20	1,10	28157	617	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
23.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1166,36	257,97	2,35	300885	2741	0,27	310
					44,77	0,90	52217	1050	0,00	5
24.	Е0115-166 -9	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	99,86	157,41	2,01	15719	201	0,36	36
					59,78	0,76	5969	76	0,00	0
29.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2256,32	264,27	2,91	596278	6572	0,30	675
					50,20	1,10	113262	2482	0,00	11
34.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	4701,28	257,97	2,35	1212787	11048	0,27	1249
					44,77	0,90	210474	4231	0,00	19
35.	Е0115-166 -9	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	370,24	157,41	2,01	58278	745	0,36	132
					59,78	0,76	22132	282	0,00	1
37.	Е0115-64- 1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	61,90	108,33	1,49	6706	92	0,43	26
					69,34	0,56	4292	35	0,00	0
38.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1269,66	19,52	0,15	24781	190	0,11	134
					15,79	0,06	20047	79	0,00	0
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								2363667
		Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
57.	Е0111-36- 1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2080,40	935,06	6,13	1945299	12742	0,44	914
					67,28	2,31	139959	4811	0,01	22
58.	Е0111-40- 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2226,03	125,78	0,20	279985	445	0,10	230
					18,61	0,09	41420	195	0,00	1
		Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								2225284
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	379,68	446,86	128,16	169664	48661	1,03	393
					174,40	44,59	66215	16929	0,14	53
70.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	201,60	4250,00	--	856800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	168,00	3780,00	--	635040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	10,08	5300,00	--	53424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	220,00	1380,00	--	303600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11011-78-8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	4,00	2980,00	--	11920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	52,00	844,00	--	43888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	147,52	612,48	7,91	90352	1167	2,06	304
					359,66	2,99	53057	441	0,01	2
86.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	-161,60	170,46	7,65	-27546	-1236	0,93	-150
					162,60	2,90	-26276	-469	0,01	-2
89.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	161,60	257,97	2,35	41688	380	0,27	43
					44,77	0,90	7235	145	0,00	1
106.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	121,28	75,78	2,06	9190	250	0,07	9
					11,78	0,79	1428	96	0,00	0
111.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	323,20	257,97	2,35	83376	760	0,27	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку			44,77	0,90	14470	291	0,00	1
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								2271396
		Раздел: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
121.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	363,00	385,11	156,36	139796	56758	1,08	392
					165,60	37,17	60113	13495	0,10	37
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								139796
		Раздел:8 ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (всего 1шт)								
130.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	15836,43	6844,83	1294	559	33,23	3
					5796,00	1941,09	473	159	5,46	0
131.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,08	177400,00	--	14490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,0045	99034,93	380,30	455	2	227,70	1
					38036,25	143,44	175	1	0,56	0
133.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001	179612,58	670,08	191	1	332,35	0
					54596,25	253,12	58	--	0,99	0
134.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,02	17023,17	1416,44	363	30	94,42	2
					14826,38	497,81	316	11	1,95	0
135.	С12065-66	Полотна люков утепленная	м2	0,73	8010,00	--	5844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0115-172 -4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,50	148,40	0,07	519	--	0,65	2
					108,00	0,02	378	--	0,00	0
		Итого по разделу: ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК (всего 1шт)								23237
		Раздел: УСТРОЙСВО ОРГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ (всего 4шт)								
140.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	39,60	179,34	2,01	7102	80	0,61	24
					101,95	0,76	4037	30	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО ОРГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ (всего 4шт)								7102
		Раздел: Устроиство кровли								
191.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	-0,63	177400,00	--	-111998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устроиство кровли								-111998

ИТОГО:	7078055	148158	5039
	828051	46630	162

Накладные расходы :

На общестроительные работы	798055
На металломонтажные работы	60399
Всего накладных расходов:	858454
Итого с накладными	7936509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	476191
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8412700
Итого с временными, 0,88 %	8486732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						8578389		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8612336		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8697203		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						22242395		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						444848		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22687243		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2722469		
		Итого с НДС						25409712		
		ДЕКАБРЬ Ф2-1 разница коэфф. (2,55742-2,39=0,16742)								
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015 10594240,536 X 0,16742						1773687,75		
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1773687,75 X 2 %				35473,755	1809161,505		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %					217099,38		
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2026260,885		
		ДЕКАБРЬ Ф2-2 разница коэфф. (2,55742-2,39=0,16742)								
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7440065		
		Пересчет в текущих ценах, К-0,16742						1245615,682		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						24912,318		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1270528		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						152463		
		Итого с НДС						1422991,36		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ (25409712+2026260,885+1422991,36) =						**28 858 964**		
		В.Т.Ч. НДС 12%						**3 092 032**		

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Счет-фактура № 00000000018 от 23.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	8 035 714,29	8 035 714,29	12%	964 285,71	9 000 000,00		
Всего по счету:					**8 035 714,29**		**964 285,71**	**9 000 000,00**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик ТУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
23.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	86,34 / 77,63	1,96 / --	6907 / 6210	157 / --	0,47 / --	38 / --
24.	С	Счетчик Сенсус д 15мм	шт	80,00	1428,41 / --	-- / --	114273 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	80,00	225,73 / 154,58	65,52 / 23,17	18058 / 12366	5242 / 1854	0,89 / 0,11	71 / 9
26.	С	Фильтр сетчатый д 15мм	шт	80,00	188,53 / --	-- / --	15082 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	80,00	521,42 / 292,39	49,05 / 19,69	41713 / 23391	3924 / 1575	1,69 / 0,08	135 / 6
28.	С	Кран шаровый д 15мм	шт	80,00	174,56 / --	-- / --	13965 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0118-13-	Установка насосов центробежных с	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т			2627,81	57,94	2628	58	0,26	0
34.	С	Насос центробежный СР-150	шт	1,00	13281,87	--	13282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								226805
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
48.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	86,34	1,96	6907	157	0,47	38
					77,63	--	6210	--	--	--
49.	С	Счетчик Сенсус д 15мм	шт	80,00	1428,41	--	114273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	80,00	225,73	65,52	18058	5242	0,89	71
					154,58	23,17	12366	1854	0,11	9
51.	С	Фильтр сетчатый д 15мм	шт	80,00	188,53	--	15082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	80,00	521,42	49,05	41713	3924	1,69	135
					292,39	19,69	23391	1575	0,08	6
53.	С	Кран шаровый д 15мм	шт	80,00	174,56	--	13965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								209998
		Раздел: САНИТАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
81 72.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	40,00	5851,17	117,42	234047	4697	2,24	90
					380,36	45,00	15214	1800	0,20	8
82 73.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	40,00	1812,61	1,96	72504	78	0,81	32
					144,90	--	5796	--	--	--
83 74.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40,00	5987,64	26,91	239506	1076	2,24	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,48	11,25	15939	450	0,05	2
75.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	40,00	4282,73	17,37	171309	695	1,79	72
					320,85	5,62	12834	225	0,03	1
76.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	40,00	9194,48	49,05	367779	1962	2,55	102
					445,05	19,69	17802	787	0,08	3
77.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	40,00	732,13	8,69	29285	347	0,70	28
					116,44	2,81	4658	112	0,01	0
		Итого по разделу: САНИТАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								1114430
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
9.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	8,00	62,90	5,40	503	43	--	--
					54,00	2,30	432	18	0,01	0
10.	С	Счетчик СО-Э711 PLC TX IP P	шт	8,00	4364,05	--	34912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	32,00	62,90	5,40	2013	173	--	--
					54,00	2,30	1728	74	0,01	0
20.	С	Счетчик СО-Э711 PLC TX IP P	шт	32,00	4364,05	--	139650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
28.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	40,00	81,00	--	3240	--	0,33	13
					52,53	--	2101	--	--	--
30.	С151801-120	Звонок DNS-206	шт	40,00	1160,00	--	46400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	78,00	169,86 / 86,85	57,56 / 35,93	13249 / 6774	4490 / 2803	0,55 / 0,16	43 / 12
34.	С151701-8 1	Светильники тип НПБ-13-01	шт	40,00	209,00 / --	-- / --	8360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-60	шт	38,00	871,00 / --	-- / --	33098 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70 / 131,00	91,00 / 25,70	242 / 131	91 / 26	0,82 / 0,15	1 / 0
37.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1,00	441,00 / --	-- / --	441 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С151706-1 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	78,00	33,00 / --	-- / --	2574 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-25	шт	1,00	34,00 / --	-- / --	34 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С	Колодка клеммная на 3 контакта	шт	40,00	13,96 / --	-- / --	559 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С	Колодка клеммная на 4 контакта	шт	140,00	45,39 / --	-- / --	6354 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	400,00	72,14 / 47,93	0,36 / 0,14	28857 / 19172	145 / 57	0,30 / 0,00	122 / 0
43.	С151801-1 43	Патрон прим.	шт	400,00	46,00 / --	-- / --	18400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	33,18 / 31,05	-- / --	66 / 62	-- / --	0,20 / --	0 / --
45.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	248,00	39,12 / 33,90	-- / --	9702 / 8408	-- / --	0,22 / --	54 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	2,00	46,00 / --	-- / --	92 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	248,00	46,00 / --	-- / --	11408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	57,00	39,82 / 33,90	-- / --	2270 / 1932	-- / --	0,22 / --	12 / --
49.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	144,00	50,40 / 35,71	-- / --	7257 / 5142	-- / --	0,23 / --	33 / --
50.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	57,00	156,00 / --	-- / --	8892 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	144,00	182,00 / --	-- / --	26208 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ 414679

Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ

8.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	25,00	374,61 / 217,35	68,38 / 25,31	9365 / 5434	1709 / 633	1,32 / 0,12	33 / 3
9.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со цитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	25,00	22600,00 / --	-- / --	565000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	25,00	193,78 / 164,25	-- / --	4844 / 4106	-- / --	1,00 / --	25 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. С		Счетчик газовый СГК-1,6	шт	25,00	2294,44	--	57361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ								636571

ИТОГО:	2602482	34335	1255
	214637	13906	61
Накладные расходы :			
На монтажные работы		54640	
На сантехнические работы		201787	
Всего накладных расходов:		256427	
Итого с накладными		2858909	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		143110	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3002019	
Итого с временными, 0,88 %		3024268	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		3051814	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3062016	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		3087521	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55161		7878151	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		157563	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		8035714	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		964286	
Итого с НДС		9000000	

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Руководитель отдела _____ Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KPMEKZ2A
ИИК KZ610701031KSN0810000 Код 4671026 КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор _____ Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор _____ Кулкыбаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCBKKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Счет-фактура № 00000000013 от 16.04.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	35 714 285,71	35 714 285,71	12%	4285 714,29	40 000 000,0		
Всего по счету:					**35 714 285,71**		**4285 714,29**	**40 000 000,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Субподрядчик:

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
		ЦОКОЛЬ												
2	E0115-55-2	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	171,12 м2	843,38	3,72	144319	637	97660	2,94	504				
				602,89	1,04	103166	178	94,5	0,03	6				
		ОСНОВНОЙ ФАСАД												
8	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое (толщиной 40мм) поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	442 м2	404,85	4,23	178942	1870	56576	0,75	330				
				134,55	0,9	59471	398	94,5	0,06	26				
9	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	883,59 м2	89,2	4,29	78814	3788	72166	0,52	463				
				84,79	1,64	74919	1447	94,5	0,01	6				
10	C143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки	1060,308 м2	31	-	32870	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающие на гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
11	С143002-56	кг -Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1060,308	37 -	- -	39231 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0115-158-3	кг -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1767,59	75,78 11,78	2,06 0,79	133945 20815	3646 1392	20986 94,5	0,07 -	126 6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			608122	9942			1422
			Тенге			258372	3414			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261786	-		-
		Местные материалы -	Тенге			223185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			906840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298894	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
		ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ								
26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	1692,24	122,5 117,43	4,93 1,86	207302 198714	8334 3152	190763 94,5	0,64 0,01	1077 14
		м2								
27	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2030,688	31 -	- -	62951 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
28	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2030,688	37 -	- -	75135 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	кг 3522,14	89,2 84,79	4,29 1,64	314164 298640	15101 5768	287666 94,5	0,52 0,01	1844 26
32	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	м2 4226,568	31 -	- -	131024 -	- -	- -	- -	- -
33	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг 4226,568	37 -	- -	156383 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	кг 0,68	1066,64 382,95	2,63 0,99	725 260	2 1	247 94,5	2,3 -	2 -
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			947685	23437			2922
			---- Тенге			497615	8920			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			947685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	506535	-		-
		Местные материалы -	Тенге			425558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85582	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1511942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1511942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578336	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

43	Е0111-27-6 Изм. и	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с	ТИП2 65,8	1071,63	19	70513	1250	15188	1,23	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			11008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			287040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39638	-		-
		РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ КР-1(всего 4шт)								
141	Е0108-3-3	-Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	3,644	1884,06	126,11	6865	460	736	0,98	4
				142,31	47,81	519	174	106,2	0,18	1
		м3								
142	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	4,664	9213,39	441,83	42971	2061	3906	4,19	20
				719,33	166,9	3355	778	94,5	0,65	3
		м3								
143	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,047116	46804,41	409,16	2205	19	104	13,34	1
				2173,5	154,69	102	7	94,5	0,6	-
		1т								
144	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(нескользящая)	22,016	1071,63	19	23593	418	5082	1,23	27
				199,3	9,21	4388	203	110,7	0,04	1
		м2								
145	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,9628	9884,43	4187,55	9517	4032	4119	23	22
				4243,5	1038,55	4086	1000	81	2,92	3
		т								
146	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны,	0,9628	112700	-	108508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/								
147	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	27,9212	41,98 9,57	0,05 -	1172 267	1 -	216 81	0,05 -	1 -
148	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,9212	22,68 6,68	0,06 0,03	633 187	2 1	152 81	0,03 -	1 -
149	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей Зд-1,Зд-2	0,03806	99034,93 38036,25	380,3 143,44	3769 1448	14 5	1373 94,5	227,7 0,56	9 -
150	Е0106-11-7	1т -Установка закладных деталей МС-3	0,024096	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2386 917	9 3	869 94,5	227,7 0,56	5 -
151	Е0110-14-1	1т -Установка стропил	0,86	21898,02 3907,13	417,85 157,5	18832 3360	359 135	3775 108	25,42 0,62	22 1
152	Е0110-51-1	м3 -Огнезашита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,86	599,34 142,31	35,14 13,23	515 122	30 11	144 108	0,9 0,05	1 -
153	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	26,2	137,88 108,31	10,38 1,46	3612 2838	272 38	3080 107,1	0,65 -	17 -
154	Е11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	30,13	896 -	- -	26996 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,916	568,05 176,21	1,55 0,59	1656 514	5 2	552 107,1	1,12 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
156	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27,12	263,04	9,43	7134	256	7335	1,64	45
				246,85	3,57	6695	97	108	0,01	-
		м2								
157	С ПРАЙС	-Сайдинг 1шт 0,78м2	34,7692308	303,74	-	10561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	30,08	138,46	10,84	4165	326	4041	0,78	24
				120,32	4,07	3619	123	108	0,02	-
		м2								
159	С ПРАЙС	-Металлосайдинг	30,08	551,62	-	16593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПАНДУС(всего 4шт)								
160	Е0108-3-3	-Устройство песчаного основания под фундаменты	4,236	1884,06	126,11	7981	534	855	0,98	4
				142,31	47,81	603	203	106,2	0,18	1
		м3								
161	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	10,38	9213,39	441,83	95635	4586	8693	4,19	43
				719,33	166,9	7467	1732	94,5	0,65	7
		м3								
162	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,016728	46804,41	409,16	783	7	37	13,34	-
				2173,5	154,69	36	3	94,5	0,6	-
		1т								
163	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(нескользящая)	6,96	1071,63	19	7459	132	1606	1,23	9
				199,3	9,21	1387	64	110,7	0,04	-
		м2								
164	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	17,64	97,17	7,36	1714	130	1897	0,48	8
				82,55	2,79	1456	49	126	0,01	-
		м								
165	С ПРАЙС	-Металлическое никелированное ограждение	17,64	5760,55	-	101616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пм								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			506873	13653			265
			Тенге			43364	4629			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388848	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50331	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42908	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155766	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			133852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49576	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			588773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55280	-		-

РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ КР-2(всего 2шт)

166	E0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,31858	9884,43	4187,55	3149	1334	1363	23	7
				4243,5	1038,55	1352	331	81	2,92	1
167	C12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/ т	0,31858	112700	-	35904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	т 9,23882	41,98	0,05	388	-	72	0,05	-
				9,57	-	88	-	81	-	-
169	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 9,23882	22,68	0,06	210	1	50	0,03	-
				6,68	0,03	62	-	81	-	-
170	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей Зд-1	м2 0,009232	99034,93	380,3	914	4	333	227,7	2
				38036,25	143,44	351	1	94,5	0,56	-
171	Е0110-14-1	-Установка стропил	1т 0,09	21898,02	417,85	1971	38	395	25,42	2
				3907,13	157,5	352	14	108	0,62	-
172	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 0,09	599,34	35,14	54	3	15	0,9	-
				142,31	13,23	13	1	108	0,05	-
173	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м3 16,4	137,88	10,38	2261	170	1928	0,65	11
				108,31	1,46	1776	24	107,1	-	-
174	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2 18,86	896	-	16899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 2,1	568,05	1,55	1193	3	398	1,12	2
				176,21	0,59	370	1	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	62942	1553			26
	Тенге	4364	373			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23889	-	-		-
Материалы -	Тенге	3760	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3054	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16899	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3191	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	479	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1625	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3533	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1683	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	204	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			71546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5420	-		-
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
177	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	573,54	210,13	2,48	120519	1420	16958	0,16	92
				26,66	0,95	15289	545	107,1	-	1
		м2								
178	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	573,54	201,26	5,9	115429	3384	51436	0,46	266
				81,51	2,23	46750	1276	107,1	0,01	5
		м2								
179	С11031-603 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	88,61193	6632	-	587674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
191	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,63133	177400	-	111998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			935620	4803			357
			Тенге			62039	1821			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			823622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10259	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			945538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74119	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111998	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111998	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118718	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1064256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5044945	98807			6834
			Тенге			1158867	33233			154
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4708744	-	-		-
		Материалы -	Тенге			715864	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1149988	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			935378	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1866750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1117062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6175355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1317547	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			336201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12871	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			256409	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			392530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47229	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6567885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1364776	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат					5044944,326			
		Накладные расходы					1151172,8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					371767,07			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6567884,2			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	6567884,228 X 0,88 %			57797,381	6625681,6			
		Итого с зимними удорожаниями	6625681,609 X 1,08 %			71557,361	6697239			
		Итого с затратами на выслугу лет	6625681,609 X 1 %			66256,816	6763495,8			
		Итого с затратами на доп. отпуска	6625681,609 X 0,4 %			26502,726	6789998,5			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	6789998,512 X 2,557				17362026			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17362026,195 X 2 %			347240,524	17709267			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2125112			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					19834379			

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: : №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1031,00	12,96	--	13364	--	0,06	61
					12,66	--	13055	--	--	--
9.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	18,00	13,10	--	236	--	0,06	1
					12,66	--	228	--	--	--
17.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	29,00	193,78	--	5620	--	1,00	29
					164,25	--	4763	--	--	--
18.	С	Балансировочный клапан AS V-PV д 20мм	шт	29,00	12571,37	--	364570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе диам. до 20 мм	шт	286,00	266,57	--	76239	--	1,00	286
					220,50	--	63063	--	--	--
25.	С	Регулирующий клапан RA-N-П	шт	143,00	1968,30	--	281467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С	Термостатический элемент RA	шт	143,00	778,10 ---	-- ---	111269 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	123,00	327,64 119,54	6,64 2,54	40300 14704	816 312	0,66 0,01	81 1
28.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	183,00	362,91 125,75	6,64 2,54	66412 23013	1215 464	0,69 0,01	126 2
29.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	210,00	571,19 149,56	6,64 2,54	119950 31407	1394 533	0,82 0,01	171 2
30.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	78,00	631,42 156,03	6,64 2,54	49251 12170	518 198	0,85 0,01	66 1
31.	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	18,00	809,36 215,54	6,64 2,54	14568 3880	119 46	1,17 0,01	21 0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1143244
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
32.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	81,00	353,08 214,63	21,20 8,86	28599 17385	1717 718	1,29 0,04	105 3
33.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	40,00	388,08 214,63	21,20 8,86	15523 8585	848 354	1,29 0,04	52 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	37,50	199,39	65,82	7477	2468	0,64	24
					111,13	24,52	4167	919	0,11	4
38.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	1,50	7605,00	--	11408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,00	93,00	--	4464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	2,50	334,36	0,47	836	1	0,14	0
					22,66	--	57	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								68307
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	396,00	12,59	--	4987	--	0,06	23
					12,29	--	4868	--	--	--
12.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	26,00	12,73	--	331	--	0,06	1
					12,29	--	320	--	--	--
13.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	280,00	486,70	15,24	136276	4266	1,89	528
					336,38	5,71	94185	1599	0,03	7
14.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	280,00	75,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Ду 15 мм	шт	56,00	266,00	--	14896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Ду 20 мм	шт	16,00	313,00	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа,	шт	2,00	499,00	--	998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 32 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	945,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,18	0
20.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	9627,91	119,96	481	6	5,63	0
					887,51	45,31	44	2	0,20	0
22.	Е0116-20-2РС53679=2)	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	4,00	7665,06	1,96	30660	8	0,34	1
					62,10	--	248	--	--	--
29.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 10 мм	м	385,00	100,10	10,59	38540	4076	0,32	124
					55,89	3,94	21518	1516	0,02	7
30.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольтированные	м3	0,6793	7605,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	67,93	109,76	0,09	7456	6	0,42	29
					69,34	0,02	4711	2	0,00	0
32.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								280296
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	567,00	12,59	--	7141	--	0,06	33
					12,29	--	6970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	260,00	546,39	15,24	142062	3962	1,89	490
					336,38	5,71	87458	1485	0,03	7
43.	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	32,00	266,00	--	8512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	32,00	313,00	--	10016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	C130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	109,00	403,00	--	43927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	499,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	945,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 10 мм	м	567,00	100,10	10,59	56759	6003	0,32	183
					55,89	3,94	31690	2233	0,02	10
55.	C11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,8509	7605,00	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	85,09	109,76	0,09	9339	7	0,42	36
					69,34	0,02	5901	2	0,00	0
57.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,00	200,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3, Т4 292671

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1

58.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	20,00	1242,87	13,22	24857	264	0,89	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 100 мм			165,60	4,95	3312	99	0,02	0
59.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	9,60	40,41	--	388	--	0,20	2
					34,16	--	328	--	--	--
60.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	296,00	636,63	0,80	188442	237	0,67	199
					122,13	0,31	36150	92	0,00	0
61.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	266,00	764,59	1,79	203382	475	0,64	171
					117,74	0,67	31318	180	0,00	1
62.	С	Ревизия ПВХ д 100мм	шт	24,00	224,84	--	5396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Ревизия ПВХ д 50мм	шт	24,00	117,31	--	2815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Заглушка ПВХ 100	шт	52,00	60,40	--	3141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Заглушка ПВХ 50	шт	8,00	24,79	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,10	9627,91	119,96	963	12	5,63	1
					887,51	45,31	89	5	0,20	0
67.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	42,00	82,97	21,06	3485	885	0,24	10
					44,38	5,41	1864	227	0,03	1
68.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	19,80	271,00	--	5366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 9 мм	м	26,40	678,00	--	17899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 50м, ширина 50мм	рулон	0,54	748,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11031-546	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип	рулон	0,72	1395,00	--	1004	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		IN CLAD, длина 50м, ширина 100мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								457741
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
21.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32,00	501,20	13,20	16038	422	1,00	32
					227,00	2,30	7264	74	0,01	0
22.	С	Автом выключатель ВА47-29 16А	шт	32,00	87,28	--	2793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-80-1	Прибор Защиты УЗО	шт	64,00	108,50	1,60	6944	102	1,00	64
					101,00	--	6464	--	--	--
24.	С	УЗО ВД1-63 30мА, 16А	шт	64,00	1047,37	--	67032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
26.	С	Автом выключатель АП50Б-2МТ, 4А	шт	2,00	871,76	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20,00	501,20	13,20	10024	264	1,00	20
					227,00	2,30	4540	46	0,01	0
32.	С151801-35прим.	Выключатели с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220прим.	шт	20,00	1160,00	--	23200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	38,00	33,18	--	1261	--	0,20	7
					31,05	--	1180	--	--	--
45.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	112,00	39,12	--	4382	--	0,22	24
					33,90	--	3797	--	--	--
46.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип	шт	38,00	46,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-П-20-0-01-10/220 У4								
47.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	112,00	46,00	--	5152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	4500,00	40,46	--	182068	--	0,19	838
					30,28	--	136258	--	--	--
56.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	454,50	579,00	--	263156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4380,00	27,70	2,10	121326	9198	0,10	438
					19,70	0,50	86286	2190	0,00	13
62.	С151601-5 96	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	921900,00	--	165942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	900,00	73,10	20,80	65790	18720	0,14	126
					23,40	4,40	21060	3960	0,03	23
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								939601
		Раздел: Система управления потенциалов и молниезащита								
69.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1000,00	40,46	--	40460	--	0,19	186
					30,28	--	30280	--	--	--
70.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	100,00	579,00	--	57900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1100,00	38,10	3,20	41910	3520	0,15	165
					28,80	0,70	31680	770	0,00	4
72.	С151607-1 19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,72	16322,00	--	11752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с	км	0,38	25484,00	--	9684	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79			--	--	--	--	--	--
74.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,068	437100,00	--	29723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	55,00	7,60	2750	380	0,13	7
					23,20	0,90	1160	45	0,01	0
76.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	49,10	7,30	11293	1679	0,15	35
					27,70	0,80	6371	184	0,00	1
77.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	28,33	330,10	24,10	9353	683	0,70	20
					116,00	2,50	3287	71	0,01	0
		Итого по разделу: Система управления потенциалов и молниезащита								214824
		Раздел: Сопутствующие работы								
78.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	390,00	77,20	0,50	30108	195	0,46	179
					76,70	0,09	29913	36	0,00	0
79.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	450,00	8,62	0,02	3879	9	0,05	25
					8,60	--	3870	--	--	--
80.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	1150,00	116,61	55,43	134102	63745	0,36	416
					61,18	20,95	70357	24092	0,10	118
81.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	8090,00	113,54	73,85	918538	597446	0,26	2123
					39,69	28,10	321092	227329	0,15	1246
82.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,27	27,10	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С010333-А 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	46,27	95,50	--	4419	--	0,40	19
					19,10	--	884	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 2								
		Итого по разделу: Сопутствующие работы								1092300
		Раздел: Внутреннее газооборудование								
1.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	78,00	301,79	5,74	23540	448	0,32	25
					58,99	2,14	4602	167	0,01	1
2.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	311,79	5,74	7483	138	0,32	8
					58,99	2,14	1416	51	0,01	0
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	48,00	294,79	5,74	14150	275	0,32	16
					58,99	2,14	2832	103	0,01	0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	28,00	352,79	5,74	9878	161	0,32	9
					58,99	2,14	1652	60	0,01	0
5.	С	Кран шаровый муфтовый д 15мм	шт	40,00	209,47	--	8379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Кран шаровый муфтовый д 32мм	шт	8,00	960,09	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	139,28	17,65	2786	353	0,64	13
					115,40	6,61	2308	132	0,03	1
13.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,00	250,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	20,00	267,08	0,35	5342	7	0,97	19
					168,97	0,14	3379	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	40,00	815,86 346,73	-- --	32634 13869	-- --	2,07 --	83 --
16.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02768	143057,82 72191,25	61737,19 23321,25	3960 1998	1709 646	359,61 104,79	10 3
17.	С130804-62	Угольник прямой, d 15 мм	10шт	12,00	226,00 --	-- --	2712 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-64	Угольник прямой, d 32 мм	10шт	1,60	384,00 --	-- --	614 --	-- --	-- --	-- --
19.	С	Штуцер д 15мм	шт	80,00	48,88 --	-- --	3910 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-216	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на натрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм	шт	160,00	55,00 --	-- --	8800 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0119-10-1	Штуцер для контрольных опрессовок - Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля	устройстр	8,00	483,89 51,75	22,14 8,44	3871 414	177 68	0,29 0,03	2 0
22.	С130810-282	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	м	60,00	126,98 --	-- --	7619 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00444	143057,82 72191,25	61737,19 23321,25	635 321	274 104	359,61 104,79	2 0
24.	С	Резьба короткая д 15мм	шт	40,00	13,96 --	-- --	559 --	-- --	-- --	-- --
25.	С	Сгон в сборе д 32мм	шт	8,00	17,46 --	-- --	140 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130804-42	Переход, Dy 20x16 мм	10шт	0,80	56,00 --	-- --	45 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130804-43	Переход, Dy 25x20 мм	10шт	0,80	80,00 --	-- --	64 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130804-4 4	Переход, Dy 32х25 мм	10шт	0,80	107,00 ---	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0119-15- 1	Пневматическое испытание газопроводов	м	178,00	89,38 80,21	-- --	15910 14278	-- --	0,38 --	68 --
30.	Е0125-43- 1	Продувка воздухом трубопровода	км	0,178	110908,35 10350,00	84639,60 14532,32	19742 1842	15066 2587	50,02 49,50	9 9
31.	Е0162-29- 11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	15,50	162,41 119,45	0,07 0,02	2517 1851	1 --	0,74 0,00	11 0
32.	Е0146-30- 1	Пробивка отверстий	отверст.	40,00	43,33 22,86	20,47 7,74	1733 914	819 310	0,13 0,04	5 2
33.	Е0153-15- 1	Заделка отверстий	м3	0,51	29176,79 15752,25	769,82 121,50	14880 8034	393 62	95,84 0,73	49 0
		Итого по разделу: Внутреннее газооборудование								220669

ИТОГО:		4709657 1353873	745628 274122	7932 1472

Накладные расходы :

На монтажные работы	394870
На общестроительные работы	789549
На сантехнические работы	404488
Всего накладных расходов:	1588906
Итого с накладными	6298564

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	377914
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6676476
Итого с временными, 0,88 %	6735229
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6807979
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6834910
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6902262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17651979		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						353040		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18005019		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2160602		
		Итого с НДС						20165621		

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 ВИК [illegible]
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код [illegible] КБЕ [illegible]
Уйгурское Рай.управление казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аженов Е.

АЗАМАТ ҚҰРЫЛЫС
Для формы №2, №3
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТВ.
РК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ. РАЙЫМБЕКСКИЙ Р-Н

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 ВИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

ТУНАС

Счет-фактура № 00000000010 от 19.03.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2142857,14	20 000 000,0		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2142 857,14**	**20 000 000,0**		

Руководитель организации Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
34.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	165,00	1212,35	17,27	200038	2850	1,86	307		
					298,86	6,47	49311	1068	0,03	5		
35.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	189,40	1183,08	13,89	224075	2630	1,70	322		
					274,40	5,20	51972	984	0,02	4		
36.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	91,40	1208,14	12,01	110424	1098	1,47	135		
					237,73	4,49	21729	410	0,02	2		
ИТОГО:							534537	6577		764		
							123012	2462		11		

Накладные расходы :

На сантехнические работы 144547

Всего накладных расходов: 144547

Итого с накладными 679084

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40745
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	719829
Итого с временными, 0,88 %	726163
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	734006
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	736911
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	744173
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1903162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38063
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1941225
Налог на добавленную стоимость, 12 %	232947
Итого с НДС	2174172

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Субподрядчик:

Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с. Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1180,80	161,13	0,77	190268	915	0,50	591
					79,44	0,29	93805	339	0,00	1
4.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1767,59	138,92	1,27	245562	2247	0,27	479
					43,57	0,20	77020	354	0,00	1
5.	С11031-60-4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3	92,60	9800,00	--	907450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	1767,59	22,04	0,45	38950	795	0,13	228
					21,59	--	38154	--	--	--

7.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	923,59	257,00	--	237363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое	м2	441,59	404,85	4,23	178776	1869	0,75	330
					134,55	0,90	59416	397	0,06	26
									12680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	м2	884,00	89,20	4,29	78850	3790	0,52	463
					84,79	1,64	74954	1448	0,01	6
10.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1060,80	31,00	--	32885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1060,80	37,00	--	39250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								1949354
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	560,92	122,50	4,92	68714	2763	0,64	357
					117,43	1,86	65867	1045	0,01	5
16.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	673,10	31,00	--	20866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	673,10	37,00	--	24905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	1266,12	89,20	4,29	112934	5428	0,52	663
					84,79	1,64	107354	2073	0,01	9
21.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1519,34	31,00	--	47100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1519,34	37,00	--	56216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без	м2	104,28	1066,63	2,63	111229	274	2,30	240
					382,95	0,99	39934	103	0,00	0

		установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
26.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих	м2	564,08	122,50	4,92	69101	2778	0,64	359
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)				- 3 -					12680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной 2 мм потолков			117,43	1,86	66238	1051	0,01	5
27.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	676,90	31,00	--	20984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	676,90	37,00	--	25045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	м2	1267,88	89,20	4,29	113091	5436	0,52	664
					84,79	1,64	107503	2076	0,01	9
32.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1521,46	31,00	--	47165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1521,46	37,00	--	56294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	418,00	1066,63	2,63	445853	1097	2,30	961
					382,95	0,99	160073	413	0,00	2
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								1219496
		Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
55.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	520,10	449,49	3,26	233781	1697	0,36	188
					53,74	1,21	27950	631	0,00	2
56.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	520,10	252,08	1,99	131108	1034	0,07	34
					10,70	0,67	5562	351	0,00	0
		Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								364889
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								

86.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	161,60	170,46	7,65	27546	1236	0,93	150
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)			-	4 -					12680	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			162,60	2,90	26276	469	0,01	2
87.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	193,92	31,00	--	6012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	193,92	37,00	--	7175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	387,84	37,00	--	14350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								55083
		Раздел: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
122.	С	Металлосайдинг	м2	219,98	551,62	--	121343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								121343
		Раздел: УСТРОЙСВО ОРГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								
138.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	115,60	4310,56	9,61	498301	1111	2,00	231
					367,43	3,62	42474	419	0,01	2
139.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	110,40	164,61	0,09	18173	10	0,74	82
					124,20	0,02	13712	3	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ								516475
		Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
190.	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	68,00	15,49	3,11	1054	212	0,07	5
					11,13	1,15	757	78	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,63 - 5 -	177400,00	--	111998	--	-- 12680	--
192.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	101,24	25,79	1,13	2611	114	0,04	4
					6,23	0,43	631	43	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								115662
		Раздел: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ								
210.	Е0115-36-1	Устройство вентиляционных шахт из гипсокартона	м2	221,40	841,78	6,06	186369	1341	1,48	328
					256,29	1,76	56742	390	0,01	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ								186369
	ИТОГО:						4528672	34147		6355
							1064422	11683		73

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1039061
Всего накладных расходов:	1039061
Итого с накладными	5567733

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	334064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5901797
Итого с временными, 0,88 %	5953733
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6018033

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6041848
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6101385
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15603841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	312077
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15915918
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1909910
Итого с НДС	17825828

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Счет-фактура № 00000000038 от 28.10.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №2 от 14.05.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (ИКС) **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационные сети и благоустроис 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	9 814 067,86	9 814 067,86	12%	1177 688,14	10 991 756,0		
Всего по счету:					**9 814 067,86**		**1177 688,14**	**10 991 756,0**		

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №2 от 14.05.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной сети и благоустройство 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, номера и N позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или вида монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные слаботочные сети								
21.	С ПРАЙС	Коробка распределительная КРП-50х2	шт	0,00	78,00 / --	-- / --	78 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С ПРАЙС	Коробка распределительная КРТ-10х2	шт	0,00	39,20 / --	-- / --	196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С143008-1 11	Глина	м3	1,40	1310,00 / --	-- / --	1834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Наружные слаботочные сети								2108
		Раздел: Тепловые сети. Земляные работы								
1.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	94,80	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	4822 / 227	4586 / 1334	0,02 / 0,05	2 / 5
2.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	180,12	32,30 / 6,46	-- / --	5818 / 1164	-- / --	0,14 / --	24 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	78,20	35,29	33,19	2760	2595	0,01	1
					2,10	9,13	164	714	0,03	2
4.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	302,50	44,07	41,46	13332	12542	0,02	6
					2,61	11,40	790	3450	0,04	12
5.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,40	467,10	--	1121	--	2,98	7
					467,10	--	1121	--	--	--
6.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,40	791,10	--	7436	--	4,27	40
					791,10	--	7436	--	--	--
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,45	3,82	3,82	231	231	--	--
					--	1,32	--	80	0,00	0
8.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	60,45	3,14	3,14	190	190	--	--
					--	1,09	--	66	0,00	0
9.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	233,925	3,82	3,82	893	893	--	--
					--	1,32	--	310	0,00	1
10.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	233,925	3,14	3,14	735	735	--	--
					--	1,09	--	255	0,00	1
11.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,15	167,18	--	3369	--	1,21	24
					167,18	--	3369	--	--	--
12.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	77,975	190,58	--	14860	--	1,38	108
					190,58	--	14860	--	--	--
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	294,375	25,65	5,38	7550	1583	0,13	38
					20,27	--	5967	--	--	--

Итого по разделу: Тепловые сети. Земляные работы 63116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловые сети. Устройство сборных ж/б каналов								
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,75	1813,20	152,52	15866	1335	1,02	9
					153,68	57,15	1345	500	0,28	2
15.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	10,795	1986,57	564,43	21445	6093	3,33	36
					567,00	195,49	6121	2110	0,75	8
16.	С143018-140	Лотки каналов	м3	7,392	19300,00	--	142666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-67	Конструкции и детали каналов	м3	3,04	18900,00	--	57456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-70	Конструкции и каналов	м3	0,20	20300,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-145	Опора ОП-2	м3	0,255	17900,00	--	4564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство труб								
20.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,1504	188490,19	48404,01	28349	7280	462,00	69
					83632,50	17093,89	12578	2571	88,36	13
21.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	151,904	400,00	--	60762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1222,18	640,55	4889	2562	2,76	11
					501,75	154,35	2007	617	0,63	3
24.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00	--	41600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0124-12-	Установка П-образных компенсаторов	шт	2,00	15449,95	85,07	30900	170	3,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	из труб диаметром 80 мм			585,00	11,25	1170	23	0,06	0
26.	Е0107-61-1	Компенсаторная ниша 60х45, всего 1 шт Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,07	1986,57 567,00	564,43 195,49	2126 607	604 209	3,33 0,75	4 1
27.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,71	19300,00 --	-- --	13703 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,36	20300,00 --	-- --	7308 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0162	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1523 536	5 2	198,00 0,56	3 0
30.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,31	2288,24 699,75	335,84 126,00	709 217	104 39	4,54 0,61	1 0
31.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,1178	12200,00 --	-- --	1437 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0107-61-1	Угол поворота 60х45, всего 3 шт Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,03	1986,57 567,00	564,43 195,49	6019 1718	1710 592	3,33 0,75	10 2
33.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5Л4-8	м3	2,07	18200,00 --	-- --	37674 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия П5-8	м3	0,96	18600,00 --	-- --	17856 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,1779	93997,62 33075,00	304,24 114,75	16722 5884	54 20	198,00 0,56	35 0
36.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,24	2288,24 699,75	335,84 126,00	549 168	81 30	4,54 0,61	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,0912	12200,00 / --	-- / --	1113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0124-101-2	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 80 мм	ввод	2,00	17799,73 / 1597,50	1125,25 / 425,25	35599 / 3195	2250 / 850	8,96 / 2,08	18 / 4
		Монолитный участок УМ-1, всего 4 шт								
39.	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков	м3	0,68	12913,15 / 1658,25	1092,57 / 375,98	8781 / 1128	743 / 256	10,03 / 1,42	7 / 1
40.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Б-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00288	41200,00 / --	-- / --	119 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм	т	0,0192	50800,00 / --	-- / --	975 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,06	70000,00 / --	-- / --	4200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0076	51027,00 / --	-- / --	388 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	49,00	19,64 / 3,13	0,02 / --	962 / 153	1 / --	0,02 / --	1 / --
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,00	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	1068 / 285	2 / 1	0,03 / 0,00	1 / 0
46.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	150,40	107,33 / 59,63	10,40 / 3,83	16143 / 8968	1564 / 576	0,35 / 0,02	52 / 3
47.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольтированные	м3	4,90	7605,00 / --	-- / --	37264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0126-23-	Покрытие поверхности изоляции	м	150,40	150,76	9,01	22674	1355	0,27	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм			42,75	3,38	6430	508	0,02	2
49.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	120,80	89,00 / --	-- / --	10751 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0107-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов для канала	м	12,00	154,31 / 67,28	0,45 / 0,18	1852 / 807	5 / 2	0,39 / 0,00	5 / 0
		Камера теплофикационная 2х2х2 1 шт								
51.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,80	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	651 / 31	619 / 180	0,02 / 0,05	0 / 1
52.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	24,32	32,30 / 6,46	-- / --	786 / 157	-- / --	0,14 / --	3 / --
53.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,95	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	175 / 10	164 / 45	0,01 / 0,03	0 / 0
54.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,40	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	1296 / 77	1219 / 335	0,02 / 0,04	1 / 1
55.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,15	467,10 / 467,10	-- / --	70 / 70	-- / --	2,98 / --	0 / --
56.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,90	791,10 / 791,10	-- / --	712 / 712	-- / --	4,27 / --	4 / --
57.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,825	3,82 / --	3,82 / 1,32	15 / --	15 / 5	-- / 0,00	-- / 0
58.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79	м3	3,825	3,14 / --	3,14 / 1,09	12 / --	12 / 4	-- / 0,00	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	22,725	3,82 / --	3,82 / 1,32	87 / --	87 / 30	-- / 0,00	-- / 0
60.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79	м3	22,725	3,14 / --	3,14 / 1,09	71 / --	71 / 25	-- / 0,00	-- / 0
61.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,275	167,18 / 167,18	-- / --	213 / 213	-- / --	1,21 / --	2 / --
62.	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7,575	190,58 / 190,58	-- / --	1444 / 1444	-- / --	1,38 / --	10 / --
63.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	26,55	25,65 / 20,27	5,38 / --	681 / 538	143 / --	0,13 / --	3 / --
64.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	8378,77 / 195,75	66,01 / 24,93	5865 / 137	46 / 17	1,35 / 0,12	1 / 0
65.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,14	12802,77 / 1296,00	418,23 / 152,98	53003 / 5365	1731 / 633	7,92 / 0,69	33 / 3
66.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0713	65000,00 / --	-- / --	4634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0569	62000,00 / --	-- / --	3528 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	C12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,046	52900,00 / --	-- / --	2433 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0739	65900,00 / --	-- / --	4870 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,64	18900,00 / --	-- / --	12096 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	C143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		колодцев, марк а К-7-3 прим.			--	--	--	--	--	--
72.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	13682,59 / 209,25	35,42 / 13,50	27365 / 418	71 / 27	1,31 / 0,07	3 / 0
										800687
		Итого по разделу: Тепловые сети. Устройство сборных ж/б каналов								
		Раздел: Тепловые сети. Дренажный колодец ДК								
73.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,50	50,86 / 2,39	48,38 / 14,07	178 / 8	169 / 49	0,02 / 0,05	0 / 0
74.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	6,65	32,30 / 6,46	-- / --	215 / 43	-- / --	0,14 / --	1 / --
75.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,30	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	81 / 5	76 / 21	0,01 / 0,03	0 / 0
76.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,20	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	626 / 37	589 / 162	0,02 / 0,04	0 / 1
77.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,10	467,10 / 467,10	-- / --	47 / 47	-- / --	2,98 / --	0 / --
78.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	791,10 / 791,10	-- / --	396 / 396	-- / --	4,27 / --	2 / --
79.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,80	3,82 / --	3,82 / 1,32	7 / --	7 / 2	-- / 0,00	-- / 0
80.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,80	3,14 / --	3,14 / 1,09	6 / --	6 / 2	-- / 0,00	-- / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,025	3,82 / --	3,82 / 1,32	42 / --	42 / 15	-- / 0,00	-- / 0
82.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,025	3,14 / --	3,14 / 1,09	35 / --	35 / 12	-- / 0,00	-- / 0
83.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,60	167,18 / 167,18	-- / --	100 / 100	-- / --	1,21 / --	1 / --
84.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	3,675	190,58 / 190,58	-- / --	700 / 700	-- / --	1,38 / --	5 / --
85.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,825	25,65 / 20,27	5,38 / --	329 / 260	69 / --	0,13 / --	2 / --
86.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	0,30	1722,20 / 112,50	97,07 / 36,00	517 / 34	29 / 11	0,78 / 0,18	0 / 0
87.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	19877,07 / 2286,00	2308,84 / 864,68	18088 / 2080	2101 / 787	13,87 / 4,22	13 / 4
88.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 / --	-- / --	8060 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04244	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	7457 / 344	77 / 29	42,70 / 3,37	2 / 0
90.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	0,40	280,88 / 32,18	248,35 / 78,59	112 / 13	99 / 31	0,22 / 0,27	0 / 0
91.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 20-40 мм	м3	0,504	1720,00 / --	-- / --	867 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3,20	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	1794 / 19	49 / 16	0,03 / 0,02	0 / 0
93.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	-6,40	67,17 / 0,01	-- / --	-430 / --	-- / --	0,00 / --	-0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
94.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2	12,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	2945 / 448	46 / 17	0,21 / 0,01	3 / 0 / 42172
		Итого по разделу: Тепловые сети. Дренажный колодец ДК								
		Раздел: Наружное газоснабжение. Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,46	32,56 / 1,53	30,98 / 9,01	1057 / 50	1006 / 292	0,01 / 0,03	0 / 1
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60,40	35,29 / 2,10	33,19 / 9,13	2132 / 127	2005 / 551	0,01 / 0,03	1 / 2
3.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	107,50	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	4738 / 281	4457 / 1226	0,02 / 0,04	2 / 4
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,90	467,10 / 467,10	-- / --	887 / 887	-- / --	2,98 / --	6 / --
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,30	791,10 / 791,10	-- / --	2611 / 2611	-- / --	4,27 / --	14 / --
6.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,725	3,82 / --	3,82 / 1,32	178 / --	178 / 62	-- / 0,00	-- / 0
7.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	46,725	3,14 / --	3,14 / 1,09	147 / --	147 / 51	-- / 0,00	-- / 0
8.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	83,10	3,82 / --	3,82 / 1,32	317 / --	317 / 110	-- / 0,00	-- / 0
9.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	83,10	3,14	3,14	261	261	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	бульдозерами мощностью 79			--	1,09	--	91	0,00	0
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	15,575	167,18 / 167,18	-- / --	2604 / 2604	-- / --	1,21 / --	19 / --
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	27,70	190,58 / 190,58	-- / --	5279 / 5279	-- / --	1,38 / --	38 / --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	129,45	25,65 / 20,27	5,38 / --	3320 / 2624	696 / --	0,13 / --	17 / --
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32,46	1813,20 / 153,68	152,52 / 57,15	58856 / 4988	4951 / 1855	1,02 / 0,28	33 / 9
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,1082	121367,16 / 61425,00	49858,78 / 18834,75	13132 / 6646	5395 / 2038	336,00 / 91,99	36 / 10
15.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	м	108,6328	279,00 / --	-- / --	30309 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3788 / 2034	314 / 126	1,47 / 0,07	12 / 1
17.	С ПРАЙС	Кран шаровый для газа д 32 мм	шт	8,00	960,09 / --	-- / --	7681 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,1082	151044,59 / 35280,00	29540,14 / 11160,00	16343 / 3817	3196 / 1208	202,90 / 54,50	22 / 6
19.	Е0122-33-5	Установка отводов для труб	т	0,0012	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	298 / 75	59 / 22	312,70 / 91,12	0 / 0
20.	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	соедине	8,00	3160,39 / 845,95	373,14 / 131,95	25283 / 6768	2985 / 1056	4,90 / 0,60	39 / 5
21.	С ПРАЙС	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50 .	шт	8,00	7628,37 / --	-- / --	61027 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0122-9-5	Укладка стальных труб-футляр диам. 150 мм	км	0,0072	1047865,25 / 82575,00	60626,12 / 22902,75	7545 / 595	437 / 165	442,00 / 111,85	3 / 1
23.	Е0122-9-6	Укладка стальных труб-футляр диам. 200 мм	км	0,008	1829296,17 / 86400,00	95036,29 / 35901,00	14634 / 691	760 / 287	458,00 / 175,34	4 / 1
24.	Е0122-47-1ПРИМ	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	м	15,20	244,97 / 146,93	0,28 / 0,11	3724 / 2233	4 / 2	0,84 / 0,00	13 / 0
25.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,1082	211139,21 / 18225,00	171127,46 / 23166,64	22845 / 1972	18516 / 2507	97,00 / 91,05	10 / 10
26.	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода	км	0,1082	89362,54 / 18697,50	66943,54 / 11383,58	9669 / 2023	7243 / 1232	103,00 / 39,57	11 / 4
27.	О ПРАЙС	Газ сжиженный	м3	0,202334	27929,94 / --	-- / --	5651 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	13,00	1313,35 / 204,75	875,72 / 330,75	17074 / 2662	11384 / 4300	0,96 / 2,12	12 / 28
29.	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	ввод	8,00	12535,26 / 1431,00	891,86 / 337,50	100282 / 11448	7135 / 2700	8,09 / 1,65	65 / 13
										421670

Итого по разделу: Наружное газоснабжение. Земляные работы

Раздел: Благоустройство и озеленение территории. Устройство озеленения

26.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	4028,50	225,58 / 39,24	0,34 / 0,13	908766 / 158078	1386 / 526	0,27 / 0,00	1079 / 2
27.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	4028,50	19,01 /	-- /	76582 /	-- /	0,05 /	211 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,21	--	33074	--	--	--
28.	Е0147-6-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	74,00	421,49 221,85	-- --	31190 16417	-- --	1,54 --	114 --
29.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	74,00	424,69 220,50	163,33 40,14	31427 16317	12086 2970	1,25 0,17	93 12
30.	С143012-5 5	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	74,00	2840,00 --	-- --	210160 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. Устройство озеленения								1258125
		Раздел: Благоустройство и озеленение территории. МАФ								
32.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	1,00	5447,64 613,80	27,54 5,64	5448 614	28 6	3,70 0,03	4 0
33.	С12022-20	Металический мусоросборник	компл	3,00	18800,00 --	-- --	56400 --	-- --	-- --	-- --
34.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	1,00	7012,24 1120,35	197,59 47,94	7012 1120	198 48	6,80 0,23	7 0
35.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	7684,52 1091,65	6,87 1,87	7685 1092	7 2	6,30 0,01	6 0
36.	У1-38-8	Песочница из деревянных элементов типа IB, строительные работы	песочн.	1,00	32286,67 4125,00	1317,43 335,58	32287 4125	1317 336	25,00 1,60	25 2
37.	У1-8-7	Горка-скат тип IV, строительные работы	горка	1,00	21325,95 1930,50	651,99 203,04	21326 1930	652 203	12,00 0,99	12 1
38.	У1-8-8	Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	18104,73 1878,65	27,48 7,48	18105 1879	27 7	11,00 0,03	11 0
39.	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	стол-ск.	1,00	10984,74 4620,00	1263,18 321,48	10985 4620	1263 321	28,00 1,60	28 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	У1-40-17	Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы	установ.	2,00	9279,05 / 1009,80	299,45 / 98,70	18558 / 2020	599 / 197	6,10 / 0,48	12 / 1
41.	У1-40-18	Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций	установ.	2,00	16382,59 / 2411,78	18,11 / 5,61	32765 / 4824	36 / 11	14,00 / 0,02	28 / 0
42.	У1-40-11	Установка для сушки белья типа II, строительные работы	установ.	2,00	5114,51 / 1324,95	133,22 / 31,02	10229 / 2650	266 / 62	8,00 / 0,15	16 / 0
43.	У1-40-12	Установка для сушки белья типа II, монтаж металлоконструкций	установ.	2,00	5043,94 / 497,17	6,87 / 1,87	10088 / 994	14 / 4	2,90 / 0,01	6 / 0
44.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,05	402,75 / 402,75	-- / --	423 / 423	-- / --	2,80 / --	3 / --
45.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,05	134,10 / 134,10	-- / --	141 / 141	-- / --	0,97 / --	1 / --
46.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5	м3	0,53	9001,45 / 441,00	311,32 / 117,61	4771 / 234	165 / 62	2,82 / 0,57	1 / 0
47.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	6924,24 / 699,75	335,84 / 126,00	25204 / 2547	1222 / 459	4,54 / 0,61	17 / 2
48.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,00186	55620,00 / --	-- / --	103 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01243	49502,00 / --	-- / --	615 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,20	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1276 / 194	20 / 7	0,21 / 0,01	1 / 0
51.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	19,60	229,58 / 117,00	3,39 / 0,72	4500 / 2293	66 / 14	0,65 / 0,05	13 / 1
52.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	19,60	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	342 / 269	2 / 1	0,09 / 0,00	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Благоустройство и озеленение территории. МАФ								276429
ИТОГО:							2864311	147875		2704
							419556	42749		192

Накладные расходы :

На монтажные работы	9388
На общестроительные работы	548762
На металломонтажные работы	7931
На сантехнические работы	2765
Всего накладных расходов:	568846
Итого с накладными	3433157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205973
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3639130
Итого с временными, 1,2 %	3682796
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	3710636
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3725366
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3762191
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9621635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	192433
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9814068
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1177688
Итого с НДС	10991756

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Руководитель отдела: Баратов Г.О.

БИН 111240019220 ИИК KZ[illegible]
ИИК KZ61070103KSN0910000 Код [illegible] КБЕ 12
Уйгурское Рай.управление Казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор: Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор: Дулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 ИИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 17
Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Счет-фактура № 00000000008 от 24.02.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3214 285,71	30 000 000,0		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3214 285,71**	**30 000 000,0**		

Руководитель организации Тулкибаев Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской обл. Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "ТУНАС»
Субподрядчик
Договор: №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N4

приемки выполнённых строительно-монтажных работ за февраль 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1180,80	161,13	0,77	190268	915	0,50	591
					79,44	0,29	93805	339	0,00	1
5.	C11031-60 4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	м3	93,00	9800,00	--	911400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C11011-75 9	Сетка плетеная с квадратными ячейками N30 из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	844,00	257,00	--	216908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое	м2	884,00	404,85	4,23	357885	3741	0,75	661
					134,55	0,90	118942	796	0,06	51
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								1676461
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								
25.	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без	м2	105,00	1066,63	2,63	111997	276	2,30	241
					382,95	0,99	40210	104	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
36.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	418,00	1066,63	2,63	445853	1097	2,30	961
					382,95	0,99	160073	413	0,00	2
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ								557850
		Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	м2	530,12	212,02	12,44	112394	6593	0,41	217
					60,03	4,67	31823	2478	0,02	11
40.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М-100	м2	530,12	51,47	1,68	27286	888	0,01	5
					1,45	0,62	768	331	0,00	1
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,80	212,02	12,44	13951	818	0,41	27
					60,03	4,67	3950	308	0,02	1
42.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	65,80	257,36	8,38	16934	551	0,05	3
					7,25	3,12	477	206	0,00	0
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	214,60	212,02	12,44	45499	2669	0,41	88
					60,03	4,67	12882	1003	0,02	4
48.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,92	555,13	30,69	6062	335	0,30	3
					45,80	11,50	500	126	0,05	1
49.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,97	9895,93	--	19451	--	4,21	8
					652,05	--	1282	--	--	--
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М150	м2	10,92	221,81	12,44	2422	136	0,41	4
					60,03	4,67	656	51	0,02	0
51.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	10,92	63,31	0,29	691	3	0,33	4
					58,99	0,11	644	1	0,00	0
52.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	124,82	6709,75	327,32	837538	40858	3,96	494
					574,42	123,75	71702	15447	0,55	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2080,40	212,02	12,44	441077	25875	0,41	852
					60,03	4,67	124886	9726	0,02	44
54.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2080,40	25,74	0,84	53541	1742	0,01	11
					0,72	0,31	1507	650	0,00	3
59.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,68	6709,75	327,32	31402	1532	3,96	19
					574,42	123,75	2688	579	0,55	3
60.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	156,00	341,15	23,02	53219	3592	0,48	75
					98,84	8,64	15419	1347	0,04	6
61.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	156,00	225,28	11,31	35143	1765	0,29	45
					58,48	4,25	9122	663	0,02	3
62.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	156,00	212,02	12,44	33074	1940	0,41	64
					60,03	4,67	9365	729	0,02	3
63.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	156,00	25,74	0,84	4015	131	0,01	1
					0,72	0,31	113	49	0,00	0
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	306,40	212,02	12,44	64962	3811	0,41	125
					60,03	4,67	18393	1432	0,02	6
67.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	306,40	25,74	0,84	7886	257	0,01	2
					0,72	0,31	222	96	0,00	0
68.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	306,40	63,31	0,29	19398	88	0,33	102
					58,99	0,11	18076	34	0,00	0

Итого по разделу: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1825945

Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

83.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	147,52	612,48	7,91	90352	1167	2,06	304
					359,66	2,99	53057	441	0,01	2
105.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	121,28	612,48	7,91	74281	960	2,06	250
					359,66	2,99	43620	362	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	323,20	170,46	7,65	55092	2472	0,93	299
					162,60	2,90	52552	937	0,01	4
109.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	387,84	31,00	--	12023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								231749
ИТОГО:							4292004	104212		5455
							886734	38648		216

Накладные расходы :

На общестроительные работы	940742
Всего накладных расходов:	940742
Итого с накладными	5232746

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	313965
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5546711
Итого с временными, 0,88 %	5595522
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	5655954
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5678336
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5734291
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14664927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14958226
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1794987
Итого с НДС	16753213

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района» ТОО «Азамат-Курылыс» Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Начальник отдела Баратов Г.О. Технадзор Аменов Е. Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12 ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Уйгурское Рай.управление Казначейства Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Форма N

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г Доп. соглашение №1 от 04.02.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ										
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2252,25	--	2252	--	8,03	8		
					1397,25	--	1397	--	--	--		
2.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22,	шт	1,00	112000,00	--	112000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	750,29	51,67	3001	207	3,45	14		
					595,13	20,48	2380	82	0,09	0		
4.	С	Щит этажный ЩЭ-2411УХЛ4	шт	4,00	6982,49	--	27930	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8		
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0		
6.	С	Автом выключатель АЕ2050-100А	шт	4,00	2059,83	--	8239	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	6896 / 2720	224 / 36	2,00 / 0,03	16 / 0
8.	С151801-68	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-25 М1 56, 67, силумин	шт	8,00	1900,00 / --	-- / --	15200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	4010 / 1816	106 / 18	1,00 / 0,01	8 / 0
10.	С	Автом выключатель ВА47-29 16А	шт	8,00	87,28 / --	-- / --	698 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Ц0108-80-1	Прибор Защиты УЗО	шт	16,00	108,50 / 101,00	1,60 / --	1736 / 1616	26 / --	1,00 / --	16 / --
12.	С	УЗО ВД1-63 30мА, 16А	шт	16,00	1047,37 / --	-- / --	16758 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	16,00	750,29 / 595,13	51,67 / 20,48	12005 / 9522	827 / 328	3,45 / 0,09	55 / 1
14.	С	Щит этажный ЩЭ-2411УХЛ4	шт	16,00	6982,49 / --	-- / --	111720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	32,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	16038 / 7264	422 / 74	1,00 / 0,01	32 / 0
16.	С151801-68	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-25 М1 56, 67, силумин	шт	32,00	1900,00 / --	-- / --	60800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	3500,00	40,46 / 30,28	-- / --	141608 / 105978	-- / --	0,19 / --	652 / --
18.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб	м	180,00	58,83	--	10590	--	0,21	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 50 мм в готовые борозды			33,38	--	6009	--	--	--
19.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	353,50	579,00 --	-- --	204676 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130804-123	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	18,18	3960,00 --	-- --	71993 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3800,00	27,70 19,70	2,10 0,50	105260 74860	7980 1900	0,10 0,00	380 11
22.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,90	28900,00 --	-- --	26010 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,30	52100,00 --	-- --	171930 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,70	60500,00 --	-- --	284350 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	1100,00	92,40 90,00	-- --	101640 99000	-- --	0,50 --	550 --
26.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000шт	1,10	60400,00 --	-- --	66440 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,65	16300,00 --	-- --	10562 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								1597792

ИТОГО: 1597790 / 313922 — 9904 / 2456 — 1776 / 14

Накладные расходы :

На монтажные работы 298375

Всего накладных расходов: 298375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1896165		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						107050		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2003215		
		Итого с временными, 0,88 %						2019858		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2040463		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2048094		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2067173		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						5286628		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						105733		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5392361		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						647083		
		Итого с НДС						6039444		

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела

Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

Технадзор:

ТОО «Азамат-Курылыс»

Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор

Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	162,00	277,25	5,10	44914	826	0,35	57				
					61,83	1,92	10017	311	0,01	1				
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	275,00	275,25	5,10	75694	1402	0,35	97				
					61,83	1,92	17003	528	0,01	2				
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	123,00	354,25	5,10	43573	627	0,35	43				
					61,83	1,92	7605	236	0,01	1				
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	183,00	433,25	5,10	79285	933	0,35	64				
					61,83	1,92	11315	351	0,01	2				
5.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	210,00	483,25	5,10	101482	1071	0,35	74				
					61,83	1,92	12984	403	0,01	2				
6.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	78,00	620,68	10,24	48413	798	0,44	34				
					77,56	3,82	6050	298	0,02	1				
7.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	18,00	965,81	26,78	17385	482	0,86	15				
					154,58	10,03	2782	181	0,05	1				
8.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	198,45	4357,14	44,71	864674	8874	0,81	160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МС-90			128,46	16,75	25493	3324	0,08	15
9.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	143,00	66,28 / 26,65	-- / --	9478 / 3811	-- / --	0,14 / --	20 / --
10.	С	Кран шаровый 11Б27П д 15мм	шт	143,00	174,56 / --	-- / --	24962 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С	Кран шаровый 11Б27П д 20мм	шт	29,00	261,84 / --	-- / --	7593 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С	Кран шаровый 11Б27П д 32мм	шт	4,00	837,90 / --	-- / --	3352 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С	Кран шаровый 11Б27П д 40мм	шт	4,00	1169,57 / --	-- / --	4678 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С	Кран шаровый 11Б27П д 50мм	шт	2,00	1640,88 / --	-- / --	3282 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	173,00	164,61 / 124,20	0,09 / 0,02	28478 / 21487	15 / 4	0,74 / 0,00	129 / 0
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,00	200,00 / --	-- / --	11600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					1368843 / 118547	15030 / 5636		694 / 25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20309
На сантехнические работы	118301
Всего накладных расходов:	138610
Итого с накладными	1507453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90447
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1597900
Итого с временными, 0,88 %	1611962
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1629371
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1635819
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1651939
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4224701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	84494
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4309195
Налог на добавленную стоимость, 12 %	517103
Итого с НДС	4826298

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела

Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

Технадзор:

ТОО «Азамат-Курылыс»

Аменов Е.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор

Тулкибаев Н.С.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: №12 от 08.12.2014г Доп. Соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Жилой дом

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								
1.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	1,00	2567,49 / 333,79	56,66 / 21,21	2567 / 334	57 / 21	1,91 / 0,10	2 / 0
2.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	480948,10 / 55708,88	101180,95 / 38221,87	481 / 56	101 / 38	320,27 / 171,74	0 / 0
3.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	1,00	337,50 / 179,84	0,53 / 0,20	338 / 180	1 / --	1,03 / 0,00	1 / 0
4.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2077,03 / 452,81	1,96 / --	2077 / 453	2 / --	2,71 / --	3 / --
5.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	37,00	339,69 / 68,83	5,24 / 1,97	12569 / 2547	194 / 73	0,39 / 0,01	14 / 0
6.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	144,00	374,69 / 68,83	5,24 / 1,97	53956 / 9911	754 / 284	0,39 / 0,01	56 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 20 мм								
7.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	127,00	372,69 / 68,83	5,24 / 1,97	47332 / 8741	665 / 251	0,39 / 0,01	49 / 1
8.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	41,00	481,69 / 68,83	5,24 / 1,97	19749 / 2822	215 / 81	0,39 / 0,01	16 / 0
9.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	47,00	707,20 / 88,49	12,92 / 4,84	33238 / 4159	607 / 227	0,50 / 0,02	23 / 1
10.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	26,00	823,17 / 133,51	19,99 / 7,49	21402 / 3471	520 / 195	0,75 / 0,03	20 / 1
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1								193710
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
35.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	74,00	339,69 / 68,83	5,24 / 1,97	25137 / 5093	388 / 146	0,39 / 0,01	29 / 1
36.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	192,00	374,69 / 68,83	5,24 / 1,97	71941 / 13215	1006 / 379	0,39 / 0,01	74 / 2
37.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	224,00	372,69 / 68,83	5,24 / 1,97	83484 / 15417	1173 / 442	0,39 / 0,01	87 / 2
38.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	39,00	481,69 / 68,83	5,24 / 1,97	18786 / 2684	204 / 77	0,39 / 0,01	15 / 0
39.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	606,70 / 68,83	5,24 / 1,97	9100 / 1032	79 / 30	0,39 / 0,01	6 / 0
40.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	23,00	707,20	12,92	16266	297	0,50	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм			88,49	4,84	2035	111	0,02	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД Т3, Т4								224715
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
87.	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст	56,00	125,75 / 66,02	59,73 / 22,57	7042 / 3697	3345 / 1264	0,38 / 0,11	21 / 6
88.	Е0146-29-8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 50 мм	шт	19,00	302,92 / 164,25	138,67 / 52,38	5755 / 3121	2635 / 995	0,97 / 0,26	18 / 5
89.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	250,00	51,07 / 50,38	0,69 / 0,11	12768 / 12595	172 / 27	0,33 / 0,00	83 / 0
90.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	250,00	88,41 / 87,17	1,24 / 0,20	22102 / 21792	310 / 50	0,57 / 0,00	142 / 0
91	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	200,00	118,01 / 116,42	1,59 / 0,25	23602 / 23284	318 / 50	0,69 / 0,00	138 / 0
92.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	200,00	145,63 / 142,36	3,27 / 0,52	29126 / 28472	654 / 104	0,85 / 0,00	171 / 1
93.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	40,00	101,59 / 98,26	3,33 / 0,54	4064 / 3930	133 / 22	0,61 / 0,00	24 / 0
94.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	40,00	244,84 / 238,39	6,45 / 1,04	9794 / 9536	258 / 42	1,43 / 0,01	57 / 0
95.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,18	27,10 / --	-- / --	195 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С010333-А 10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	7,18	95,50 / 19,10	-- / --	686 / 137	-- / --	0,40 / --	3 / --
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								115133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							533557	14085		1064
							178714	4909		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9535
На сантехнические работы	200607
Всего накладных расходов:	210141
Итого с накладными	743699

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44622
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	788321
Итого с временными, 0,88 %	795258
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	803847
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	807028
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	814981
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574194	2084248
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41685
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2125933
Налог на добавленную стоимость, 12 %	255112
Итого с НДС	2381045

Заказчик: ГУ «Отдел строительство Уйгурского района»

Начальник отдела

_____ Баратов Г.О.

БИН 111240019220 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN0910000 Код 4671026 КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление Казначейства

Технадзор:

ТОО «Азамат-Курылыс»

_____ Аменов Е.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор

_____ Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»

Счет-фактура № 0000000020 от 30.06.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Тунас" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 971040000250, Алматинская обл.Талгарский район. с. Енбекши. ул.Набержная 3А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0089989 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ728560000005084989 в АГФ АО БанкЦентр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 08.12.2014г.доп.соглашения.№1 от.04.02.2015г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Үйгыр ауданының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111240019220, (10а)

ИИК получателя: KZ61070103KSN0910000 в ГУ"Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция 40 кв жилого дома № 2 ул К.Исламова в с. Чунджа	усл.	1	5 179 766,96	5 179 766,96	12%	621 572,04	5 801 339,00		
Всего по счету:					**5 179 766,96**		**621 572,04**	**5 801 339,00**		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор: Тулкибаев Н. С.
(Ф.И.О., подпись)

(должность)

МП

Бухгалтер

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» Алматинской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Договор: : №12 от 08.12.2014г. Доп.соглашение №1 от 04.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 40 квартирного жилого дома №2 по ул.К.Исламова в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
48.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	43,00	39,82	--	1712	--	0,22	9
					33,90	--	1458	--	--	--
50.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	43,00	156,00	--	6708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	40,31	--	161	--	0,20	1
					31,05	--	124	--	--	--
53.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	4,00	134,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0111-138-1	Установка замка	компл	4,00	211,71	103,32	847	413	0,50	2
					76,50	22,50	306	90	0,13	1
68.	С11011-815	Замок кодовый	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 13340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
22.	С	Блочный тепловой пункт БТП Энко №179/14 170/166	шт	0,961	414398,91	--	1357823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								1357823
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ								
8.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	15,00	374,61	68,38	5619	1026	1,32	20
					217,35	25,31	3260	380	0,12	2
9.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	15,00	22600,00	--	339000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	15,00	193,78	--	2907	--	1,00	15
					164,25	--	2464	--	--	--
11.	С	Счетчик газовый СГК-1,6	шт	15,00	2294,44	--	34417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ								381942
		Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
1.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	200,00	40,46	--	8092	--	0,19	37
					30,28	--	6056	--	--	--
2.	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	м	80,00	57,80	--	4624	--	0,20	16
					32,35	--	2588	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С130804-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	10м	20,20	508,00	--	10262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-123	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	8,08	3960,00	--	31997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	280,00	38,10	3,20	10668	896	0,15	42
					28,80	0,70	8064	196	0,00	1
6.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	600,00	73,10	20,80	43860	12480	0,14	84
					23,40	4,40	14040	2640	0,03	15
7.	С	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5 мм	м	880,00	7,68	--	6759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная прим.	шт	40,00	107,30	--	4292	--	1,00	40
					99,00	--	3960	--	--	--
9.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	40,00	222,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	4,00	742,00	305,00	2968	1220	2,00	8
					398,00	72,00	1592	288	0,42	2
11.	С	Коробка телефонная распределительная КРТ10х2	шт	4,00	1616,47	--	6466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								138867

ИТОГО:

	1891974	16035	274
	43912	3594	20

Накладные расходы :

На монтажные работы	42067
На сантехнические работы	4193
Всего накладных расходов:	46260
Итого с накладными	1938234

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32372
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1970606
Итого с временными, 0,88 %	1975639
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1981870
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1984178
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1989947
Пересчет в текущих ценах, К-2,55194	5078203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101564
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5179767
Налог на добавленную стоимость, 12 %	621572
Итого с НДС	5801339

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

Руководитель отдела Баратов Г.О.

БИН 111240019220 ИИК KZ61070103KSN0[illegible] Код 4[illegible] КБЕ 12

Уйгурское Рай.управление казначейства

ТОО «Азамат-Курылыс»

Технадзор Аменов Е.

АЗАМАТ ҚҰРЫЛЫС
Для формы №2, №3

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

БИН 971040000250 ИИК KZ[illegible]

ИИК KZ728560000005084989 Код 12957 КБЕ 14

Банк: АО «Банк ЦентрКредит»