Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» января 2019 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit Terminal" БИН 120840002336, директор Ашуов Ч.А., Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, улица Бекмаханова, дом 96/2.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 09.01.2019 г., ТОО «KazConstruction-NS», директор Азатов Марат Махмутович, Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул.Касым Аманжолов, здание 26, офис 301**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 09.01.2019 г. ТОО «Регион Строй Компани», Акбалаев Е.К., аттестат эксперта №KZ34VJE00014913 от 20.05.2017г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 09.01.2019 г. ТОО "Проект Студия ", Майтыков Д.Т. (приказ №014 от 10.08.2015 года) аттестат эксперта №KZ34VJE00065478 от 30.12.2016г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство грузопассажирского пункта пропуска "Нур Жолы". техническое оснащение.,, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **постановление акимата Панфиловского района №325 от 21.04.2015 года о выделении земельного участка ТОО «Eurotransit Terminal»;**

акт на право частной собственности на земельный участок №2010729, выданный Панфиловским районным отделением Департамента «Научно-производственный центр земельного кадастра» - филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» по Алматинской области от 04.07.2016 года, кадастровый номер №03-262-087-009;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление ГАСК Алматинской области, KZ43REA00061496 от 27.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Проект Студия ", Майтыков Д.Т. (приказ №014 от 10.08.2015 года)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Руководителем филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 года**;
окончание работ **январь 2019 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 мес.**;
фактически, месяц: **18 мес.**;

3. Административное здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория бесперебойности электроснабжения	кат	1,2,3		1,2,3	
Напряжение питания	кВ	10/0,4		10/0,4	
Расчетная мощность	кВт	1124,5		1124,5	
Водопроводные сети из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	км	0,87		0,87	
Водопровдные сети из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR26 диаметром 110х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	км	0,94		0,94	
Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм	шт	15		15	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Категория бесперебойности электроснабжения - 1,2,3 кат., Напряжение питания – 10/0,4 кВ., Расчетная мощность – 1124,5 кВт., Общая протяженность водопроводных сетей из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 – 0,87 км., протяженность водопровдных сетей из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR26 – 0,94 км., водопроводные колодцы диаметром 1500 мм – 15 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **587,892 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **431,137 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **117,591 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **587,892 млн. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **431,137 млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **117,591 млн. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство грузопассажирского пункта пропуска "Нур Жолы". техническое оснащение.,, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Ашуов Ч.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Акбалаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Майтыков Д.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Азатов М.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП