Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«09» января 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KazConstruction-NS», Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул.Касым Аманжолов, здание 26, офис 301***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Азатов Марат Махмутович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство грузопассажирского пункта пропуска "Нур Жолы". техническое оснащение.,, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit Terminal" БИН 120840002336, директор Ашуов Ч.А., Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, улица Бекмаханова, дом 96/2***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Проект Студия ", Майтыков Д.Т. (приказ №014 от 10.08.2015 года)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Руководителем филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Категория бесперебойности	кат	1,2,3		1,2,3	

электроснабжения					
Напряжение питания	кВ	10/0,4		10/0,4	
Расчетная мощность	кВт	1124,5		1124,5	
Водопроводные сети из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	км	0,87		0,87	
Водопровдные сети из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR26 диаметром 110х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	км	0,94		0,94	
Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм	шт	15		15	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2017-18 года	млн. тенге	587,892		587,892	
Продолжительность строительства	мес.	8		18	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Категория бесперебойности электроснабжения - 1,2,3 кат., Напряжение питания – 10/0,4 кВ., Расчетная мощность – 1124,5 кВт., Общая протяженность водопроводных сетей из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 – 0,87 км., протяженность водопровдных сетей из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR26 – 0,94 км., водопроводные колодцы диаметром 1500 мм – 15 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «27» июня 2017 год;

окончание работ «09» января 2019 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 мес;**

фактически, месяц: **18 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____ _____ _____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____ _____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

___Азатов М.М._____ _____ __09 января 2019 года_____
Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* дата