Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KSC-PLAST»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazConstruction-NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП «Промышленные здания по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, территория Промзона, уч. №76» (безсметной документации)», , Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский с.о., с.Казцик, территория Промзона, участок 76**

(наименование, адрес)

Объект : **РП «Промышленные здания по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, территория Промзона, уч. №76» (безсметной документации)», , Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский с.о., с.Казцик, территория Промзона, участок 76**

(наименование)

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2** **Наружние сети канализации**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	313,346	537,77	514,21	168508	161126	0	30496	214924	
						23,56	111,61	7382	34973		15920		
2	2	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	313,426	22,33	18,74	6999	5874	0	2636	10406	
						3,59	8,09	1125	2536		771		
3	3	C3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	592,37514	67		39689				428640	
											3175		
4	4	E11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1650,27	381,49	371,8	629562	613570	0	98192	785974	
						9,69	72,95	15991	120387		58220		
5	5	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	88,9085	1921,92	0	170875	0	0	123030	3174170	
						1921,92	0	170875	0		23512		
6	6	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,226	1003,1	0	185800	0	0	133776	3451420	
						1003,1	0	185800	0		25566		
7	7	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1553,9559	36,92	36,92	57372	57372	0	16648	799420	
						0	14,88	0	23123		5922		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									8864954	
			Раздел: 2. Канализация										
8	8	C1241-201-0808	Труба полиэтиленовая марки ПЭ80 SDR26 «техническая» диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	м	180	1154		23415		23415		207720	
											1873		
9	9	C1241-201-0809	Труба полиэтиленовая марки ПЭ80 SDR26 «техническая» диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	м	114	1154		50540		50540		131556	Казахстан
											4043		
10	10	C1241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	110,88	609		67526		67526		729280	Казахстан
											5402		
11	11	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,294	399682,4	111445,68	18345	5115	140	14565	117506,6256	
						285180	35347,56	13090	1622		2633		
12	12	E11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: Муфты соединительные. Установка	шт.	25	2273,59	1405,97	100038	61862	0	56515	56839,75	
						867,62	429,78	38175	18910		12524		
13	13	C1241-209-0306	Муфта полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160 мм	шт.	25	2135		59780		59780		53375	Казахстан
											4782		
14	14	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		57,2	3388,01	181,79	78331	4203	46159	28926	193794,172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:	м3 основания		1209,72	54,04	27969	1249		8581		
			Раздел: 3. Железобетонные изделия									1490071,548	
15	15	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**										
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,595	25300,22	10103,54	40354	16115	5260	25660	712950	
16	16	C1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10**			11898,98	4351,39	18979	6940		5281		
				шт.	9	32825		32825		32825		295425	Казахстан
17	17	C1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**										
				шт.	18	13666		13666		13666	2626	245988	Казахстан
18	18	C1225-101-0601	**Плита (днище) для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10**										
				шт.	9	18842		18842		18842	1093	169578	Казахстан
19	19	E11-050201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**										
				м3 кладки	0,193	11481,27	0	2216	0	806	1507		
20	20	C1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**			7306,6	0	1410	0		1311	380900	
				кг	5	239		1195		1195	282		
21	21	C1244-202-0104	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**									1291	
				комплект	9	35960		35960		35960	96		
			Итого по разделу: 3. Железобетонные изделия									323640	Казахстан
											2877		
			ИТОГО:									2129772	
								12159671	2494799	5632093	3608177	12484797,55	
			В том числе :					3091448	748046	901640	1189296		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							901640			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		187 271,96					
			Зимние удорожания									12 672 069,51	
			Итого с зимними удорожаниями			2,079 %		263 452,33					
			Непредвиденные работы и затраты									12 935 521,84	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		258 710,44					
			НДС									13 194 232,27	
			Итого с НДС			12 %		1 583 307,87					
												14 777 540,15	

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «KSC-PLAST»

Руководитель KSC-PLAST Утьев А.Ю.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «DAYZ GROUP»

Эксперт технического надзора Ерохалиев А.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа-П»

Эксперт авторского надзора Габдуллин В.О.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstruction-NS"

Директор Жумагалиев Е.К.