Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» апреля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KazConstruction-NS», Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул.Касым Аманжолов, здание 26, офис 301***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жумагалиев Е.К***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***РП «Промышленные здания по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, территория Промзона, уч. №76» (безсметной документации)», , Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский с.о., с.Казцик, территория Промзона, участок 76***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «KSC-PLAST», 040440003621, директор Утьев А.Ю., г.Алматы, Турксибский район, улица Никольской, 26а.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Алькор-П», № 18-0071/20 от 18.05.2020 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала РГП «Госэкспертиза» Алматинской области Чимбаев Н.Н.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
стальные электросварные	м	466,0		466,0	

трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром 38х3.0, 40х3.0, 57х3.0, 76х4.0, 108х4.0 мм и полиэтиленовых питьевых труб SDR17 диаметром 63х3.8 мм по СТ РК ISO 4427 2014					
Сети пожарного водопровода. Стальные электросварные трубы диаметром 219х5.0, 273х5.0 мм ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых технических труб SDR17 диаметром 110х6.6, 180х10.7 мм по ГОСТ 18599-2001	м	574,0		574,0	
Колодцы ДУ 1500	шт	26		26	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021года	млн. тенге	304,490		304,490	
Продолжительность строительства	мес.	15		15	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Принятые технические решения водопровода и канализации разработаны в соответствии с требованиями МСН 4.03-01-2003 «наружные водопроводные сети»; СН РК 4.03-01-2011 «Канализационные сети»;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» января 2021 год;

окончание работ «11» апреля 2022 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15 мес;**

фактически, месяц: **15 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Жумагалиев Е.К.		11 апреля 2022 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата