Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№333от26.11.2018г,доп.согл.№1от04.12.2018 г,доп.согл.№2от 28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
95	**23.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89/1			работа	1	50 690 639,57	50 690 639,57
				Итого	1	x	50 690 639,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2019

М.П.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89/1"**

23.09.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	2879	**333**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018	Облигации	003;034		
		до.согл.№2	28.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**350 491 948,16**									
Акт выполненных работ № 5 за сентябрь **2019 г**	**50 690 639,57**	45 259 499,61	44 634 718,23	44 634 718,23	0,00	624 781,39			5 431 139,95	
Погашение аванса	15 207 191,87									
Всего к оплате:	35 483 447,70									**35 483 447,70**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Танекенов К. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

Каребаева Ж. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 333 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год, доп.согл №2 от 28.01.2019 год

Наименование объекта:

"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89/1"

А К Т № 5

приёмки выполненных работ за сентябрь 2019 **года**

23.09.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены и перегородки

3.2 Перегородки

51	1110-0402-0902	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 350 мм НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125,06	8810,28	44,75	1101814	5597	923525	156968	1359485
					1380,87	13,73	172692	1717	–	100703	
52	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	118,94	7921,55	44,32	942189	5272	810798	114976	1141738

				1060,36	13,72	126119	1632	–	84573	
55	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 70 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,46	1126,83	24,97	16294	361	4546	10343	28768
					787,48	7,26	11387	105	–	2131	
57	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 95 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,82	7921,57	44,33	164927	923	141927	20127	199858
					1060,37	13,74	22077	286	–	14804	
	3.3 Заполнение наружных стен 5 этажа										
58	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	162,72	246,91	2,13	40178	347	–	31946	77894
					244,78	0,62	39831	101	–	5770	
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	65,44	706,86	12,48	46257	817	2446	39686	92818
					657	2,19	42994	143	–	6875	
	3.4 Облицовка наружных стен 1-4 этажа										
62	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	914	459,71	2,73	420173	2499	269184	119247	582574
					162,46	0,62	148490	569	–	43154	
64	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	914	890,51	15,03	813930	13740	–	641518	1571884
					875,48	1,87	800190	1708	–	116436	

65	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	914	246,91	2,13	225679	1948	–	179440	437529
					244,78	0,62	223731	569	–	32410	
		Итого по разделу 3					**5 492 548**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 587 511				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 504				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 830				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 152 426				
		Накладные расходы, тенге					1 314 251				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					406 856				

Раздел 5 Лестница Л-1

5.6 Ограждение марша ОМ14-1

152	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=32,000;	м ограждения	94,912	13615,17	63,21	1292243	5999	1255445	38628	1437341
					324,5	20,41	30799	1937	–	106470	

5.7 Ограждение ОМН14-1

153	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=4,000;	м ограждения	4,68	13615,17	63,03	63719	295	61905	1905	70874
					324,57	20,3	1519	95	–	5250	

5.8 Ограждение марша ОМ14-1-1

154	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=12,000;	м ограждения	31,476	13615,2	63,22	428552	1990	416348	12811	476672
					324,5	20,43	10214	643	–	35309	

5.9 Опорная подушка ОП1

155	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=64,000;	м3	1,28	21352,34	994,53	27331	1273	25081	1059	30661
					763,28	146,09	977	187	–	2271	
156	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=64,000;	т	0,2464	311408,28	1055,19	76731	260	40275	33016	118527

				146899,35	344,97	36196	85	–	8780	
5.10 прочие работы										
157	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (оштукатуривание косоуров) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	2834,1	26,94	49030	466	33538	12158	66083
					868,55	9,94	15026	172	–	4895	
		Итого по разделу 5					**2 200 158**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 731				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 283				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 119				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 832 592				
		Накладные расходы, тенге					99 577				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					162 975				
Раздел 6 Кровля											
164	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение НР = 92 % К=4,000;	м ограждения	111,6	3533,51	20,01	394340	2233	387397	4729	430995
					42,2	3,85	4710	430	–	31926	
167	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-1. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	2,4	129967,5	677,5	311922	1626	300433	9342	346965
					4109,58	215,42	9863	517	–	25701	
168	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-3. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	2,4	11410,42	677,5	27385	1626	15896	9342	39665
					4109,58	215,42	9863	517	–	2938	
169	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-2 . Устройство НР = 90 % К=12,000;	слуховое окно	7,2	11410,28	677,22	82154	4876	47688	28028	118997
					4109,72	215,56	29590	1552	–	8815	
170	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=12,000;	шт.	14,4	435		6264		6264	–	6765
					–		–		–	501	
171	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01397	52970,65	21474,59	740	300	124	267	1088

				22619,9	5082,32	316	71	–	81	
172	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01397	550864		7696		7696	–	8312
					–		–		–	616	
173	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=4,000;	м ходов	122,4	1258,57	4,04	154049	494	150767	2647	169232
					22,78	1,25	2788	153	–	12536	
176	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	400	1858,21	87,51	743284	35004	236824	439900	1277839
					1178,64	16,74	471456	6696	–	94655	
		Итого по разделу 6					**2 399 858**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					528 586				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 159				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 936				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 153 089				
		Накладные расходы, тенге					494 255				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					177 769				

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

185	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	126,273	2334,32	134,89	294762	17033	205290	70867	394879
					573,67	49,91	72439	6302	–	29250	
197	1110-0107-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами спаренными НР = 90 %	м2	0,002	2221,9	366,42	4	1	2	2	7
					953,94	68,46	2	0	–	0,48	

200 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах НР = 90 %	п/м	151,98	3552,46	4,99	539903	759	517304	19912	604600
				143,7	1,87	21840	284	–	44785	
201 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах НР = 90 %	п/м	38,32	1775,47	4,98	68036	191	62338	5021	78902
				143,71	1,88	5507	72	–	5845	
202 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	24	1072,5	42,13	25740	1011	6019	18526	47807
				779,58	8,08	18710	194	–	3541	
7.2 Двери										
203 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	497,421	1269,26	61,75	631358	30717	259788	316103	1023258
				685,24	20,85	340853	10372	–	75797	
211 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,755	1978,78	148,74	19303	1451	11666	6040	27370
				634,14	53,82	6186	525	–	2027	
214 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	24,0188	1440,79	148,43	34606	3565	17966	12974	51386
				544,37	55,79	13075	1340	–	3806	
220 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	20,34	1819,57	38	37010	773	10822	23096	64914
				1249,51	12,14	25415	247	–	4808	
227 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	39	768,49	1,72	29971	67	–	20634	54653
				766,77	–	29904	–	–	4048	

228	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5722		22888	22888	–	24719
					–		–	–	1831	
		Итого по разделу 7					**2 372 495**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					533 931			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 568			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 336			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 114 083			
		Накладные расходы, тенге					493 175			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					175 738			

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

287	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2639,56	468,03	4,92	1235388	12990	372809	683953	2072888
					321,87	2,03	849589	5352	–	153547	
288	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2639,56	607,53	3,77	1603608	9955	732042	691244	2478440
					326,42	0,93	861611	2444	–	183588	
290	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	995,36	468,03	4,92	465857	4899	140584	257914	781673
					321,87	2,03	320374	2018	–	57902	

9.2 Стены

292	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2946,16	747,59	36,87	2202507	108624	856702	1058727	3522133
					419,93	29,27	1237181	86228	–	260899	
293	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	2946,16	374,99	15,93	1104791	46931	1057860	–	1193174
					–	12,69	–	37393	–	88383	
295	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,6	747,58	36,88	114829	5664	44664	55198	183629
					419,93	29,27	64501	4496	–	13602	
296	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,6	87,87	15,93	13497	2447	11050	–	14577
					–	12,7	–	1950	–	1080	
300	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,44	747,59	36,87	439910	21695	171111	211462	703482
					419,93	29,27	247104	17223	–	52110	
301	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,44	87,87	15,93	51708	9374	42334	–	55845
					–	12,69	–	7468	–	4137	
303	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,58	747,59	36,87	162660	8022	63270	78189	260117
					419,93	29,27	91368	6368	–	19268	

304 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,58	87,88	15,93	19120	3466	15654	–	20650
				–	12,69	–	2761	–	1530	
306 1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки НР = 80 %	м2	115,12	71,73	0,03	8258	3	5042	2570	11694
				27,91	–	3213	–	–	866	
309 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,8	375	15,94	16800	714	16086	–	18144
				–	12,68	–	568	–	1344	
311 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	2633,62	374,99	15,93	987590	41953	945637	–	1066597
				–	12,69	–	33426	–	79007	
313 1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,78	374,99	15,93	35917	1526	34391	–	38790
				–	12,7	–	1216	–	2873	
315 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1646,22	747,59	36,87	1230690	60695	478698	591582	1968054
				419,93	29,27	691297	48181	–	145782	
317 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,62	747,58	36,87	63260	3120	24606	30409	101163
				419,92	29,27	35534	2477	–	7494	

318	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,62	374,99	15,93	31732	1348	30384	–	34271
					–	12,69	–	1074	–	2539	
320	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,5	747,58	36,87	711327	35081	276683	341929	1137516
					419,93	29,27	399563	27848	–	84260	
321	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,5	374,99	15,93	356806	15157	341649	–	385350
					–	12,69	–	12077	–	28544	
323	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	568,64	2284,41	33,79	1299009	19217	497471	632191	2085696
					1375,78	13,92	782321	7918	–	154496	
324	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	568,64	1026,89	28,94	583930	16455	361628	174970	819612
					362	22,63	205847	12866	–	60712	
326	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,58	1026,91	28,95	76587	2159	47430	22948	107498
					362	22,62	26998	1687	–	7963	
		Итого по разделу 9					**19 060 993**				
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 816 501				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				403 651				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				323 039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 567 785				
		Накладные расходы, тенге				4 833 286				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 411 926				
	Раздел 10 Вентканалы									
328	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,500;	т металлических изделий	0,615	311349,59	1939,84	191480	1193	165477	23323	231987
					40341,46	435,77	24810	268	–	17184	
329	1108-0801-0602	Внутренние поверхности. Шваброванне штукатурным глиняным раствором без сетки НР = 93 % К=0,500;	м2 поверхности	100,8525	157,35	32,7	15869	3298	2346	10130	28079
					101,39	6,62	10225	668	–	2080	
330	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=0,500;	м2 поверхности воздуховодов	15	4299,87	40,47	64498	607	47661	16086	87031
					1082	12,27	16230	184	–	6447	
331	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=0,500;	м2 поверхности воздуховодов	22,5	4200,13	32,13	94503	723	71490	22057	125885
					990,67	9,64	22290	217	–	9325	
332	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов НР = 76 % К=0,025;	м3 изоляции	0,1295	43050,19	2007,72	5575	260	3220	1647	7800
					16177,61	555,98	2095	72	–	578	
333	1109-0302-0301	Оголовки вентшахт. Монтаж НР = 69 % К=0,500;	т конструкций	1,28354	60505,32	18424,83	77661	23649	3060	38267	125202
					39696,46	3512,16	50952	4508	–	9274	

334	2106-0408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали К=0,500;	т	1,28354	418886		537657		537657	–	580670
					–		–		–	43013	
335	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	61,9165	71,66	1,52	4437	94	3365	682	5529
					15,8	0,16	978	10	–	410	

10.1 Вентиляция подвала

336	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	7,68	4004,04	33,2	30751	255	22888	7530	41343
					990,63	9,9	7608	76	–	3062	
337	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 % К=6,000;	дефлектор	6	13654,5	62,67	81927	376	68816	12527	102010
					2122,5	8	12735	48	–	7556	
338	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали К=6,000;	кг	3,744	685		2565		2565	–	2770
					–		–		–	205	
339	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83 К=6,000;	кг	0,24	2147		515		515	–	556
					–		–		–	41	
340	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	18,64152	4003,91	33,15	74639	618	55554	18279	100351
					990,64	9,92	18467	185	–	7433	
341	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 % К=9,000;	дефлектор	9	13654,56	62,67	122891	564	103225	18792	153018
					2122,44	8,11	19102	73	–	11335	

342	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали К=9,000;	кг	7,2	685		4932		4932	–	5327
					–		–		–	395	
343	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83 К=9,000;	кг	0,36	2147		773		773	–	835
					–		–		–	62	
		Итого по разделу 10					**1 598 393**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 492				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 637				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 309				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 093 544				
		Накладные расходы, тенге					169 320				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					118 400				

Раздел 11 Ограждения защитные

344	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=24,000; ктрр1=0,5;	т стальных элементов	2,55648	647309,97	5352,28	1654835	13683	1593671	58536	1850441
					18572,8	831,61	47481	2126	–	137070	
345	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=24,000;	м2	159,6	1535,26	799,79	245028	127647	6074	94470	366658
					697,41	160,44	111307	25606	–	27160	
346	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=24,000;	м2	159,6	2266		361654		361654	–	390586
					–		–		–	28932	
347	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=24,000;	кг	13,44	228		3064		3064	–	3309
					–		–		–	245	

348	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=24,000;	м2 покрытия	20,88	2738,22	12,45	57174	260	43196	12663	75424
					656,99	2,2	13718	46	–	5587	
11.2 Ограждение лоджий БП-2											
349	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=16,000;	т стальных элементов	0,8328	665883,77	5353,03	554548	4458	519155	37320	639217
					37145,77	830,93	30935	692	–	47349	
350	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	м2	52,96	1535,27	799,81	81308	42358	2015	31349	121670
					697,41	160,46	36935	8498	–	9013	
351	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=16,000;	м2	52,96	2266		120007		120007	–	129608
					–		–		–	9601	
352	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=16,000;	кг	4,32	228		985		985	–	1064
					–		–		–	79	
353	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=16,000;	м2 покрытия	6,88	2738,37	12,5	18840	86	14234	4172	24853
					656,98	2,18	4520	15	–	1841	
11.3 Ограждение лоджий БП-3											
354	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,64188	665883,03	5353,03	427417	3436	400138	28765	492677
					37145,57	831,93	23843	534	–	36495	

355	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	м2	42,72	1535,23	799,79	65585	34167	1625	25286	98141
					697,4	160,44	29793	6854	–	7270	
356	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=6,000;	м2	42,72	2266		96804		96804	–	104548
					–		–		–	7744	
357	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=6,000;	кг	3,54	228		807		807	–	872
					–		–		–	65	
358	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=6,000;	м2 покрытия	5,58	2738,17	12,54	15279	70	11543	3384	20156
					656,99	2,15	3666	12	–	1493	
		11.4 Ограждение лоджий БП-4									
359	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,23508	665883,95	5355,62	156536	1259	146545	10534	180436
					37144,8	829,5	8732	195	–	13366	
360	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	13,96	1535,17	799,71	21431	11164	531	8263	32070
					697,42	160,39	9736	2239	–	2376	
361	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	13,96	2266		31633		31633	–	34164
					–		–		–	2531	

362 2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	1,24	228		283		283	–	306
				–		–		–	23	
363 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=4,000;	м2 покрытия	1,72	2738,37	12,79	4710	22	3558	1043	6213
				656,98	2,33	1130	4	–	460	
11.5 Экран Э-1										
364 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,49656	665883,28	5352,83	330651	2658	309548	22252	381135
				37145,56	831,72	18445	413	–	28232	
365 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	9,84	1535,37	799,8	15108	7870	375	5826	22609
				697,46	160,57	6863	1580	–	1675	
366 2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	9,84	2266		22297		22297	–	24081
				–		–		–	1784	
367 2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	0,48	228		109		109	–	118
				–		–		–	9	
11.6 Экран Э-2										
368 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,50784	665882,96	5354,05	338162	2719	316579	22757	389793
				37145,56	830,97	18864	422	–	28874	

369 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	9,84	1535,37	799,8	15108	7870	375	5826	22609
				697,46	160,57	6863	1580	–	1675	
370 2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	9,84	2266		22297		22297	–	24081
				–		–		–	1784	
371 2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	0,48	228		109		109	–	118
				–		–		–	9	
	Итого по разделу 11					**5 436 957**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					372 831				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					259 727				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 816				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 029 211				
	Накладные расходы, тенге					372 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					402 742				

Раздел 12 Разные работы

12.1 Лестница Л1

372 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	18812,5	995,83	4515	239	4093	198	5090
				762,5	145,83	183	35	–	377	
373 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	20718,46	1210,77	13467	787	11417	1258	15903
				1943,08	183,08	1263	119	–	1178	
374 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1292,5	680,83	7755	4085	1663	3717	12390
				334,5	190,5	2007	1143	–	918	

376	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1831	955	3662	1910	813	1741	5835
					469,5	268	939	536	–	432	
378	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,5	2781,2	1509,2	6953	3773	1473	3279	11051
					682,8	428,8	1707	1072	–	819	
380	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	22660	1213,33	3399	182	2925	291	3985
					1946,67	186,67	292	28	–	295	
381	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00125	205373		257		257	–	278
					–		–		–	21	
382	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,655	30894,66	7331,3	20236	4802	12114	3623	25768
					5068,7	1009,16	3320	661	–	1909	
383	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	227769		6970		6970	–	7528
					–		–		–	558	
384	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	311250	833,33	747	2	392	321	1153
					147083,33	–	353	–	–	85	
385	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	30435	4215	6087	843	4042	1200	7870
					6010	585	1202	117	–	583	
386	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	311250	833,33	747	2	392	321	1153
					147083,33	–	353	–	–	85	
387	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00846	205373		1737		1737	–	1876

				–		–		–	139	
388 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00391	204885		801		801	–	865
				–		–		–	64	
389 1109-0302-0301	Конструкции из одиночных профилей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,113	60504,42	18424,78	6837	2082	269	3369	11022
				39699,12	3513,27	4486	397	–	816	
390 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113	501980		56724		56724	–	61262
				–		–		–	4538	
391 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,085	71,58	2,16	364	11	215	95	496
				27,14	–	138	–	–	37	
392 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,17	69,91	1,47	711	15	535	112	889
				15,83	0,2	161	2	–	66	
393 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,7	504,32	17,3	1866	64	275	1421	3550
				412,7	4,86	1527	18	–	263	
394 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,255	2040		8680		8680	–	9374
				–		–		–	694	
395 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,6	2490	13,33	1494	8	1092	363	2006
				656,67	1,67	394	1	–	149	

12.2 Лестница Л2

396 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,19	18810,53	994,74	3574	189	3240	157	4029
				763,16	147,37	145	28	–	298	
397 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	20718,18	1210,91	11395	666	9660	1065	13457
				1943,64	183,64	1069	101	–	997	
398 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3,5	1292,57	680,86	4524	2383	970	2169	7228
				334,57	190,57	1171	667	–	535	
400 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,5	1830	954,8	4575	2387	1015	2176	7291
				469,2	268,4	1173	671	–	540	
402 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2780	1508,5	5560	3017	1178	2622	8837
				682,5	428,5	1365	857	–	655	
404 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	22657,14	1211,43	7930	424	6826	678	9297
				1942,86	185,71	680	65	–	689	
405 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	205373		205		205	–	221
				–		–		–	16	
406 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,615	30894,31	7331,71	19000	4509	11374	3402	24194
				5068,29	1009,76	3117	621	–	1792	
407 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02665	227769		6070		6070	–	6556
				–		–		–	486	
408 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	311250	833,33	747	2	392	321	1153
				147083,33	–	353	–	–	85	

409 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	30427,27	4218,18	3347	464	2222	660	4328
				6009,09	581,82	661	64	–	321	
410 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	311250	833,33	747	2	392	321	1153
				147083,33	–	353	–	–	85	
411 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00691	205373		1419		1419	–	1533
				–		–		–	114	
412 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00311	204885		637		637	–	688
				–		–		–	51	
413 1109-0302-0301	Конструкции из одиночных профилей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0924	60508,66	18430,74	5591	1703	220	2754	9013
				39696,97	3506,49	3668	324	–	668	
414 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0924	501980		46383		46383	–	50094
				–		–		–	3711	
415 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,16	71,63	2,16	298	9	176	78	406
				27,16	–	113	–	–	30	
416 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,32	69,71	1,44	580	12	437	92	726
				15,75	0,24	131	2	–	54	
417 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,9	504,14	17,24	1462	50	215	1114	2782
				412,76	4,83	1197	14	–	206	

418	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,335	2040		6803		6803	–	7347
					–		–		–	544	
419	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,47	2491,49	12,77	1171	6	856	285	1572
					657,45	2,13	309	1	–	116	

12.3 Приямок ПРм1

420	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,6	19838,33	995	11903	597	10848	497	13392
					763,33	146,67	458	88	–	992	
421	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	5,02	29657,77	2248,21	148882	11286	105888	30429	193656
					6316,33	344,62	31708	1730	–	14345	
422	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,098	227769		22321		22321	–	24107
					–		–		–	1786	
423	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,22152	205373		45494		45494	–	49134
					–		–		–	3640	
424	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	204885		1311		1311	–	1416
					–		–		–	105	
425	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,02996	311415,22	1068,09	9330	32	4897	4014	14412
					146895,86	333,78	4401	10	–	1068	

426	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	20	759,4	17,1	15188	342	11474	3166	19822
					168,6	1,6	3372	32	–	1468	
427	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,0992	511955,65	7721,77	50786	766	47019	2976	58063
					30252,02	2006,05	3001	199	–	4301	
428	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные К=4,000;	т	0,0992	127646		12662		12662	–	13675
					–		–		–	1013	
429	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	4,5	71,78	2,22	323	10	191	84	440
					27,11	–	122	–	–	33	
430	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=8,000;	м2	36	69,86	1,5	2515	54	1892	397	3145
					15,81	0,17	569	6	–	233	
12.4 Приямок ПРм2											
431	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,085	19847,06	1000	1687	85	1537	70	1898
					764,71	141,18	65	12	–	141	
432	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	29658,33	2247,22	10677	809	7594	2183	13889
					6316,67	347,22	2274	125	–	1029	
433	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01433	227769		3264		3264	–	3525
					–		–		–	261	
434	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00756	311375,66	925,93	2354	7	1236	1013	3636

				146957,67	264,55	1111	2	–	269	
435	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,09	759,33	17,22	1587	36	1199	330	2070
					168,42	1,44	352	3	–	153	
436	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0113	512035,4	7787,61	5786	88	5356	339	6615
					30265,49	1946,9	342	22	–	490	
437	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	0,0113	127646		1442		1442	–	1557
					–		–		–	115	
438	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,525	70,48	1,9	37	1	22	10	51
					26,67	–	14	–	–	4	
439	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,05	70,48	0,95	74	1	56	12	93
					16,19	–	17	–	–	7	
		12.5 Монолитные вставки на отм.13.960									
440	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	29998	4216	14999	2108	9886	3001	19440
					6010	586	3005	293	–	1440	
441	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00105	296190,48	952,38	311	1	218	84	427
					87619,05	–	92	–	–	32	
442	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00581	204885		1190		1190	–	1285
					–		–		–	95	

443	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01483	205373		3046		3046	–	3290
					–		–		–	244	
	12.6 Элементы усиления фронтонов										
444	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	30001,23	4216,62	195008	27408	128529	39024	252755
					6010,92	586,62	39071	3813	–	18723	
445	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,09247	207136		19154		19154	–	20686
					–		–		–	1532	
446	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11744	204885		24062		24062	–	25987
					–		–		–	1925	
447	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31057	205373		63783		63783	–	68886
					–		–		–	5103	
448	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01155	311428,57	1038,96	3597	12	1888	1548	5557
					146926,41	346,32	1697	4	–	412	
449	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03402	207554,38	1058,2	7061	36	5561	1343	9076
					43033,51	352,73	1464	12	–	672	
	12.7 Вентканалы. Армирование стен вентканалов										
450	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	425	177,48	5,32	75428	2262	1586	57782	143867
					168,42	1,52	71580	647	–	10657	

451	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,6608	227769		150510		150510	–	162551
					–		–		–	12041	
452	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,13218	204885		27082		27082	–	29249
					–		–		–	2167	

12.8 Козырьки входов

453	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	2,27248	60504,38	18424,36	137495	41869	5416	67751	221666
					39696,72	3511,58	90210	7980	–	16420	
455	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	28,406	71,6	1,48	2034	42	1543	313	2535
					15,81	0,14	449	4	–	188	

12.9 Крыльцо 1

456	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,275	18810,2	994,51	23983	1268	21742	1055	27041
					763,14	145,88	973	186	–	2003	
457	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,31	24302,9	1778,95	226260	16562	185725	23948	270225
					2574,97	251,66	23973	2343	–	20017	
458	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06566	269069		17667		17667	–	19080
					–		–		–	1413	

459	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	204885		4671		4671	–	5045
					–		–		–	374	
460	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25951	205373		53296		53296	–	57560
					–		–		–	4264	
461	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02889	311388,02	1038,42	8996	30	4722	3871	13896
					146902,04	346,14	4244	10	–	1029	
462	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	207512,32	1108,37	1685	9	1327	319	2164
					42980,3	246,31	349	2	–	160	
463	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,315	759,33	17,06	20741	466	15670	4324	27070
					168,59	1,61	4605	44	–	2005	
464	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,207	52797,1	21386,47	10929	4427	1824	3954	16074
					22599,03	5086,96	4678	1053	–	1191	
465	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,207	521306		107910		107910	–	116543
					–		–		–	8633	
466	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,35	71,69	1,45	742	15	563	115	926
					15,85	0,19	164	2	–	69	
467	1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	11,7	1007,18	262,56	11784	3072	2913	5195	18337

					495,64	147,86	5799	1730	–	1358	
12.10 Крыльцо 2											
468	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,215	18808,23	993,42	22852	1207	20718	1006	25767
					762,96	146,5	927	178	–	1909	
469	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,855	24303,12	1778,99	190901	13974	156701	20205	227994
					2574,92	251,69	20226	1977	–	16888	
470	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	269069		15819		15819	–	17085
					–		–		–	1266	
471	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	204885		3729		3729	–	4027
					–		–		–	298	
472	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22262	205373		45720		45720	–	49378
					–		–		–	3658	
473	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02675	311401,87	1046,73	8330	28	4372	3585	12868
					146915,89	373,83	3930	10	–	953	
474	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	207512,32	1108,37	1685	9	1327	319	2164
					42980,3	246,31	349	2	–	160	
475	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,59	759,37	17,08	18673	420	14107	3893	24371

				168,61	1,63	4146	40	–	1805	
476 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19232	52792,22	21381,03	10153	4112	1695	3673	14932
				22597,75	5080,07	4346	977	–	1106	
477 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,19232	521306		100258		100258	–	108279
				–		–		–	8021	
478 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,62	71,73	1,56	690	15	523	106	860
				15,8	0,21	152	2	–	64	
479 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	10,15	1007,29	262,66	10224	2666	2527	4506	15908
				495,67	147,78	5031	1500	–	1178	
12.11 Крыльцо 3										
480 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	18809,48	993,97	21819	1153	19781	960	24601
				762,93	146,55	885	170	–	1822	
481 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,25	24303,31	1779,17	176199	12899	144632	18649	210436
				2574,9	251,72	18668	1825	–	15588	
482 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05424	269069		14594		14594	–	15762
				–		–		–	1168	
483 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	204885		3155		3155	–	3407
				–		–		–	252	

484	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19341	205373		39721		39721	–	42899
					–		–		–	3178	
485	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02461	311418,12	1056,48	7664	26	4023	3297	11838
					146891,51	325,07	3615	8	–	877	
486	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	207512,32	1108,37	1685	9	1327	319	2164
					42980,3	246,31	349	2	–	160	
487	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,05	759,35	17,05	17503	393	13224	3648	22843
					168,59	1,61	3886	37	–	1692	
488	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17414	52790,86	21385,09	9193	3724	1534	3326	13521
					22596,76	5087,86	3935	886	–	1002	
489	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,17414	521306		90780		90780	–	98042
					–		–		–	7262	
490	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,71	71,64	1,49	624	13	473	97	779
					15,84	0,23	138	2	–	58	
491	1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	9,2	1007,28	262,61	9267	2416	2291	4085	14420
					495,65	147,93	4560	1361	–	1068	
12.12 Крыльцо 4											
492	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,155	18809,52	993,94	21725	1148	19696	956	24495

				762,77	146,32	881	169	–	1814	
493	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	24303,03	1779,24	160400	11743	131662	16977	191567
					2575	251,67	16995	1661	–	14190	
494	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04963	269069		13354		13354	–	14422
					–		–		–	1068	
495	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	204885		2909		2909	–	3142
					–		–		–	233	
496	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15717	205373		32278		32278	–	34860
					–		–		–	2582	
497	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02194	311394,71	1048,31	6832	23	3586	2940	10554
					146900,64	364,63	3223	8	–	782	
498	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	207512,32	1108,37	1685	9	1327	319	2164
					42980,3	246,31	349	2	–	160	
499	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,175	759,43	17,1	16081	362	12149	3352	20988
					168,6	1,61	3570	34	–	1555	
500	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15421	52785,16	21386,42	8140	3298	1357	2946	11973
					22599,05	5083,98	3485	784	–	887	

501 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15421	521306		80391		80391	–	86822
				–		–		–	6431	
502 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,71	71,73	1,56	553	12	419	86	690
				15,82	0,26	122	2	–	51	
503 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	7,7	1007,27	262,73	7756	2023	1917	3418	12068
				495,58	147,79	3816	1138	–	894	
12.13 Элементы техподполья										
504 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	376,36	229,27	4140	2522	474	1801	6416
				104	34,73	1144	382	–	475	
506 1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17,5	2443,26	815,03	42757	14263	9189	25282	73482
				1103,14	121,14	19305	2120	–	5443	
1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,61912	311348,37	1938,23	192762	1200	166586	23479	233540
				40341,13	436,1	24976	270	–	17299	
509 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4096	227769		93294		93294	–	100758
				–		–		–	7464	
510 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08352	238312		19904		19904	–	21496
				–		–		–	1592	

511	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	205373		25877		25877	–	27947
					–		–		–	2070	
12.15 Люк ЛК-1 и стремянка											
512	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02074	52748,31	21359,69	1094	443	182	396	1609
					22613,31	5062,68	469	105	–	119	
513	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02074	550864		11425		11425	–	12339
					–		–		–	914	
514	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2	72	1,5	144	3	109	22	179
					16	–	32	–	–	13	
515	1110-0102-0401	Элементы из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,052	51846,15	826,92	2696	43	1889	701	3669
					14692,31	288,46	764	15	–	272	
516	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 % К=0,050;	м3	0,0125	37120	1520	464	19	266	141	653
					14320	560	179	7	–	48	
517	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1	450		450		450	–	486
					–		–		–	36	
518	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,00336	59821,43	18154,76	201	61	7	99	324
					39583,33	3273,81	133	11	–	24	

519	2106-0304-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств К=2,000;	т	0,00336	389571		1309		1309	–	1414
					–		–		–	105	
520	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,2	70	–	14	–	11	2	17
					15	–	3	–	–	1	
521	1110-0107-0612	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,5225	2727,27	3,83	1425	2	1186	213	1769
					453,59	–	237	–	–	131	

12.16 Цоколь, боковые стенки крылец и пандусов

522	1129-0159-0101	Поверхность бетонная. Торкретирование при толщине слоя покрытия 20 мм НР = 110 %	м2 поверхности	133,23	1877,43	704,09	250130	93806	46420	168464	452082
					824,92	324,59	109904	43245	–	33488	

Итого по разделу 12	**4 633 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	598 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	322 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 747 410
Накладные расходы, тенге	621 506
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 213

Итого по смете	**43 194 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**9 718 302**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 160 902**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**506 211**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**20 690 140**
Накладные расходы, тенге	**8 397 816**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 199 619**

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.3 Электроустановочные изделия

36	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	25	1215,32	–	30383	–	125	18457	52747
					1210,32	–	30258	–	–	3907	
37	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	25	116		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	

1.4 Кабельные изделия

38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	417	462,86	179,91	193012	75024	19011	95914	312040
					237,35	82,1	98977	34237	–	23114	
39	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	113496		2894		2894	–	3126
					–		–		–	232	
40	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	162990		333		333	–	360
					–		–		–	27	
43	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	868,58	372,01	86858	37201	4559	44926	142327
					450,98	172,99	45098	17299	–	10543	

1.5 Трубы

45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	405	643,88	16,94	260772	6859	49065	149340	442921
					505,8	6,34	204848	2568	–	32809	

46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	25,5	24		612		612	–	661
					–		–		–	49	
47	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	387,6	29		11240		11240	–	12139
					–		–		–	899	
48	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	830,1	41,8	8301	418	1216	4937	14297
					666,7	19	6667	190	–	1059	
49	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	10,2	69		704		704	–	760
					–		–		–	56	
50	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	100	933,39	54,31	93339	5431	12038	56452	161774
					758,7	25,36	75870	2536	–	11983	
51	2901-0007-0005 (пл)	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020;	м	0,102	250		26		26	–	28
					–		–		–	2	
52	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	1101	51,5	2202	103	766	978	3434
					666,5	12,5	1333	25	–	254	
53	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	2,04	167		341		341	–	368
					–		–		–	27	
	1.6 Заземление										
54	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	9	827,11	29	7444	261	4286	2168	10381
					321,89	12,67	2897	114	–	769	

55	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	688,95	71,5	13779	1430	6371	4761	20023
					298,9	31,7	5978	634	–	1483	
56	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	745,1	20	7451	200	3572	2706	10970
					367,9	8	3679	80	–	813	
57	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,57	294,74	28,07	168	16	10	108	298
					249,12	14,04	142	8	–	22	
58	2901-0007-0007 (пл)	Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5)	шт	1	4818		4818		4818	–	5203
					–		–		–	385	
		Итого по разделу 1					**1 196 989**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					475 747				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					126 943				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 691				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					124 887				
		Накладные расходы, тенге					380 747				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					88 665				

Раздел 2 Жилая часть

2.2 Электроустановочные изделия

76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	830	1215,29	–	1008688	–	4139	612775	1751180
					1210,3	–	1004549	–	–	129717	
77	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	830	35		29050		29050	–	31374
					–		–		–	2324	
82	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	780	1215,29	–	947923	–	3889	575861	1645687
					1210,3	–	944034	–	–	121903	

83	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	780	75		58500		58500	–	63180
					–		–		–	4680	
84	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	190	1215,28	–	230904	–	947	140274	400872
					1210,3	–	229957	–	–	29694	
85	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica									
			шт.	190	241		45790		45790	–	49453
					–		–		–	3663	
		2.3 Кабельные изделия									
90	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	1350	462,86	179,92	624861	242892	61533	310515	1010206
					237,36	82,1	320436	110835	–	74830	
		2.4 Трубы									
97	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	850	643,88	16,94	547298	14399	102969	313430	929586
					505,8	6,34	429930	5389	–	68858	
101	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	500	830,11	41,75	415053	20873	60813	246872	714879
					666,73	19,02	333367	9511	–	52954	
		2.5 Дополнительная система уравнивания потенциалов									
103	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	250	462,86	179,92	115716	44979	11398	57503	187077
					237,36	82,1	59339	20526	–	13858	

105	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	50	1215,28	–	60764	–	249	36914	105492
					1210,3	–	60515	–	–	7814	
106	2901-0007-0008 (пл)	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной КУП1101									
			шт	50	130		6500		6500	–	7020
					–		–		–	520	

Итого по разделу 2	**4 091 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 382 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	323 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	385 777
Накладные расходы, тенге	2 294 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	510 815

Итого по смете	**5 288 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3 857 874**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**450 086**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**203 952**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**510 664**
Накладные расходы, тенге	**2 674 891**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**599 480**

Итого по смете	**48 482 770**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**13 576 176**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 610 988**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**710 163**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**21 200 804**
Накладные расходы, тенге	**11 072 707**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 799 099**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	436 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	684 868

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	708 226
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**992 080**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**51 304 289**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**44 634 615,00**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	32 136 922,80
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	12 497 692,20
- в текущих и прогнозных ценах	**45 259 499,61**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	32 136 922,80
2019 г. - 28 % (Иинф = 1,050)	13 122 576,81
Налог на добавленную стоимость	**5 431 139,95**
Всего по акту	**50 690 639,57**
Погашение аванса	**15 207 191,87**
Итого к оплате	**35 483 447,70**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Руководитель:
_____ Танекенов К. А.

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Карабаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"
_____ Шакиров М. А.

Авторский надзор:
Ген.директор ТОО "BauProjekt"

_____ Неретина Е. А.