типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Стройка : "Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорных башен на 25 м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-8	**15.05.2025**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**48 044 465,39**	**42 896 844,09**							**5 147 621,29**	**48 044 465,39**
Всего к оплате	**48 044 465,39**	**42 896 844,09**							**5 147 621,29**	**48 044 465,39**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Стройка : "Реконструкция водопроводных сетей и трех водонапорных башен на 25 м.куб. села Урумкай Бурабайского района Акмолинской области"

Договор подряда (контракт) : №22-8 от 15.05.2024 года

Акт выполненных работ № 1
за май -октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	11901,82069	334,67	334,67	3983182	3983182		650411	8452009
		НР - 72%; СП - 8%			--	55,20		656981		370687	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	646,4480625	2306,30	--	1490906	--	--	1073452	2769507
		НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	1490906	--		205149	
3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	379,726425	286,01	279,60	108606	106171	--	14359	132802
		НР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	2434	17509		9837	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	6,763575	2306,30	--	15599	--	--	11231	28977

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	15599	--		2146	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,84	3388,01	181,79	155306	8333	91520	57351	229670
		НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	55454	2477		17013	
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
6	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	200,2215597	300,94	289,91	60255	58046	--	10751	76687
		НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	2208	12724		5680	
7	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1051,163189	62,00	--	65172	--		--	70386
		СП - 8%			--	--	--	--		5214	
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
8	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	3045,81	202,78	30458	2027	4898	24193	59023
		НР - 99%; СП - 8%			2353,26	90,44	23533	904		4372	
9	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	10	995,95	--	9960	--	1038	9635	21163
		НР - 108%; СП - 8%			892,17	--	8922	--		1568	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 77м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,139	399682,40	111445,68	55556	15491	425	44108	107637
		НР - 99%; СП - 8%			285180,00	35347,56	39640	4913		7973	
11	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	139,16	1471,63	8,61	204792	1199	22248	179892	415459
		НР - 99%; СП - 8%			1303,14	2,62	181345	365		30775	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01764	352352,00	87857,64	6215	1549	24	5077	12195
		НР - 99%; СП - 8%			263130,00	27576,70	4642	486		903	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (за вычетом 54м, уложенных в футлярах)	км трубопровода	0,019	332890,82	77722,74	6325	1477	16	5243	12494
		НР - 99%; СП - 8%			254310,00	24436,32	4832	464		925	
14	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,32	1471,63	8,61	28432	167	3088	24975	57680
		НР - 99%; СП - 8%			1303,14	2,62	25177	51		4273	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода	0,13916	690620,52	247634,18	96107	34460	115	71681	181211
		НР - 99%; СП - 8%			442170,00	78128,70	61532	10872		13423	
16	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (Футляры)	км трубопровода	0,01932	648374,10	219837,76	12527	4248	15	9495	23784
		НР - 99%; СП - 8%			427720,00	68716,54	8264	1328		1762	
17	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,42412	75145,27	--	257306	--	29296	225730	521679
		НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	228010	--		38643	
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63,25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,81248	68737,54	--	262060	--	8189	251332	554464
		НР - 99%; СП - 8%			66589,50	--	253871	--		41071	
19	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16,8	2305,90	96,66	38739	1624	4916	32647	77097
		НР - 99%; СП - 8%			1916,60	46,32	32199	778		5711	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54,6	1545,77	957,89	84399	52301	--	47616	142576
		НР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	32098	15999		10561	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,168168	1131270,51	535307,03	190243	90021	3148	124975	340435
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	97074	29163		25217	
22	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	т фасонных частей	0,17388	291683,79	15877,58	50718	2761	40605	8203	63635
		НР - 99%; СП - 8%			42281,10	5371,44	7352	934		4714	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ, КРЕСТОВИНА	т фасонных частей	0,0501715	1471509,51	535307,03	73828	26858	18009	37285	120002
		НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	28961	8701		8889	
24	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,016464	702134,12	259147,78	11560	4267	13	8583	21754
		НР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	7280	1390		1611	
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ											
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 63 шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,76	26585,59	10103,54	950667	361290	163885	575282	1648025
		НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	425493	155600		122076	
26	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,640	645,65	1,21	23657	45	5103	14825	41560
		НР - 80%; СП - 8%			505,16	0,59	18509	22		3079	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка колодца. Устройство	м3	12,185	28147,44	1151,21	342977	14027	311150	20997	393092
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	17799	3411		29118	
РАЗДЕЛ .Бурение трех эксплутационных скважин глубиной до 80 метров											
28	Е11-040101-1101 1104-0101-1101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м диам до 219 мм. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группы	м бурения	3	31457,55	5274,18	94373	15822	71719	9437	112115
		НР - 85%; СП - 8%			2277,40	1423,38	6832	4270		8305	
29	Е11-040101-1102 1104-0101-1102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	20	34028,02	7187,79	680560	143756	479290	81739	823283
		НР - 85%; СП - 8%			2875,70	1932,50	57514	38650		60984	
30	Е11-040101-1103 1104-0101-1103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы	м бурения	25	39642,69	9642,85	991067	241071	656874	134029	1215103
		НР - 85%; СП - 8%			3724,90	2582,33	93122	64558		90008	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=119м2											
31	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	119	184,88	149,10	22000	17743	56	10229	34807
		НР - 108%; СП - 8%			35,30	44,29	4201	5270		2578	
32	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	119	224,04	157,38	26661	18728	63	14327	44267
		НР - 108%; СП - 8%			66,14	45,35	7870	5396		3279	
33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	119	2257,94	210,79	268695	25084	240516	6862	297601
		НР - 108%; СП - 8%			26,01	27,38	3095	3258		22045	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	119	2142,37	199,36	254942	23724	228123	6950	282844
		Наружные сети внешнего электроснабжения									
35	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	3	17446,50	1047,95	52340	3144	39572	7739	64886
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	9624	1125		4806	
36	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5887,58	121,86	17663	365	8172	6652	26260
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	9126	112		1945	
37	С1247-204-0663 247-204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	3	2454,00	--	7362	--	7362	--	7951
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
38	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	3393,86	--	10182	--	269	7435	19026
		НР - 75%; СП - 8%			3304,24	--	9913	--		1409	
39	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1511,40	89,01	4534	267	81	3095	8240
		НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	4186	112		610	
		Прокладка кабелей									
40	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	100	253,42	160,78	25342	16078	--	12218	40564
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,05	9264	7705		3005	
41	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	712,58	416,52	71258	41652	11078	23395	102225
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	18528	13965		7572	
42	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	108	359,85	160,44	38864	17327	4862	16160	59426
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	16675	5769		4402	
		ИТОГО по АКТУ									**59 829 435**
		в том числе:	Тенге								
		стоимость оборудования	Тенге								-

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		строительно-монтажные работы	Тенге								59 829 435
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								67 008 966,78
		Итого с учетом скидки субподрядчика	**Тенге**								48 044 465,39
		в том числе НДС	Тенге								*5 147 621*

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"