Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **ТОО "KAPOWER"**

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
Наименование пусковых ком- плексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
							Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А		1		2		3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№136,137);		**305 776,0**		305 776,0		305 776,0				32 762	**305 776,0**
К оплате:											**305 776,0**

Заказчик: ТОО "KAPOWER"

Руководитель _____ Ергешбаев А.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор _____ Ергешбаев С.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "KAPOWER"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№136,137,138);**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 26.11.2024

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 года (месяц, год) на Газопровод среднего давления**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка									
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,101	1 425 526 949 608	475 918 124 777	143978 95910	48067 12602	– –	– –	143978
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	102,01	810 –	– –	82628 –	– –	82628 –	– –	82628
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804 4 599	206 1	9608 9198	412 2	–	–	9608
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	929 –	– –	1858 –	– –	1858 –	– –	1858
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409 –	– –	409 –	– –	409 –	– –	409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							–	238481
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						-	–	238481
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			14 309,0				252 790
		Итого с временными									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		**5%**			**12 640**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									
		Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**7 584**				**265 430**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС		**12 %**			**32 762,00**				**273 014**
		Итого с НДС									**305 776,0**

Заказчик: ТОО "KAPOWER"

Директор Ергешбаев А.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор Ергешбаев С.

Место печати (при наличии)