Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ИСКАКОВ КАЛДЫБЕК КАЛДАРБАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ВК-Регион строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство оздоровительного центра и зона отдыха на Уч.№971, учетный квартал №067, в с/о Биринши Мамыр, Толебийскогорайона, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство оздоровительного центра и зона отдыха на Уч.№971, учетный квартал №067, в с/о Биринши Мамыр, Толебийскогорайона, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8/6** от 03.02.2023г

Акт выполненных работ

за ноябрь_ 2024 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	1172,08	329	329	385614	385614			385614
						0	78	0	91422			
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах обьемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.**	$м^3$	586,04	427	427	250239	250239			250239
						0	124	0	72669			
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	7647,822	46		351800				351800
			Итого по разделу 1: Земляные работы					987653	635853	0	0	987653
								0	164091	0	0	
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	21,208	22846	2286	484518	48481	340983		484518
						4482	428	95054	9077			
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	53,02	43446	4135	2303507	219238	1282713		2303507
						15118	735	801556	38970			
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,5067	363218		1636915		1636915		1636915
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	106,04	6060	15	642602	1590	470182		642602
						1611	3	170830	318			
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	185,57	32368	5979	6006530	1109523	657104		6006530
						22848	1264	4239903	234560			
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	1484,56	8724	548	12951301	813539	2111044		12951301
						6754	114	10026718	169240			
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^3$	2775,36	5772	228	16019378	632782	5295387		16019378
						3636	42	10091209	116565			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2081,52	10542	5967	21943384	12420430	397570		21943384
						4384	1104	9125384	2297998			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5067	363218		1636915		1636915		1636915
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	13,44	21504	12666	289014	170231	15403		289014
						7692	2349	103380	31571			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1424	363218		414940		414940		414940
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					64329004	15415814	14259156	0	64329004
								34654034	2898299	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	2775,36	4487	19	12453040	52732	33304		12453040
						4456	6	12367004	16652			
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	2914,128	5574		16243349		16243349		16243349
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	550	4054	254	2229700	139700	276100		2229700
						3298	107	1813900	58850			
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	550	1502	10	826100	5500	231550		826100
						1071	3	589050	1650			
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	550	1594	10	876700	5500	231550		876700
						1163	3	639650	1650			
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	550	3871	24	2129050	13200	332200		2129050
						3243	8	1783650	4400			
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	13,44	2505	8	33667	108	6222		33667
						2034	2	27337	27			
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	13,44	4752	25	63867	336	8776		63867
						4074	8	54755	108			
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					34855473	217076	17363051	0	34855473
								17275346	83337	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	2775,36	1666	72	4623750	199826	1115695		4623750
						1192	25	3308229	69384			
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2775,36	1016	97	2819766	269210	2223064		2819766
						118	33	327492	91587			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	2775,36	5496	102	15253379	283087	12480794		15253379
						897	30	2489498	83261			
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	2886,3744	10467		30210815		30210815		30210815

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	636,24	533	6	339116	3817	146336		339116
						297	2	188963	1272			
			Итого по разделу 4: Полы					53246826	755940	46176704	0	53246826
								6314182	245504	0	0	
			Раздел 5: Окна									
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	26,88	6699	446	180069	11988	77630		180069
						3365	146	90451	3924			
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	26,88	44864		1205944		1205944		1205944
			Итого по разделу 5: Окна					1386013	11988	1283574	0	1386013
								90451	3924	0	0	
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	10,08	7316	1528	73745	15402	18335		73745
						3969	323	40008	3256			
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	10,08	14911		150303		150303		150303
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	2,94	9215	123	27092	362	4051		27092
						7714	38	22679	112			
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,94	70933		208543		208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					459683	15764	381232	0	459683
								62687	3368	0	0	
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	м^3	1,45	243936	3281	353707	4757	259614		353707
						61611	1001	89336	1451			
35	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м^3	1,23	219230	3281	269653	4035	185191		269653
						65388	1001	80427	1231			
36	36	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	2775,36	7384	46	20493258	127667	9419571		20493258
						3944	8	10946020	22203			
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	3069,54816	6120		18785635		18785635		18785635
			Итого по разделу 7: Кровля					39902253	136459	28650011	0	39902253
								11115783	24885	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м^2	636,24	3362	106	2139039	67441	281854		2139039
						2813	46	1789743	29267			
39	39	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м^2	636,24	518	4	329572	2545	81438		329572
						386	1	245589	636			
			Итого по разделу 8: Фасад					2468611	69986	363292	0	2468611
								2035332	29903	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	153,6	5172	33	794419	5068	426854		794419
						2358	9	362189	1382			
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	секция	960	4005		3844800		3844800		3844800
42	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	975	2853	44	2781675	42900	1363050		2781675
						1411	12	1375725	11700			
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	731,3	687		502403		502403		502403
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	272,95	731		199526		199526		199526
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	50	1624	1	81200	50	1250		81200
						1598	0	79900	0			
46	46	245-S02-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15**	шт.	50	35426		1771300		1771300		1771300
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов**	шт.	50	493		24650		24650		24650
			Итого по разделу 9: Система отопления					9999973	48018	8133833	0	9999973
								1817814	13082	0	0	
			Раздел 10: Вентиляция									
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час**	шт.	5	200168	6496	1000840	32480	77105		1000840
						178251	1490	891255	7450			
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².**	шт.	50	5145	115	257250	5750	22000		257250
						4590	23	229500	1150			
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	50	9445		472250		472250		472250
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м²	360	35577	96	12807720	34560	10451880		12807720
						6448	28	2321280	10080			
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	360	1693	35	609480	12600	164160		609480
						1202	10	432720	3600			
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	м²	414	9498		3932172		3932172		3932172
			Итого по разделу 10: Вентиляция					19079712	85390	15119567	0	19079712
								3874755	22280	0	0	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	15	59625	323	894375	4845	775440		894375
						7606	106	114090	1590			
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм**	Страниц - Ї5		21720		325800		325800		325800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	15	7891		118365		118365		118365
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15	25101	147	376515	2205	264795		376515
						7301	47	109515	705			
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	15	52145		782175		782175		782175
59	59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	100	2803	8	280300	800	3100		280300
						2764	2	276400	200			
60	60	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	250	2899	3	724750	750	3250		724750
						2883	1	720750	250			
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм	м	99,8	1576		157285		157285		157285
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм	м	249,5	558		139221		139221		139221
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					3798786	8600	2569431	0	3798786
								1220755	2745	0	0	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	465	4160	4	1934400	1860	6045		1934400
						4143	1	1926495	465			
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	465	239		111135		111135		111135
65	65	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	465	1677	186	779805	86490	214830		779805
						1029	59	478485	27435			
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	511,5	354		181071		181071		181071
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					3006411	88350	513081	0	3006411
								2404980	27900	0	0	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	425	4160	4	1768000	1700	5525		1768000
						4143	1	1760775	425			
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	425	239		101575		101575		101575
69	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	425	1677	186	712725	79050	196350		712725
						1029	59	437325	25075			
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	467,5	166		77605		77605		77605
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					2659905	80750	381055	0	2659905
								2198100	25500	0	0	
			Раздел 14: Электрооборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								9577490	184640	0	0	
			ИТОГО по акту								0	272090000
			НДС	12%								32650800
			ИТОГО с НДС									304740800

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ВК-Регион строй»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Искаков К.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Абдраимов И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) авторского надзора: Өмірзақ Т.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ециализация аттестата), п

Ме