Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района" БИН 131140016593, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Щеткебулак, 1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей села Сенокосное Осакаровского района".

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 11	14.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей села Сенокосное Осакаровского района"	72 721 196,00	64 929 639,29							7 791 556,71	72 721 196,00
Аванс 30 %	21 816 358,80	19 478 891,79							2 337 467,01	21 816 358,80
Гарантийный взнос 5%	3 636 059,80	3 246 481,96							389 577,84	3 636 059,80
Итого к оплате	**47 268 777,40**	**42 204 265,54**							**5 064 511,86**	**47 268 777,40**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор_____Кабдракманова А. Е.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района" БИН 131140016593

Руководитель _____ Тихомиров В. Н.

Эксперт технического надзора

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

ИИН 611209301470. KZ09MTD00016951 от 27.06.2019 года

Эксперт _____ Шеко К. У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района" БИН 131140016593, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Щеткебулак, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254, Павлодарская область, район Аққулы, с.Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей села Сенокосное Осакаровского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10** от **14.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
1	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент кзатратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12354	389,14	389,14	4807435,28	4807435,85		653595,74	5897913,39	
						0,00	73,48	0,00	907772,05		436882,37		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок свыкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	388	4410,43	0,00	1711247,79	0,00		1232098,41	3178813,60	
						4410,43	0,00	1711247,79	0,00		235467,40		
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструментыгрунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	846	1141,27	0,00	965515,51	0,00		695171,12	1793541,31	
						1141,27	0,00	965515,51	0,00		132854,68		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	11158	36,71	36,71	409610,06	409610,06		118337,46	570183,50	
						0,00	14,73	0,00	164357,36		42235,98		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11158	177,70	80,93	1982776,41	903017,10		1099661,19	3329032,38	
						96,77	40,11	1079759,88	447547,55		246594,78		
6	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основании	294	3401,36	180,98	999999,58	53207,40	594732,67	364104,70	1473232,53	
						1197,48	53,48	352058,77	15722,77		109128,25		
7	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,94	397868,37	110903,65	1169732,89	326057,00	13802,60	923348,42	2260527,87	
						282270,00	34966,52	829874,02	102801,76		167446,56		
8	11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2970	1590,00		4722300,00		4722300,00		5100084,21	
											377784,21		
9	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,897	330373,12	77345,04	626718,05	146723,34	2490,74	518125,39	1236431,09	
						251715,00	24172,59	477503,48	45855,17		91587,65		
10	13	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1915,97	115,00		220336,80		220336,80		237963,63	
											17626,83		
11	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2285,61	95,97	22856,25	959,37	2926,25	19234,38	45458,13	
						1897,00	45,84	18970,00	458,12		3367,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	28962,00		289620,00		289620,00	23169,38	312789,38	
13	42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахмокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,51	50337,17 20224,50	10154,40 4325,97	1888147,00 758621,00	380891,00 162267,00	748635,00	911679,00 223986,00	3023812,00	
14	43	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	22	35133,00		772926,00		1545852,00	61834,00	834760,00	
15	44	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	22	21376,00		470272,00		940544,00	37622,00	507894,00	
16	45	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	44	29754,00		1309176,00		2618352,00	104734,00	1413910,00	
17	46	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	22	31004,00		682088,00		1364176,00	54567,00	736655,00	
18	47	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	7677,00		168894,00		337788,00	13512,00	182406,00	
19	48	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	7610,00		167420,00		334840,00	13394,00	180814,00	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					23387071,62 6193550,45	7027901,12 1846781,78	13736396,06 0,00	6535355,81 2393794,59	32316222,02	
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ										
20	101	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,395	50337,17 20224,50	10154,40 4325,97	1630673,00 655173,00	328952,00 140140,00	646548,00	787359,00 193443,00	2611475,00	
21	102	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	19	35133,00		667527,00		1335054,00	53402,00	720929,00	
22	103	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/Б	шт.	19	29754,00		565326,00		1130652,00	45226,00	610552,00	
23	104	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	29754,00		565326,00		1130652,00	45226,00	610552,00	
24	105	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	19	21376,00		406144,00		812288,00	32492,00	438636,00	
25	106	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	31004,00		589076,00		1178152,00	47126,00	636202,00	
26	107	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	7677,00		145863,00		291726,00	11669,00	157532,00	
27	108	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19	7610,00		144590,00		289180,00	11567,00	156157,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					4714525,00 655173,00	328952,00 140140,00	6814252,00 0,00	787359,00 440151,00	5942035,00	
			Раздел 3: КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1										

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	266	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112,6	2282,28	0,00	256985,00	0,00		185029,00	477375,00	
						2282,28	0,00	256985,00	0,00		35361,00		
29	267	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	278,2	992,41	0,00	276088,00	0,00		198784,00	512862,00	
						992,41	0,00	276088,00	0,00		37990,00		
30	268	1101-0206-0501 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м3 грунта	2499,46	6517,58	6517,58	16290430,00	16290431,00		1450811,00	19160540,00	
						0,00	806,18	0,00	2015015,00		1419299,00		
31	269	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 м3	м3 грунта	207,89	381,60	381,60	79331,00	79331,00		9352,00	95778,00	
						0,00	62,48	0,00	12989,00		7095,00		
32	270	412-102-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 4 км	т-км	1496,808	65,00		97293,00				105076,00	
											7783,00		
33	271	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	69,6	226,67	226,67	15776,00	15776,00		1958,00	19153,00	
						0,00	39,08	0,00	2720,00		1419,00		
34	272	1101-0101-0251 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	501,2766	187,84	187,84	94160,00	94159,00		8871,00	111273,00	
						0,00	24,58	0,00	12321,00		8242,00		
35	273	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,5034	2282,28	0,00	35383,00	0,00		25476,00	65728,00	
						2282,28	0,00	35383,00	0,00		4869,00		
36	274	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	387,585	19,29	19,29	7477,00	7477,00		2316,00	10576,00	
						0,00	8,30	0,00	3217,00		783,00		
37	275	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,517	992,41	0,00	76929,00	0,00		55389,00	142903,00	
						992,41	0,00	76929,00	0,00		10585,00		
38	276	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	516,78	177,70	80,93	91832,00	41823,00		50931,00	154184,00	
						96,77	40,11	50009,00	20728,00		11421,00		
39	277	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	11,6	3401,36	180,98	39456,00	2099,00	23466,00	14366,00	58128,00	
						1197,48	53,48	13891,00	620,00		4306,00		
40	278	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,116	397868,37	110903,65	46153,00	12865,00	545,00	36431,00	89191,00	
						282270,00	34966,52	32743,00	4056,00		6607,00		
41	279	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	117,16	1590,00		186284,00		186284,00		201187,00	
											14903,00		
42	281	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахмокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	50337,17	10154,40	171650,00	34627,00	68058,00	82880,00	274892,00	
						20224,50	4325,97	68966,00	14752,00		20362,00		
43	282	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	35133,00		70266,00		140532,00		75887,00	
											5621,00		
44	283	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21376,00		42752,00		85504,00		46172,00	
											3420,00		
45	284	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29754,00		119016,00		238032,00		128537,00	
											9521,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	285	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	31004,00		62008,00		124016,00	4961,00	66969,00	
47	286	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7677,00		15354,00		30708,00	1228,00	16582,00	
48	287	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7610,00		15220,00		30440,00	1218,00	16438,00	
49	288	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00		37870,00		37870,00	3030,00	40900,00	
50	289	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2285,61 1897,00	95,97 45,84	2286,00 1897,00	96,00 46,00	293,00	1923,00 337,00	4546,00	
51	290	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00		28962,00		28962,00	2317,00	31279,00	
52	291	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1378,98 1192,40	31,99 15,28	1379,00 1192,00	32,00 15,00	155,00	1196,00 206,00	2781,00	
53	292	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00		12865,00		12865,00	1029,00	13894,00	
54	293	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	644,46 584,64	38,70 0,00	3867,00 3508,00	232,00 0,00	127,00	3473,00 587,00	7927,00	
55	294	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец свободные приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	3615,00		21690,00		21690,00	1735,00	23425,00	
56	295	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1534,58 581,67	952,91 289,85	3069,00 1163,00	1906,00 580,00		1726,00 384,00	5179,00	
57	296	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401,00		5604,00		5604,00	448,00	6052,00	
58	297	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00		3208,00		3208,00	257,00	3465,00	
59	298	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-300 мм. Установка/гильзы/	т фасонных частей	0,3723	743468,52 269847,90	461141,10 140725,27	276793,33 100464,33	171682,67 52392,00	4646,00	151327,67 34249,67	462370,67	
60	299	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	9,2	3280,00		30176,00		30176,00	2414,00	32590,00	
61	300	241-201-1001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,3 мм	м	15,7	350,00		5495,00		5495,00	439,67	5934,67	
62	301	241-215-0133 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	шт.	14	1503,00		21042,00		21042,00	1683,39	22725,39	
63	302	241-219-0102 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 25 мм	шт.	14	91,00		1274,00		1274,00	101,92	1375,92	
64	303	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	5465,00		76510,00		76510,00	6120,76	82630,76	
65	304	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4	18534,17 1678,97	16855,20 1359,01	74137,00 6716,00	67421,00 5436,00		12030,00 6893,00	93060,00	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	305	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	90.2	7126.14	3575.81	642778.00	322539.00	248848.00	141063.00	846548.00	
						791.48	788.21	71391.00	71097.00		62707.00		
			Итого по разделу 3: КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1					19338848.33	17142496.67	1426350.00	2435332.67	23516114.41	
								997325.33	2215984.00	0.00	1741933.41		
			ИТОГО по акту					47440444.95	24499349.79	21976998.06	9758047.48	61774371.43	
								7846048.78	4202905.78	0.00	4575879.00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0.00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по АКТУ:									61774371	
			временные здания и сооружения 3,3 %									2038554	
			Итого с временными									63812926	
			Непредвиденные затраты 2 %									1276259	
			Итого с непредвиденными затратами									65089184	
			в том числе на 2022 год -100%, К=1,0500514									68346989	
			Итого с затратами в текущих ценах									68346989	
			Итого с понижающим К=0,95	0.95								64929640	
			Налог на добавленную стоимость	12%								7791557	
			Итого с НДС									72721196	
			Всего стоимость строительства									72721196	

Сдал (Подрядчик)

ТОО Спецстрой Групп ЛТД, БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдрахманова Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акгем-Строй"
ИИН 611209301470, KZ00VJE00044741, 01.03.2018 г. МЮ РК
Эксперт Шерон К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Осакаровского района" БИН 131140016593
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тихомиров В. Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Эксперт авторского надзора Оркен А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)