Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **ТОО "KazStroyCapital LTD"**

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ____декабрь 2024 ___ года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области" уч.№182, 183»	**202 214,0**	202 214,0	202 214,0				21 666	**202 214,0**
К оплате:								**202 214,0**

Заказчик: ТОО "KazStroyCapital LTD"

Директор KazStroyCapital LTD Дербіс Т.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор Ергешбаев С.К.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "KazStroyCapital LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области" уч.№182, 183»**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 26.11.2024

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на Газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка											
8	У6301-0105-0402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 63-75	км	0,065	1 425 526	475 918	92659	30935	--	--	92659
					949 608	124 777	61725	8111		--	
9	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	65,65	810	--	53177	--	53177	--	53177
					--	--	--	--		--	
10	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 804	206	9608	412	--	--	9608
					4 599	1	9198	2		--	
11	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	929	--	1858	--	1858	--	1858
					--	--	--	--		--	
12	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409	--	409	--	409	--	409
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							--	157711
									0	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								157711
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%			9 463,0				
		Итого с временными									167 174

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		**5%**			**8 359**				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**175 533**
		Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**5 015**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**180 548**
		НДС		**12 %**			**21 666,00**				
		Итого с НДС									**202 214,0**

Заказчик: ТОО "KazStroyCapital LTD"

Директор Дербіс Т.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор Ергешбаев С.К

Место печати (при наличии)