Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«16» сентября **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Республика Казахстан,121207,г. Экибастуз, улица Абая, дом 72,кв. 184, БИН: 081240018254

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Кабдрахмановой А.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» Республика Казахстан, Алматинская область,Жамбылский район,Карасуский с.о. с.Енбекшиарал**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» Руководитель **Абсейтов К.Б.** БИН: 050240008665, Алматинская обл, Жамбылский район, с.Узунагаш,АБАЙ,56,+77025555062

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Павлодар-Құрылыс» ГСЛ № 21020608 от 18.06.2021 г. в лице директора Жунусова Б.Л. БИН 150140012343

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Ertis Invest» ГСЛ № 21034518 от 30.12.2021 г. в лице директора Кабдрахманова А.А. БИН 160740012317

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «Жолашар Строительство» ГСЛ №23001847 от 20.01.23 г. в лице директора Анапьянова М.Н. БИН 161140018585

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Astana Building Construction» ГСЛ № 07596 от 03.04.23 г. в лице директора Калиева Н.С. БИН 011040012463

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «Rose Group» ГСЛ № 0028065 от 13.04.23 г. в лице директора Кабдрахмановой А.Н. БИН 090140003132

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

ТОО «Фирма «Нұр Капитал» ГСЛ № 17-ГСЛ002372 от 07.04.23 г. в лице директора Кабдыкаримова М.С. БИН 100 440006678

ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ГСЛ № 09837 от 30.03.23 г. в лице директора Ертаева А.А. БИН 120240019399

ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007» ГСЛ № 08753 от 07.03.23 г. в лице директора Амренова А.С. БИН 071040020762
ТОО «ТабысСтройПроект» ГСЛ № 0786248 от 15.03.23 г. в лице директора Алимбаева Т.Б. БИН 100540017101
ТОО «Велс Comp» ГСЛ № 001161 от 28.03.23 г. в лице директора Кабышева А.Ж. БИН 120840000489

ТОО «Щебер» ГСЛ № 17-ГСЛ001359 от 17.04.23 г. в лице директора Шапуовой Т.К. БИН 950540001746
ТОО «NamysStroi-Group» ГСЛ № 17018486 от 27.10.2017 г. в лице директора Жаншуакова Е.М. БИН 030640012565
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
ТОО «KMD CONSTRUCTION» ГСЛ № 21017226 от 06.05.2021 г. в лице директора Конакбаева М.Д. БИН 201140025994
ТОО «Ertis Art Servis» ГСЛ № 23001280от 16.01.2023 г. в лице директора Мажит К.БИН 990740013427
ТОО «ГРЭССТРОЙ» ГСЛ № 14005806 от 25.04.2014 г. в лице директора Тутулкулова А.М. БИН 990140005662

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» РП № 08-2020, Протокол № 1 от 02 июня 2023 г. Заключение экспертизы . Корректировка.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» утвержден приказом № 62 Б-Н/К от 21.06.2021 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей поселка	мп	18093,00		17024,00	
ПЭ100SDR17-160x9,5 мм	мп	3222,00		2955,00	
ПЭ100SDR17-140x8,3 мм	мп	809,00		807,00	
ПЭ100SDR17-125x7,4 мм	мп	4787,00		4816,00	
ПЭ100SDR17-110x6,6 мм	мп	7550,00		7188,00	
ПЭ100SDR17-63x3,8 мм	мп	1725,00		1258,00	
Водопроводные колодцы ф 1500 мм	шт	235		231	

Водопроводные колодцы ф 2000 мм	шт	45		18	
Пожарные гидранты	шт	61		61	
Внутриплощадочные сети головного водозабора	мп	168		168	
Водопроводные колодцы	шт	6		7	
Резервуары чистой воды V=300 м3	шт	2		2	
Насосная станция 1-го подьема	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Скважины Н=150 м	шт	2		2	
КПП	шт	1		1	
ДГУ	компл	1		1	
КТПН 160 -10-0,4	компл	1		1	
Ограждение из ж/бетонных панелей	мп	340,50		345,00	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На площадке головного водозабора расположены резервуары чистой воды объемом 300 м3 каждый, согласно Типового проекта ,ТПРК300РВ9С(IIIВ)-2/3-2013 скважины №7231 и №7231а, глубиной 150 мп, с погруженными насосами ЭЦВ 8-25-70 (2 шт), где 1 рабочий , 1

резервный, насосная станция 2-го подъема с расположенной внутри комплектной насосной станицей хоз-питьевого и противопожарного назначения.
Территория головного водозабора ограждена забором из ж/бетонных панелей серии Б5В с устройством колючей проволоки типа М11. Водопроводные сети поселка приняты кольцевые с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающие 200 м из ПЭ труб. Минимальная глубина заложения трубопроводов -2,00 м. колодцы на сетях приняты из железобетонных колец. Для разбора воды населением из системы водоснабжения предусмотрены водоразборные колодцы с узлами на 6,5,4,3,2 абонентов. Предусмотрена гидроизоляция железобетонных колодцев , при пересечении трубопроводов через автодороги, проложено методом ГНБ. Насосные станции 1-го подъема приняты из железобетонных колодцев диаметром 1500 мм, по ТП 901-2-0145с.86. Насосная станция 2-го подъема принята монолитная (подвальная часть) на отм.+0,000 кирпичная кладка с облицовкой панелей из термоплит с утеплителем толщиной 50мм.фундаменты под стены – ленточные монолитные из бетона марки В15 с конструктивным армированием по подощве сетками. Оконные блоки – из профилей ПВХ, двери- деревянные, кровля- мягкая рулонная. Полы- керамическая плитка цоколь- штукатурка цементно-песчаным раствором, отмостка вокруг здания – из бетона марки В 7.5.
КПП – из кирпича КР-р по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012. Фундаменты – ленточные монолитные из бетона марки В15. Окна- ПВХ, двери-металлические, полы – линолеум, кровля- из профнастила по деревянным стропилам. Отмостка – бетонная, внутренняя отделка – обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска на 2 раза.
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ – 261 мп, общая протяженность КЛ-0,4кВ – 454 мп, учет электроэнергии осуществляется через счетчики , установленные на щите 0,4 кВ КТПГ-160-10-0,4кВ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «24» апреля 2023 г.
месяц, год
окончание работ: «29 » ноября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 7 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев
фактически: 8месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)
_____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области»**
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», руководитель **Кабдрахманова А.Е.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
подпись, дата

место для печати