Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** БИН 050540009941

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** **БИН 901240000314**

Найменование объект: Строительства логистического центра около индустриальной зоны по трассе Балтакол г. Туркестан, ЮКО (инфраструктура электоснабжение, газоснабжение, водоснабжение).

Акт выполненных работ №1 2017

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат,Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживающих	
				зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	16,2	28,89	27,85	468	451	149	0,01	—
				1,04	8,44	17	137	97	0,03	1
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,6	134,10	--	1690,00	—	1909	0,97	12
				134,10	--	1690,00	—	113	--	—
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПРОСЕЯННОГО ГРУНТА м3	3,6	134,10	--	483	--	546	0,97	3
				134,10	--	483	—	113	--	—
4	ЦО108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	90	36,70	27,80	3363	2502	1342	0,06	5
				8,80	6,90	792	621	95	0,04	4
5	ЦО108-143-1	Покрытия кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	90	32,40	23,70	2916	2133	1240	0,06	5
				8,60	5,90	774	531	95	0,03	3
6	С143006-7 Изм.и доп.вып.25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250х12х65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт	0,36	6616,00	--	2382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10КВ/в3 провода при 10 опорах на 1/км/в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35мм2 1 км	0,2016667	23548,15	15193,00	4749,00	3064,00	2366,00	42,30	9,00
				7380,00	3795,17	1488,00	765,00	105,00	14,12	3,00
8	С1515607-938 Изм. И доп. Вып.25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 52373-2005 км	0,605	8493,00	--	51383,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	ЦО108-141-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытия масса 1 м до 1 кг. М	95	26,40	3,10	2508,00	295,00	1709,00	0,11	10,00
				19,10	0,50	1813,00	47,00	95,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151601-486 Изм. И	Кабель силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,095	150616,00	--	1439,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбетоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан-км	0,003	296131,58	--	888,00	--	91,00	175,00	1,00
				27450,00	--	12,00	--	110,00	--	--
12	ЦО108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кбеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2 шт	2	509,40	7,00	1019,00	14,00	818,00	2,00	4,00
				428,00	2,30	856,00	5,00	95,00	0,01	--
13	С151610-56 Изм.и доп.вып 5. СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминивыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25 комплект	2	3510,00	--	7020,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге				80308				1837
	РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ СЕТИ ВОДОБСНАБЖЕНИЯ									
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекций трубопроводов диам. 100 мм	0,0020422	8287,75	--	17,00	--	21,00	51,50	--
				8032,50	--	16,00	--	130,00	--	--
15	С143018-40 Изм. И	Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦо1-1 шт/	10	281,37	--	2814,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный лгкий, ГОСТ 3634-79	10	2657,00	--	26570,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-267 Изм. И	Стремянка С-3	0,1708	110909,00	--	18943,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				48327				1837
	РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)									
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,019	78005,00	36133,62	1482,00	687,00	1271,00	247,00	5,00
				41850,00	9612,90	795,00	183,00	130,00	37,30	1,00
19	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып. 15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,011	104354,76	54237,13	1482,00	597,00	921,00	296,00	3,00
				49950,00	14426,10	549,00	159,00	130,00	56,71	1,00
20	С130804-1230 Изм. и доп.вып. 14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газобразного топливо РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	19,19	1468,00	--	28171,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-1235 Изм. и доп.вып. 14 СН РК	Труба полиэтиленовая для подачи газобразного топливо РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004	11,11	4494,00	--	49928,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-47-1	Протаскивание и футляр стальных труб. Диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349,00	8,00	5735,00	0,84	25,00
				146,93	0,11	4408,00	3,00	130,00	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				88412				1837
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				217047				
	Временные здания и сооружения,2,9%	Тенге				6511				
	Итого с временными	Тенге				223558				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимным удорожаниями,0,91%	Тенге				2034				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге				894				
		Итого с затратами на выслугу лет,1%	Тенге				2236				
		Итого с прочими	Тенге				228723				
		Пересчет в текущих ценах,К-2,73677..	Тенге				625961				
		Налоги,сборы,обязательными платежи,2%	Тенге				12519				
		Всего с налогами,сборами, обязательными платежами	Тенге				638480				
		Налог на добавленную стоймость 12%	Тенге				76618				
		Итого с НДС	Тенге				715 098				

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АГАТ"

Карсыбаев А.К.