Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс "**

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**

Объект : **Газопровод среднего давления**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 гада года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
Наименование пусковых ком- плексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего		
					Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат				
А		1	2	3	4	5	6	7	8		
Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№308;		**155 596,0**	155 596,0	155 596,0				16 671	**155 596,0**		
К оплате:									**155 596,0**		

Заказчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор _____ Еримбетов Г.К

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директор _____ Ергешбаев С.К.

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ЛидерСтройАльянс "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AIM company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке микрорайона Самал-3 в селе Темирлан Ордабасинского района,Туркестанской области" уч.№308;**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 26.11.2024

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 гада** (месяц, год) на **Газопровод среднего давления**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опозновательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5										
33	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/	$м^3$	0,054		54 362 22 791	4 439 897	2936 1231	239 48	1466	-- --	2936
34	У6201-0801-0301 6201-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	1		6 293 3 299	2 711 834	6293 3299	2711 834	283	-- --	6293
35	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		7 002 --	-- --	7002 --	-- --	7002	-- --	7002
36	У6201-0802-0201 6201-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1		3 926 3 626	-- --	3926 3626	-- --	300	-- --	3926
37	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,000923		354 405 --	-- --	327 --	-- --	327	-- --	327
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-8) -1шт.										
38	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	1		25 375 16 745	6 474 1 804	25375 16745	6474 1804	2156	-- --	25375
39	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,01143		449 705 --	-- --	5140 --	-- --	5140	-- --	5140

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0063		1 183 000 --	-- --	7453 --	-- --	7453	-- --	7453
41	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001121		954 056 --	-- --	107 --	-- --	107	-- --	107
42	У6401-0201-1201 6401-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,02		1 837 1 332	479 148	37 27	10 3	--	-- --	37
43	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,02		1 698 --	-- --	34 --	-- --	34	-- --	34
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,015		49 987 19 980	2 815 836	750 300	43 13	407	-- --	750
45	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,06		11 213 4 944	455 108	673 297	27 6	349	-- --	673
46	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	0,5		161 --	-- --	81 --	-- --	81	-- --	81
47	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,001		28 215 5 839	2 793 557	28 6	3 1	19	-- --	28
48	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,2		22 784 13 770	3 090 904	4557 2754	618 181	1185	-- --	4557
49	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	$м^2$ покрытия	2		8 884 2 466	914 230	17768 4932	1828 460	11008	-- --	17768
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе -1шт.										
50	У6303-0207-0201 6303-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	1		26 486 16 745	6 474 1 804	26486 16745	6474 1804	3267	-- --	26486

№ п/п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,00667		449 705	--	3000	--	3000	--	3000
						--	--	--	--		--	
52	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043		954 056	--	41	--	41	--	41
						--	--	--	--		--	
53	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1		670	--	670	--	670	--	670
						--	--	--	--		--	
54	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,014		49 987	2 815	700	40	380	--	700
						19 980	836	280	12		--	
55	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,1		44 943	17	4494	2	2806	--	4494
						16 856	--	1686	--		--	
56	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. Прокладка опознавательной ленты,применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3,к стоимости эксплуатации машин - 0,3.	км	0,007		85 659	48 758	600	341	--	--	600
						36 901	9 975	258	70		--	
57	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	7		18	--	126	--	126	--	126
						--	--	--	--		--	
58	У6125-0701-0301 6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,007		215 772	83 468	1510	584	--	--	1510
						132 304	22 579	926	158		--	
59	С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	7		177	--	1239	--	1239	--	1239
						--	--	--	--		--	
		Итого по суммарной смете					--					121 353,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		6%				7 281,0				
		Итого с временными										128 634
		Сметная прибыль		5%				6 432				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки										135 066
		Непредвиденные работы и затраты		3%				3 859				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										138 925

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**138 925**
		НДС		**12 %**				**16 671,00**				
		Итого с НДС										**155 596,0**

Заказчик: ТОО "ЛидерСтройАльянс"

Директор Ергешбаев С.К.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "AIM company"

Директора Ергешбаев С.К.

Место печати (при наличии)