Тапсырыс беруші: "Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-і **форма 3**

Инженер: "ADI SAN" ЖШС

Мердігер: « ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Нысан: Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданының Луговой ауылында спорт кешенін салу

Келісім шарт: №33 05.05.2021жылғы келісім шартқа қосымша келісім №1 15.07.2021ж.

2021 жылғы Қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы

27.09.2021ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№33 келісім шарт	05.05.2021ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім	15.07.2021ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ҚҚС -сыз	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Жамбыл облысы Т. Рысқұлов ауданының Луговой ауылында спорт кешенін салу	85 797 704	60 601 738						7 272 209	67 873 946
Аванс ұстап қалу 30%	25 739 311								20 362 184
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**60 058 393**	**42 421 216**						**5 090 546**	**47 511 762**

Тапсырыс беруші:
«Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ-ң басшысы м.у.а.

_____ **Сәлімов С.**

"____" _____2021 жыл

Инженер:

"ADI SAN"

ЖШС директоры:

_____ **Балмагамбетов А.Б.**

"____" _____2021 жыл

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация"

ЖШС директоры:

_____ **Карсыбаев С.К.**

"____" _____2021 жыл

Наименование стройки - Строительство спортивного комплекса в а.Луговой р. Т.Рыскулова Жамбылской области
Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор № 23 от 03.03.2021 г.

Наименование стройки - «Строительство спортивного комплекса в а. Луговое района Т. Рыскулова Жамбылской области»

А К Т № 2

выполненных работ за сентябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
			м2 покрытия	251	1151,86	298,87	289116	75016	80358	149100	473273
		НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	133742	24875		35057	
2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
			м3	17,16	27026,89	1909,37	463781	32765	312974	114012	624017
		НР - 91%; СП - 8%			6878,90	422,26	118042	7246		46223	
3	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	68,2	24599,83	1584,91	1677709	108091	1218132	341614	2180868
		НР - 91%; СП - 8%			5153,75	350,65	351486	23914		161546	
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	3,0636	246529,00	--	755266	--	755266	--	815688
		СП - 8%			--	--	--	--		60421	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08714	234691,00	--	20451	--	20451	--	22087
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	2,03856	725133,39	1305,39	1478228	2661	1334747	129166	1735986
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	140820	1121		128592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство									
			м3	77,68	23842,32	1988,87	1852071	154495	1376260	320959	2346872
		НР - 91%; СП - 8%			4136,40	404,04	321316	31386		173842	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	2,86512	246529,00	--	706335	--	706335	--	762842
		СП - 8%			--	--	--	--		56507	
9	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0302	266090,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,2552	725133,39	1305,39	185054	333	167092	16170	217322
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	17629	140		16098	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство									
			м3	37,15	19510,12	1334,27	724801	49568	559365	115419	907438
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	115868	10966		67218	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	253	863,50	19,64	218465	4970	145002	64309	305395
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	68493	656		22622	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом									
			м2 поверхности	48	1048,33	10,78	50320	517	29908	18733	74578
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	19895	249		5524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8429633	428416	6713926	1269482	10475045
							1287290	100553	--	775929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8429633				
	Материалы		Тенге				2598576				
	Всего заработная плата		Тенге					1387843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1490088				
	Местные материалы		Тенге				2625264				
		Накладные расходы	Тенге				1269481				
		Сметная прибыль	Тенге				775929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10475044				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					1387843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10475044				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					1387843			

РАЗДЕЛ 2.Каркас и кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж									
			т конструкций	11,425	24916,26	11340,63	284668	129567	25524	114056	430623
		НР - 69%; СП - 8%			11341,55	3126,64	129577	35722		31898	
15	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели фахверка. Монтаж									
			т конструкций	12,015	62019,23	20902,19	745161	251140	76961	323850	1154532
		НР - 69%; СП - 8%			34711,60	4351,87	417060	52288		85521	
16	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)									
			т	15,0592	481525,00	--	7251381	--	7251381	--	7831492
		СП - 8%			--	--	--	--		580111	
17	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
			т	14,3	490784,00	--	7018211	--	7018211	--	7579668
		СП - 8%			--	--	--	--		561457	
18	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны масса 1 м до 0,075 т									
			т	23,764	487077,00	--	11574898	--	11574898	--	12500890
		СП - 8%			--	--	--	--		925992	
19	2106-0408-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка									
			т	24,9912	462238,00	--	11551882	--	11551882	--	12476033
		СП - 8%			--	--	--	--		924151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38426202	380707	37498857	437906	41973238
							546637	88010	--	3109130	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38426202				
	Материалы		Тенге				102486				
	Всего заработная плата		Тенге					634647			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37396373				
		Накладные расходы	Тенге				437906				
		Сметная прибыль	Тенге				3109129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				41973237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					634647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41973237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					634647			

РАЗДЕЛ 3. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-63/10/0,4кВ

20	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы									
			подстанция	1	11359,18	6616,18	11359	6616	1359	5313	18006
		НР - 80%; СП - 8%			3384,00	3257,60	3384	3258		1334	
21	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы									
			подстанция	1	35670,08	9032,61	35670	9033	10653	15304	55052
		НР - 80%; СП - 8%			15984,10	3146,28	15984	3146		4078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, и сполнение по выводу - кабельный									
			шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
					--	--	--	--	1039559	--	
23	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	586380,00	--	586380	--		--	586380
					--	--	--	--	586380	--	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления									
			м3 грунта	38	1613,92	--	61329	--	--	44157	113925
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	61329	--		8439	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	38	841,75	--	31987	--	--	23030	59418
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	31987	--		4401	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм									
			шт	8	3217,54	157,10	25740	1257	17455	5314	33539
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	7028	353		2484	
27	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм									
			м	105	458,86	16,76	48181	1760	25337	15514	68790
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	21084	463		5096	
28	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92									
			шт.	4	21558,00	--	86232	--	86232	--	93131
		СП - 8%			--	--	--	--		6899	
29	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции разные									
			1000кг	0,0682	706734,67	16593,88	48199	1132	42471	3578	55920
		НР - 72%; СП - 8%			67392,00	5477,52	4596	374		4142	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56	15881,85	1091,24	8894	611	7597	744	10409
		НР - 91%, СП - 8%			1225,80	234,96	686	132		771	
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,2	5574,68	1711,58	1115	342	604	291	1519
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	169	144		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5	5749,48	1711,58	2875	856	1596	728	3891
		НР - 93%, СП - 8%			845,75	720,08	423	360		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1987520	21606	193304	113973	2139539
							146670	8228	1625939	38044	
	Стоимость оборудования		Тенге				1625939				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1625939				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122120				
	Материалы		Тенге				85264				
	Всего заработная плата		Тенге					33897			
		Накладные расходы	Тенге				24406				
		Сметная прибыль	Тенге				11722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				158248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33897			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239460				
	Материалы		Тенге				21808				
	Всего заработная плата		Тенге					121002			
	Местные материалы		Тенге				86232				
		Накладные расходы	Тенге				89569				
		Сметная прибыль	Тенге				26322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				355351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					121002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2139538				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				54587822				
		В том числе оборудование	Тенге				1625939				
		Временные здания и сооружения- 2,9%	Тенге				1535895				
		Итого:	Тенге				56123717				
		Зимнее удорожание- 0,9%	Тенге				490480				
		Итого:	Тенге				56614197				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1099765				
		Итого:	Тенге				57713962				
		Пересчет в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				60601738				
		НДС-12%	Тенге				7272209				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**67 873 946**				

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рысқулова"

ИО Руководителя _____ Салимов С.

Технический надзор
ТОО "ADI SAN"

Директор _____ Балмагамбетов А.Б.

Подрядчик
ТОО "ХМСУ Шымкент мелиорация"

Руководитель _____ Карсыбаев С.К.