Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

форма

# Декларация о соответствии

"___" __2021_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» Туркестанская область Казыгуртский район, улица Конаева № 89, БИН/ИИН 050440009941**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Карсыбаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство спортивного комплекса в а. Луговой р. Т. Рыскулова, Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», в а. Луговой р. Т.Рыскулова, Жамбылской области, руководитель Бағылбеков Е.,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

**ТОО «Агат»** БИН/ИИН 901240000314 г.Шымкент мкр. Шугыла №9
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Тараз-Технопроект» № АС-КЖ-ГП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова», в а. Луговой р. Т.Рыскулова, Жамбылской области**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка | м2 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Площадь застройки | м2 | 1582,1 | 1582,1 | 1582,1 | 1582,1 |
| Общая площадь | м2 | 1486,07 | 1486,07 | 1486,07 | 1486,07 |
| Строительной обьем | м3 | 12323,25 | 12323,25 | 12323,25 | 12323,25 |
| Этажность | Этаж | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Площадь покрытия | м2 | 1203,31 | 1203,31 | 1203,31 | 1203,31 |
| Площадь озеленения | м2 | 1467,27 | 1467,27 | 1467,27 | 1467,27 |
| Прочая площадь (отмостка,бордюры поребики) | м2 | 145,91 | 145,91 | 145,91 | 145,91 |
| Срок продолжительности стрительства | Месяц | 8,5 | 8,5 | 7 | 7 |
| Общая стоимость | тг | 353667,015 | 353667,015 | 353667,015 | 353667,015 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

**Здания спортзала одноэтажное в плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 24,00х49,65 м.**

**Между осями 7-10 имеется внутренняя этажерка 2-х этажная,высота 1-го этажа 2,68 м, высота 2-го этажа -5,32 м. Высота здания составляет-8,0м. До низа фермы. Общая высота10,700 м. Проектируемое здание относится к классу-ЛМК. По периметру здания предусмотрено устройство отмостки шириной 750мм из бетона В10 толщиной 50мм. Между осями 1-8 и А-д размещен спортзал. В осях 7-10 и А-Д на первом этаже размещены раздевалки,инвентарная,с/узлы для посетителей. На втором этаже борцовский зал.**

**-Фундамент-Фундаменты под стойки каркаса столбчатые из бетона калсс В-15.**

**Фундаментные балки монолитнве из бетона класс В-15.**

**-каркас запроектирован в виде рамного каркаса (из металлопроката) с жесткими узлами.**

**-Каркас здания состит из следующих конструктивных элементов.**

**а) Стойки основные-из прокатных двутавтровых балок с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С345-4.**

**б) Стойки фахверковые-из швеллеров сатльных горячекатанных с уклоном внутренних полок ГОСТ 8240-97 и из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003, из стали С245**

**в) Ригелей каркаса-фермы из уголков стальных горячекатанных равнополчных ГОСТ 8509-86***

**г) Прогоны-из стальных гнутых швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245.**

**д) Связи горизантальные и вертикальные-из гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003,из сталт С345.**

**е) Стены-из трехслойных панелей типа Сэндвич с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 100 мм, по серии 1.432.2-24.1-ЗНИ. Марки СЗПТС. Фахверковые (стеновые) ригели также приянты по серии 1.432.2-24.2**

**ж) Панели покрытия-из трехслойных панелей типа Сэндвич с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты толщиной 140 мм,**

**и) Конструкция этажерок-колонны жлезебетонные монолитные.Бетон класс В-25. Ригели железобетонные. Бетон класс В-25.Перекрытия на отм. 3,0 монолитные железобетонные из бетона класс В-25.**

**к) Перегородки-гипсокартонные по металическому каркасу, толщиной 100мм и 120 мм.**

**-Окна и витражи-Индивидуальные м/пластиковые.**

**-Двери-индивидуальные,мталлоплатиковые,металические утепленные.**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29.05.2021 года;**

месяц, год

окончание работ **30.12.2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5**

фактически, месяц: **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документаций 0% и фактически применено 0% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средства квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном обьеме, в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство спортивного комплекса в а. Луговой р. Т. Рыскулова, Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**

**Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»** **Карсыбаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Директор ТОО «Агат»** **Каримов О. Е**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)