форма 3

Тапсырыс беруші: ""Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і

Мердігер: ""RRR GROUP 2018" ЖШС

Инженер: "Expert M" ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы

Келісім шарт: 30.05.2022 жылғы №76

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 5 Тамыз айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		№76	30.05.2022ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы	29 338 870	3 306 155							10 775 475	12 068 532
									-	
Төленетін сомма	29 338 870	3 306 155							10 775 475	12 068 532

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-ің басшысы орынбасарының м.а.
_____ М.Ердембеков
"___" _____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР:
"Expert M" ЖШС-нің директоры
_____ Әбілда Б.Н.
"___" _____ 2022 жыл

Мердігер:
"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры
_____ Абдикулов А. Е.
_____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Expert M"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "RRR GROUP 2018"
наименование, адрес

Объект Строительство канализационной системы в микрорайоне «Хлопзавод» и часть улицы Шолохова в г. Шымкент

Договор №76 от 30 мая 2022 г.,

А К Т №2

о приемке выполненных работ за АВГУСТ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации 780 метров в н.п. Хлопзавод в г.Шымкент										
		Земляные работы										
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	100,2		8493,80	178,50	851079	17885	715659	121560	1050450
		НР - 99%; СП - 8%				1173,00	52,43	117535	5253		77811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	110,22	6493,00				715658		
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2745,4048		36,28	36,28	99603	99603	–	28524	138377
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,43	–	39616		10250	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	686,3512		972,97	–	667799	–	–	480815	1240504
		НР - 72%; СП - 8%				972,97	–	667799	–		91889	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2745,4048		174,62	79,80	479403	219083	–	265153	804121
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	260319	107949		59564	
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/лишний грунт/**	м3 грунта	246,3		69,26	69,26	17059	17059	–	4254	23018
		НР - 72%; СП - 8%				–	23,99	–	5909		1705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2114943	353630	715659	900306	3256470
								1045653	158727	–	241219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2114943				
	Материалы		Тенге					715658				
	Всего заработная плата		Тенге						1204380			
		Накладные расходы	Тенге					900306				
		Сметная прибыль	Тенге					241219				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3256468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1167
		Сметная заработная плата	Тенге						1204380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3256468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1167
		Сметная заработная плата	Тенге						1204380			
		Канализация хоз-бытовая (К1)										
8	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	978		148,73	19,40	145458	18973	31551	101731	266964
		НР - 99%; СП - 8%				97,07	8,00	94934	7824		19775	
10	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	978		100,91	1,48	98690	1447	4392	90994	204859
		НР - 98%; СП - 8%				94,94	–	92851	–		15175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,1956	568,00				111		
7.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,163	159,414	25,00				3985		
7.3	278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,489	483,00				236		
		Колодцы канализационные Д1000мм -22шт										
11	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	11,48		57972,00	11787,41	665519	135319	279359	304177	1047271
		НР - 99%; СП - 8%				21850,24	4913,62	250841	56408		77576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,125	1,435	15087,00				21650		
8.2	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,381	4,37388	20012,00				87530		
8.3	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН**	т	0,01	0,1148	185549,00				21301		
8.4	147076 С	**Каболка**	т	0,0072	0,082656	1358578,00				112295		
12	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	22		14241,00	–	313302	–	313302	–	338366
		СП - 8%				–	–	–	–		25064	
13	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	20		9782,00	–	195640	–	195640	–	211291
		СП - 8%				–	–	–	–		15651	
14	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	7		13685,00	–	95795	–	95795	–	103459
		СП - 8%				–	–	–	–		7664	
15	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	13		17298,00	–	224874	–	224874	–	242864
		СП - 8%				–	–	–	–		17990	
16	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	9		11846,00	–	106614	–	106614	–	115143
		СП - 8%				–	–	–	–		8529	
17	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	22		5313,00	–	116886	–	116886	–	126237
		СП - 8%				–	–	–	–		9351	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,414		45825,05	2107,77	18972	873	11680	6310	27305
		НР - 93%; СП - 8%				15505,70	883,47	6419	366		2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,49	0,20286	46609,00				9455		
19	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	22		30272,00	–	665984	–	665984	–	719263
		СП - 8%				–	–	–	–		53279	
20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,1984		887579,00	–	176096	–	176096	–	190184
		СП - 8%				–	–	–	–		14088	
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	5,7536		997,71	1,19	5740	7	801	3948	10464
		НР - 80%; СП - 8%				857,24	0,57	4932	3		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,246	1,415386	483,00				684		
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-5,6/	т стальных элементов	0,55968		992695,52	8146,04	555592	4560	512460	46534	650296
		НР - 118%; СП - 8%				68917,80	1542,94	38572	864		48170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на**	т	1	0,55968	907312,00				507804		
		Колодцы канализационные Д1500мм -20шт										
23	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,9		50168,85	8058,41	1048529	168421	558931	388779	1552292
		НР - 99%; СП - 8%				15367,32	3422,42	321177	71529		114985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,601	12,5609	20012,00				251369		
20.2	147076 С	**Каболка**	т	0,006	0,1254	1358578,00				170366		
20.3	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0019	0,03971	1056174,00				41941		
24	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20		28193,00	–	563860	–	563860	–	608969
		СП - 8%				–	–	–	–		45109	
25	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20		13259,00	–	265180	–	265180	–	286394
		СП - 8%				–	–	–	–		21214	
26	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20		18273,00	–	365460	–	365460	–	394697
		СП - 8%				–	–	–	–		29237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5628191	329600	4488865	942473	7096318
								809726	136994	–	525655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4687421				
	Материалы		Тенге					1394781				
	Всего заработная плата		Тенге						853869			
	Местные материалы		Тенге					2247611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				851479				
		Сметная прибыль	Тенге				443113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5982013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					853869			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176096				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176096				
		Сметная прибыль	Тенге				14088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190184				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				764674				
	Материалы		Тенге				4391				
	Всего заработная плата		Тенге					92851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				665984				
		Накладные расходы	Тенге				90994				
		Сметная прибыль	Тенге				68454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				924122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					92851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7096319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					946720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10352787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1855379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					683230			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5204521		
		- Накладные расходы	Тенге							1842779	
		- Сметная прибыль	Тенге							766874	
		Итого по всем разделам	**Тенге**				10 352 787				
		Стоимость оборудования -	**Тенге**								
		Стоимость прочих расходов -	**Тенге**								
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	**Тенге**				10 352 787				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				134 586				
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	**Тенге**				10 487 373				
		Затраты в зимнее время 0,98%	**Тенге**				102 776				
		Итого без оборудования	**Тенге**				10 590 149				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				211 803				
		итого	**Тенге**				10 801 952				
		Пересчет в текущие цены	**Тенге**				11 342 605				
		с понижающим коэффициентом	**Тенге**				10 775 475				
		НДС 12%	**Тенге**				1 293 057				
		С НДС 12%	**Тенге**				12 068 532				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Expert M"
_____ Әбілда Б.Н.
Инженер-сметчик ТОО "Expert M" _____ Бухарбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "RRR GROUP 2018"
_____ Абдикулов А. Е.

ЗАКАЗЧИК:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-ің басшысы орынбасарының м.а.
_____ Ерлембетов М.