Тапсырыс беруші: ""Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: ""RRR GROUP 2018" ЖШС

Инженер: " Expert M " ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы

Келісім шарт: 30.05.2022 жылғы №76 қосымша келісім шарт 13.06.2022 жылғы №01

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 25 Тамыз айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		30.05.2022жылғы №76 қосымша келісім шарт №01	13.06.2022ж			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласындағы Хлопзавод шағын ауданында және Шолохов көшесінің бір бөлігінде кәріз жүйесінің құрылысы	41 731 607,90	1 327 793							11 064 945	12 392 737,90
									-	
Төленетін сомма	41 731 607,90	1 327 793							11 064 945	12 392 737,90

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ орынбасарының м.а.М.Ердембеков

_____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР:

Expert M " ЖШС-нің директоры

_____ Әбдіғалы Б. Н.

_____ 2022 жыл

Мердігер:

"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры

_____ Абдикулов А. Е.

"_____" _____ 2022 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Expert M"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "RRR GROUP 2018"
наименование, адрес

Объект Строительство канализационной системы в микрорайоне «Хлопзавод» и часть улицы Шолохова в г. Шымкент

Договор №76 от 30 мая 2022 г., доп.согл.№01 от 13.06.2022г.

А К Т №3
о приемке выполненных работ за АВГУСТ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети канализации 780 метров в н.п. Хлопзавод в г.Шымкент										
		Канализация хоз-бытовая (К1)										
		Колодцы канализационные Д1500мм -20шт										
1	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	13,15		50168,85	8058,41	659720	105968	351672	244614	976681
		НР - 99%; СП - 8%				15367,32	3422,42	202080	45005		72347	
2	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	5		19217,00	--	96085	--	96085	--	103772
		СП - 8%				--	--	--	--		7687	
3	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	7		32779,00	--	229453	--	229453	--	247809
		СП - 8%				--	--	--	--		18356	
4	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	13		27865,00	--	362245	--	362245	--	391225
		СП - 8%				--	--	--	--		28980	
5	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	20		5313,00	--	106260	--	106260	--	114761
		СП - 8%				--	--	--	--		8501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	0,576	45825,05	2107,77	26395	1214	16250	8779	37988
		НР - 93%; СП - 8%			15505,70	883,47	8931	509		2814	
7	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	20	30272,00	--	605440	--	605440	--	653875
		СП - 8%			--	--	--	--		48435	
8	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,3631	887579,00	--	322280	--	322280	--	348062
		СП - 8%			--	--	--	--		25782	
9	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	10,5299	997,71	1,19	10506	13	1466	7226	19151
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	9027	6		1419	
10	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-3,6,7/	т стальных элементов	0,8084	992695,52	8146,04	802495	6585	740197	67213	939285
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	55713	1247		69577	
		Отмостка -42шт									
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,72	24596,08	8,64	681803	240	564890	109673	854794
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	116673	--		63318	
		Пересечение канализации с существующими сетями									
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	194,271276	1864,94	--	362304	--	--	260859	673016
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	362304	--		49853	
13	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	1105	145,22	117,51	160468	129849	364	73681	252880
		НР - 108%; СП - 8%			27,38	34,36	30255	37968		18732	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	165,75	2810,00	--	465758	--	465758	--	503019
		СП - 8%			--	--	--	--		37261	
15	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см/15см/. Устройство	м2 основания или покрытия	1105	146,42	103,40	161794	114257	331	85973	267588
		НР - 108%; СП - 8%			42,72	29,32	47206	32399		19821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	165,75	2810,00	--	465758	--	465758	--	503019
		СП - 8%			--	--	--	--		37261	
17	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см/6см/. Устройство**	м2 покрытия	1105	1154,30	80,50	1275502	88952	1125200	77834	1461602
		НР - 108%; СП - 8%			55,52	9,70	61350	10718		108267	
18	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	1105	1019,90	0,03	1126990	33	1115885	11958	1230064
		НР - 108%; СП - 8%			10,02	--	11072	--		91116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7921256	447111	6569534	947810	9578591
							904611	127852	--	709527	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6993536				
		Материалы	Тенге				3916256				
		Всего заработная плата	Тенге					1032463			
		Местные материалы	Тенге				1725559				
		Накладные расходы	Тенге				947810				
		Сметная прибыль	Тенге				635310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8576656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
		Сметная заработная плата	Тенге					1032463			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				322280				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322280				
		Сметная прибыль	Тенге				25782				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				348062				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				605440				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				605440				
		Сметная прибыль	Тенге				48435				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				653875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9578593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
		Сметная заработная плата	Тенге					1032463			
		Наружные сети канализации по улице Шолохова в г.Шымкент									
		Канализация хоз-бытовая (К1)									
		Пересечение канализации с существующими сетями									
19	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см/6см/. Устройство**	м2 покрытия	432	1154,30	80,50	498658	34776	439897	30429	571414
		НР - 108%; СП - 8%			55,52	9,70	23985	4190		42327	
20	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	432	1019,90	0,03	440597	13	436255	4675	480894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			10,02	--	4329	--		35622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				939255	34789	876152	35104	1052308
							28314	4190	--	77949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				939255				
	Материалы		Тенге				876152				
	Всего заработная плата		Тенге					32504			
		Накладные расходы	Тенге				35104				
		Сметная прибыль	Тенге				77949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1052308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10630901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				932925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7445687		
		- Накладные расходы	Тенге							982914	
		- Сметная прибыль	Тенге							787476	
		Итого по всем разделам	**Тенге**				10 630 901				
		Стоимость оборудования -	**Тенге**								
		Стоимость прочих расходов -	**Тенге**								
		ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	**Тенге**				10 630 901				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				138 202				
		С временными зданиями и сооружениями и оборудованием	**Тенге**				10 769 103				
		Затраты в зимнее время 0,98%	**Тенге**				105 537				
		Итого без оборудования	**Тенге**				10 874 640				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				217 493				
		итого	**Тенге**				11 092 133				
		Пересчет в текущие цены	**Тенге**				11 647 309				
		с понижающим коэффициентом	**Тенге**				11 064 944				
		НДС 12%	**Тенге**				1 327 793				
		С НДС 12%	**Тенге**				12 392 737,90				

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО " Expert M "

Бухарбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "RRR GROUP 2018"

Адикулов А. Е.

"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-ің басшы орынбасарының м. а

М.Ердембеков