Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» августа 20 16 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г.Кокшетау ул.Абая 87***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 25 июля 2016 года, ТОО «АП-Импэкс» директор Амиржанов Ж.К.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 25 июля 2016 года, ТОО «Строительная компания L.A.D. Story» директор Лыков А.Д., аттестат эксперта АДСиЖКХ №00216 от 28.02.2012г., АДСиЖКХ №00590 от 27.03.2012г., АДСиЖКХ №01503 от 07.05.2012г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 25 июля 2016 года, ТОО «Кокшеводоканалпроект» Тастембеков П.Х. на основании приказов №01/09 от 20.08.2014 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство сетей водопровода по улице Вавилова-Гете-Мицкевича в городе Кокшетау Акмолинской области», новое***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***по улице Вавилова-Гете-Мицкевича, город Кокшетау, Акмолинской области,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«23» мая 2013г. №А-5/1063; акимата города Кокшетау Акмолинской области***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и Лицензирования Акмолинской области», ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», талон от 25.08.2014г. №402,***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Кокшеводоканалпроект» Заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области №12-0169/14 от 04 мая 2014 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №32 от 15 мая 2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Қазақстан Республикасы
"Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 152
"05" 08 2016 ж.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2014г.;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2016г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3,6;***
фактически, месяц: ***24;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей,	км	1,8779			
в том, числе подводки к домам	км	0,8801			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

I. Инженерно-геологические условия площадки строительства:

- Участок строительства расположен в западной части города и проходит по ул.Вавилова, ул.Гёте, ул.Мицкевича в г.Кокшетау Акмолинской области. Строительство водопровода по улице Вавилова-Гёте-Мицкевича города Кокшетау снимает напряжение по обеспечению населения доступной и качественной водой и обеспечит стабильную подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды, на полив зеленых насаждений и пожаротушение.
- Территория изысканий расположена в пределах денудационной равнины Кокшетауского мелкосопочника. Тип рельефа – денудационный. В геологическом строении территории изысканий принимают участие:
- Насыпные грунты современного возраста, представленные смесью песка дресвянистого с суглинком, дресвой, щебнем, строительным мусором.
- Делювиально-пролювиальные отложения, средне-верхнечетвертичного возраста, представленные отложениями суглинка.
- Мезозойские образования дисперной зоны коры выветривания сланцев, представленные суглинком, глиной.
- Сланцы тальково-хлоритовые, выветрелые доглыбового состояния, протерозойского возраста. С поверхности грунты перекрыты почвенным грунтом.
- Насыпной грунт, представленный дресвой мелким щебнем, суглинком почвой и строительно-бытовым мусором (р"=1,98г/см^3);
- Суглинки и глина проявляют высокую коррозионную активность к стальным конструкциям, относятся к слабопучинистым грунтам. По данным компрессионных испытаний суглинки и глина просадочные и набухающие свойства не проявляют;
- Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков и глины-1,83м, для гравийного грунта и дресвяно-щебенистого грунта-2,68м. Группа грунта по условиям разработки для почвенно грунта-первая, для насыпного грунта-вторая для суглинков и глины – третья, для дресвяно-щебенистого грунта и сланцев тальково-хлоритовых – пятая.

Инженерное оборудование, сети и сооружения. Водопроводные сети:

- Строительство водопровода по улице Вавилова выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 «питьевая» диаметром 160х7,7мм, 50х2,4мм. Точка подключения – существующий колодец ВК-29 (ул.Вавилова-Морозова). Прокладка выполняется траншейным способом с закольцовкой по ул.Вавилова-Гете-Мицкевича.
- Подведение водопровода к границам участков потребителей выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 «питьевая» диаметром 20х2,0 мм по ГОСТ 18599-2001. В колодцах на каждом ответвлении водопровода подводящем воду к границам участков потребителей, предусмотрена установка счетчиков марки Flodis класс С (диаметром 15 мм) и фильтров (диаметром 15мм) согласно требований п.5.12 СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация». Прокладка трубопроводов для подключения домов предусматривается открытым способом. Обратная засыпка в пределах проезжей части предусмотрена несжимаемым грунтом (песком) с послойным уплотнением до низа дорожного покрытия автодороги без восстановления асфальтового покрытия. Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаное основание толщиной 0,1 м.
- При пересечении проектируемых сетей с существующие сетями разработка грунта предусматривается механизированным способом на расстоянии 2,0м от боковой стенки и 1,0 м над верхом трубы. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную.
- Согласно технических условий предусматривается реконструкция существующего колодца (1 шт.)
- Водопроводные колодцы выполняются из сборных железобетонных изделий. Расчетный расход – 103,79 м^3/сут.

данному верно

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***29 111 506, 46 тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***26 816 988, 46 тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: ***«Строительство сетей водопровода по улице Вавилова-Гете-Мицкевича в городе Кокшетау Акмолинской области»*** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Каппасов Г.Н. руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Лыков А.Д. директор ТОО «L.A.D. Stroi»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Капышева Н.О. технический наздор ТОО «L.A.D. Stroi»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Ташимов Т.К. директор ТОО «Кокшеводоканалпроект»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Тастембеков П.Х. инженер авторского надзора ТОО «Кокшеводоканалпроект»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Амиржанов Ж.К. директор ТОО «АП-Импэкс»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 5 » тамыз

Тапсырыс беруші ***«Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ, Көкшетау қ., Абая 87 көшесі, 020000***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***25 шілде 2016жыл, «АП-Импэкс» ЖШС, директор Ж.К. Амиржанов***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***25 шілде 2016 жыл, «L.A.D. Story құрылыс компаниясы» ЖШС директор А.Д.Лыков, ҚТКШІА 2012 жылғы 28.02 №00216 сарапшының аттестаты, ҚТКШІА 2012 жылғы 27.03 №00590, ҚТКШІА 2012 жылғы 07.05 №01503 сарапшының аттестаты***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***25 шілде 2016 жыл. «Көкшеводоканалпроект» ЖШС Тастембеков П.Х. 2014 жылғы 20.08 №01/09 бұйрығының негізінде***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: ***«Ақмола облысының Көкшетау қаласының Вавилова-Гете-Мицкевич көшелері бойында су құбыры желілерінің құрылысы»***

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

Ақмола облысы Көкшетау қ. Вавилова-Гете-Мицкевич к.,

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) ***2013 жылғы «23» мамыр №А-5/1063 Ақмола облысы Көкшетау қаласының әкімдігі***

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***25.08.2014ж №402 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау Департаменті және Лицензиялау» ММ.***

1. хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***2014 жылы 15 мамыр №32 «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2014 жылғы «4» мамыр №12-0169/14 Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РГП филиалының қорытындысы «Көкшеводоканалпроект» ЖШС жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***тамыз 2014ж.***;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***шілде 2016ж.***;

айы, жылы

Қазақстан Республикасы
"Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 152
"05" 08 2016 ж.

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***3,6*** ай;
нақты ***24*** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Суменқамтамасыздандыру желісі созылыңқылығы, соның ішінде	км	1,8779			
үйлерге жеткізу	км	0,8801			

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

• Құрылыс телімі Ақмола облысы Көкшетау қаласы Вавилова көшесі, Гете көшесі, Мицкевича көшелерінен және қаланың батыс бөлігінде орналасқан. Көкшетау қаласындағы Вавилова-Гете-Мицкевич көшесіндегі суменқамтамасыздандыру құрылысы халықты сапалы және қолжетімді сумен қамтамасыздандырады және шаруашылық-ішу қолданысына өз уақытда су беруді, жасыл өсімдіктерді суаруға және өрт сөндіруді қамтамасыздандырады.

• Аумағын іздестіру Көкшетау ұсақ шоқыларының шегінде денудациялық жазығында орналасқан. Рельефтің типі – денудациялық. Геологиялық аумағының құрылымда іздестіру қатысады:

• Өз жасындағы құм қоспасы ұсақ таспен, суглинкпен, қиыршық тас, құрылыс қоқыстары ұсынылған тұтас үйілген топырақтар.

• Делювиальдық-продювиальдық бөліну, орташа- жоғарғытөртбұрышты жасымен, суглиноктың бөлінуін ұсыну.

• Мезозой білім аймағының қабық тақтатастар, суглинок, балшықпен ұсынылған.

• Тақтатас тальк-хлориттік, доглыбовый жай-күйін желдету, протерозойскии құқылы. Беткі сулар топырақтық топырақпен жабылды.

• Үйілген топырақ, дресвамен ұсынылған ұсақ қиыршық тас, суглинок топырақ және құрылыс-тұрмыстық қоқыспен (р"=1,98г/см^3);

• Қоңыр түсті саздақ, делювиально - пролювиально генезисі, орта төрттік жасымен.

• Саздақ сары - қоңыр, охристый түсті - дисперсная аймағы қабықша тақтатастар, мезозойскии жасты.

• Саздақтар және саз " эстафетасы тотықтандыратын белсенділігі - болат конструкцияларға әлсіз пученистый топырақтарға жатады. Деректері бойынша компрессиондық сынаулар саздақтар және саз және ісіп кететін қасиеттері жоқ танытады.

• Нормативтік терендігі маусымдық қату үшін топырақ саз топырақ және саз - 1,83 м, қиыршық тас, топырақ дресвяно-щебенистого топырақ-2,68 м. Топырақ тобы бойынша жағдайларына әзірлеу үшін топырақ, топырақ-бірінші, топырақ жабынының-екінші үшін және саз топырақ саз – үшінші, үшін дресвяно-щебенистого топырақ және сланецті тальково-хлоритовых – бесінші.

Инженерлік жабдық, желілер мен құрылыстар. Су құбыры желілері:

• Су құбырының құрылысы көшесіндегі Вавилов полиэтиленді құбырлардан орындалады ПЭ100 SDR21 "ауыз су" диаметрі 160х7,7мм, 50х2,4мм. Нүкте қосу – қазіргі құдық " ШҚ-29 (Вавилова көш. Морозова). Төсеу Вавилова-Гете-Мицкевича көшелерінде ору закольцовка тәсілімен орындалады.

• Су құбырын өткізу учаскелерінің шекараларына тұтынушылардың полиэтиленді құбырлардан орындалады ПЭ100 SDR11 "ауыз су" диаметрі 20х2,0 мм, ГОСТ 18599-2001. Құдықтарда әрбір бөлігінде су құбырын келтірілетін су учаскелерінің шекараларына тұтынушылар есептегіштерді орнату қарастырылған Flodis маркалы сынып (диаметрі 15 мм) және сүзгі (диаметрі 15мм) талаптарына сәйкес п. 5.12 ҚР Қнже 4.01-41-2006 "Ішкі су құбыры және канализация". Құбырларды үйлерге қосу үшін ашық тәсілмен алу көзделеді. Кері көму шегінде бөлігінің қарастырылған топырақ (құм) қабаттап тығыздалған түбіне дейін тас жолының жол жабынын қалпына асфальт төселген. Полиэтилен құбырлары песчан негізі 0,1 м. қалыңдығы төселеді. Полиэтиленовые құбырлар қалыңдықпен м 0,1 шағылды түпке деген тендейді.

• Жобаланатын желілердің қолданыстағы желілерінен өту кезінде топырақты механикаландырылған тәсілмен қашықтықта 2,0 м, бүйір қабырғасы және 1,0 м биіктікте әзірлеу көзделеді. Механикаландырылғаннан кейін қалған топырақты, қолмен пысықтайды.

• Техникалық қадағалуға сәйкес құдықты қайта жаңарту көзделеді (1 дана).

• Су құбырлары құдықтарын жиналмалы темір-бетон бұйымдардан әзірленеді. Есептік шығыны – 103,79 м3/тәу.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

Жауапты тұлға сену

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 29 111 506,46 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 26 816 988,46 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақмола облысы Көкшетау қаласының Вавилова-Гете-Мицкевич көшелері бойында су құбыры желілерінің құрылысы»
объектінің (кешеннің) атауы

_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***Ғ.Н. Қаппасов – «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ басшысы***
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау ***«L.A.D. Stroi» ЖШС директоры А.Д.Лыков***

«L.A.D. Stroi» ЖШС сарапшысы Н.О.Капышева
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***«Көкшеводоканалпроект» ЖШС директоры Т.К.Ташимов***

«Көкшеводоканалпроект» ЖШС сарапшысы П.Х.Тастембеков
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«АП-Импэкс» ЖШС директоры Ж.К.Амиржанов***
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК