Счет-фактура № 69 от 3 октября 2014 г.

Дата оборота по реализации: 03.10.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ764322203398P00123, в банке ВТБ Банк, БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 87 от 14.08.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей водопровода по улице Вавилова-Гете-Мицкевича в городе Кокшетау Акмолинской области	шт	1	7 610 245,54	7 610 245,54	12%	913 229,46	8 523 475,00		
Всего по счету:					**7 610 245,54**		**913 229,46**	**8 523 475,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Строительство сетей водопровода по улице Вавилова-Гете-Мицкевича в городе Кокшетау Акмолинской области"

Договор № 87 от 14.08.2014г

С П Р А В К А № 1 от 03.10.2014г

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		87	14.08.2014г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**8 523 475**	**8 523 475**	3 095 843	3 095 843		41612		4 322 820	149970	913229.47

Заказчик:

_____ **Кумагамбетов Е.М.**

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:

_____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство сетей водопровода по улице Вавилова - Гете - Мицкевича в городе Кокшетау Акмолинской области

Акт № 1 от 03.10.2014г
выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубопроводы до колодцев								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	939.91	23,36	22.08	21956	20753	6236	0.00888	8
				1.28	5.56	1203	5226	97	0.0193	18
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы при пересечении кабелей связи т.ч. п.3.181: ктрр1=1.3; кзпр1=1.3;								
		м3 грунта	4.85	506.03	–	2454	–	2773	3.224	16
				506.03	–	2454	–	113	–	–
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			3384.05	29.64	28.03	100303	94855	28459	0.0112	38

	м3 грунта								
			1.61	7.06	5448	23891	97	0.0245	83
4 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1101.65	42,18	40.26	46468	44352	13646	0.0129	14
	м3 грунта								
			1.86	10.91	2049	12019	97	0.03733	41
5 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	2093.15	35,53	35.53	74370	74370	14882	–	–
	т								
			–	7.11	–	14882	100	0.01493	31
6 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	1101.65	4,14	3.54	4561	3900	1870	0.00363	4
	м3 грунта								
			0.52	1.23	573	1355	97	0.00405	4
7 Е1-189-12	Рыхление скального грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, /прим/	37.56	204,78	204.78	7692	7692	1878	–	–
	м3 грунта								
			–	51.55	–	1936	97	0.179	7
8 Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	330.95	52,4	49.54	17342	16395	4922	0.0199	7
	м3 грунта								
			2.86	12.47	947	4127	97	0.0433	14
9 Е1-164-4	Зачистка вручную в грунтах 5 группы после механизированной разработки /прим/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	13.34	791,1	–	10553	–	11925	4.272	57
	м3 грунта								
			791.1	–	10553	–	113	–	–
10 Е1-164-3	Доработка вручную траншей с откосами в грунтах 3 группы после механизированной разработки т.ч. п.3.180 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52	467,1	–	24289	–	27447	2.976	155
	м3 грунта								
			467.1	–	24289	–	113	–	–
1.2 Переходы									
26 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм - футляры	0.028	243707,18	102058.18	6824	2858	5606	615	17
	км трубопровода								

			115425	38553.75	3232	1080	130	188.29	5
27 8-6-120	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	28.112	4328		121669				
	м								
28 Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0.028	947225,77	138575.59	26522	3880	3864	313	9
	км трубопровода								
			53775	52348.5	1506	1466	130	255.67	7
17 Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием	0.023	82713,01	12499.51	1902	287	1918	328	8
	км трубопровода								
			59400	4722.75	1366	109	130	23.06	1
18 8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	23.092	806		18612				
	м								
19 Е22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0.023	341856.91	34175.21	7863	786	1570	228	5
	км трубопровода								
			39600	12910.5	911	297	130	63.05	1
20 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм - футляр	0.01	115456,32	31953.19	1155	320	1021	360	4
	км трубопровода								
			66375	12071.25	664	121	130	58.95	1
21 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 ммК=1,004;	10.04	1142		11466				
	м								
22 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0.01	430521.51	68116.36	4305	681	914	256	3

	км трубопровода								
23 E22-8-7			44550	25731	446	257	130	125.67	1
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0.018	174718,44	71861.81	3145	1294	2578	441	8
	км трубопровода								
24 8-6-105			83025	27146.25	1494	489	130	132.58	2
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	18.072	2690		48614				
	м								
25 E22-14-7									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0.018	695465,89	94100.49	12518	1694	2142	323	6
	км трубопровода								
29 E22-47-1			56025	35547.75	1008	640	130	173.61	3
	Протаскивание в футляр труб диаметром 20 мм /прим./	51	244,98	0.28	12494	14	9749	0.844	43
	м трубы, уложенной в футляре								
31 E22-47-2			146.93	0.11	7493	6	130	0.0005	–
	Протаскивание в футляр труб диаметром 160 мм	28	282.86	0.37	7920	10	5698	0.897	25
	м трубы, уложенной в футляре								
32 E22-48-1			156.38	0.14	4379	4	130	0.0007	–
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 133 мм ктрр1=0,156; ктрм1=0,156; кзпр1=0,156; кзкс1=0,156; кзпм1=0,156; кмат1=0,156;	2	720.52	87.33	1441	175	540	1.24644	2
	футляр								
33 E22-48-1			206.04	1.45	412	3	130	0.00312	–
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159 мм ктрр1=0.187; ктрм1=0,187; кзпр1=0.187; кзкс1=0.187; кзпм1=0.187; кмат1=0.187;	1	863.69	104.68	864	105	324	1.49413	1
	футляр								
			246.98	1.74	247	2	130	0.00374	–

34 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273 мм ктрр1=0,312; ктрм1=0,312; кзпр1=0,312; кзкс1=0,312; кзпм1=0,312; кмат1=0,312; *футляр*	1	1441.02	174.66	1441	175	540	2.49288	2
			412.07	2.9	412	3	130	0.00624	–
35 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 377 мм ктрр1=0,437; ктрм1=0,437; кзпр1=0,437; кзкс1=0,437; кзпм1=0,437; кмат1=0,437; *футляр*	2	2018,37	244.63	4037	489	1511	3.49163	7
			577.17	4.06	1154	8	130	0.00874	–
36 E1-27-1	Засыпка переходов несжимаемым грунтом (песком) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	485.343	5.55	5.55	2694	2694	848	–	–
37 30-8-92	Песок природныйК=1,120; *м3*	543.58416	– 707	1.8	– 384314	874	97	0.00691	3
1.3 Трубопроводы									
41 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	65.46	1083,9	152.52	70952	9984	17941	1.02	67
			153.68	57.15	10060	3741	130	0.279	18
42 E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы -песком *м3 грунта*	47.35	122,18	–	5785	–	6537	0.885	42
			122.18	–	5785	–	113	–	–
43 30-8-92	Песок природный *м3*	55.873	707		39502				
44 E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0.4836	78245	36133.62	37839	17474	32354	247	119
			41850	9612.9	20239	4649	130	37.3	18
45 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	521.97	801		418098				

		м							
Раздел 2 Колодцы									
2.1 Диаметр 2м (1шт)									
60 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2.74	7993,52	1879.87	21902	5151	7030	8.86	24
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435.5	538.43	3933	1475	130	2.061	6
61 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1.16	26000		30160				
	м3								
62 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС2.6	0.59	9130		5387				
	м								
63 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КС20.9, КС20-9а	1.78	8300		14774				
	м								
64 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0.58	5175		3002				
	м								
66 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
2.2 Диаметр 1,5м (9шт)									
72 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19.75	7993,52	1879.87	157872	37127	50681	8.86	175
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435.5	538.43	28351	10634	130	2.061	41

74 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7.94	26000		206440				
	м3								
74 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС15.6	3.54	7271		25739				
	м								
76 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС15.9, КС15.9а	21.36	6610		141190				
	м								
76 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10.3	4.06	5175		21011				
	м								
78 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	9	8060		72540				
	комплект								
Раздел 3 Монтаж сантехнического оборудования и приборов в колодцах									
124 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	575,87	36.99	1728	111	1177	1.82	5
	шт								
			288	13.5	864	41	130	0.07	–
125 11-3-27	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	3	16939		50817				
	шт								
135 Е27-83-1	Установка указателей пожгидрантов на металлических стойках	3	747,86	146.19	2244	439	2133	3.2	10
	шт								
			506.25	28.22	1519	85	133	0.11	–
136 4-1-10	Стойки из стали гладкой класса А-I, d=20-22 мм	0.01115	42500		474				
	т								

137 1-1-864	Таблички эмалированные									
		шт	3	359		1077				

Раздел 4 Трубопроводы от колодцев до границы участков потребителя

4.1 Земляные работы

95 E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		м3 грунта	284.12	23.36	22.08	6637	6273	1886	0.00888	3
				1.28	5.56	364	1580	97	0.0193	5
96 E1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		м3 грунта	72.08	42,18	40.26	3040	2902	892	0.0129	1
				1.86	10.91	134	786	97	0.03733	3
97 E1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		м3 грунта	1229.1	29.64	28.03	36431	34452	10336	0.0112	14
				1.61	7.06	1979	8677	97	0.0245	30
98 E1-104-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы при пересечении кабелей связи т.ч. п.3.181: ктрр1=1,3; капр1=1,3									
		м3 грунта	0.68	506.03	–	344	–	389	3.224	2
				506.03	–	344	–	113	–	–
99 E1-189-12	Рыхление скального грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, / прим/									
		м3 грунта	1.77	204.78	204.78	362	362	88	–	–
				–	51.55	–	91	97	0.179	–
100 E1-12-11	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		м3 грунта	98.26	52.4	49.54	5149	4868	1461	0.0199	2
				2.86	12.47	281	1225	97	0.0433	4

[illegible]	Зачистка вручную дна траншей в грунтах 5 группы после механизированной разработки /прим/ т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	5.78	791,1	–	4573	–	5167	4.272	25
	м3 грунта		791.1	–	4573	–	113	–	–
[illegible]	Доработка вручную траншей с откосами в грунтах 3 группы после механизированной разработки т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	24.25	467,1	–	11327	–	12800	2.976	72
	м3 грунта		467.1	–	11327	–	113	–	–
[illegible]	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	138.33	35,53	35.53	4915	4915	984	–	–
	т		–	7.11	–	984	100	0.01493	2
[illegible]	Работа на отвале грунтов 4 группы	72.08	4,14	3.54	298	255	122	0.00363	–
	м3 грунта		0.52	1.23	37	89	97	0.00405	–
	4.2 Трубопроводы								
109 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19.08	1083.9	152.52	20681	2910	5229	1.02	19
	м3 основания		153.68	57.15	2932	1090	130	0.279	5
110 E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм /прим/	0.2516	47611.09	17877.09	11979	4498	11252	173	44
	км трубопровода		29700	4698.68	7473	1182	130	18.1	5
111 8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	304.655	30		9140				
	м								
	Всего прямые затраты				**2441257**	**409500**			**1063**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**172435** 1859321	**105124**			**359**
	Накладные расходы, тенге				321320				

: заработная плата, тенге	48198
: трудоемкость, чел-ч	161
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	165755
Всего	**2928332**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	43925
: сметная заработная плата, тенге	6193
: нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,158 %)	123586
: сметная заработная плата, тенге	56850
: нормативная трудоемкость, чел-ч	346
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29723
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11889
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3137455**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**7498518**
: материалы, тенге	4443777
: сметная заработная плата, тенге	1028685
Налог (2 %)	149970
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7648488**
Ценовая скидка 0.5%	38242
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	**7610245.53**
НДС (12 %)	913229.47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8523475**

Инженер по техническому надзору
ТОО "L.A.D. Stroy"
_____ Лыкин А.Д.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Кулмагамбетов К.К.

Директор ТОО "АП - Импэкс"
_____ Амиржанов Ж.К.