Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водовода Д-315мм. расположенный на пересечений улиц Алтынсарина-Пушкина в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №34 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,238**	**381**	**1 996**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,162**	**6917**	**1 121**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,14**	**10549**	**1 477**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	**7**	**6121-0103-0108**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,002**	**5144825**	**10 290**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	

8	8	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	2	27105	54 210	
9	9	6121-0201-0108	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,002	7323185	14 646	
10	10	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	3	46137	138 411	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3	0	0	
11	11	519-101-1101	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	3	563903	1 691 709	
12	12	241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 300 мм	1 шт.	6	29489	176 934	
13	13	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232	
			Раздел 3. Демонтаж					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6121-0103-0108	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,002	2847486	5 695	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
15	15	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	1	28480	28 480	
16	16	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920	
17	17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1	252	252	
18	18	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	10	81	810	

			Итого:				2 191 923	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			147 986	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			72 449	
			машины и механизмы	Тенге			84 090	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			22 658	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			267 078	
			оборудование	Тенге			1 691 709	
			перевозки	Тенге			1 062	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			39	

Всего	**2 191 923**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	26 511
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	40 981
Итого	**2 259 415**
Сметная прибыль (5%)	26 336
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	45 188
Итого в текущих ценах	**2 330 940**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**2 460 773**
НДС (12%)	295 293
Всего по акту	**2 756 066,16**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)