Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Костанай «24» 08 2023 года

ЗаказчикГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», Костанайская область,г.Костанай, проспект Аль-Фараби 43 в лице руководителя Иманбекова Д.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:Декларации о соответствии от «18» 08 2023 года (прилагается)ТОО «ПКФ АЗИЯ-ВЕК», БИН 990740002253, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Павлова, оф. 12/1, тел 8(71455) 2-57-15, в лице Саутбаева Сатжана Шайхсламовича,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)от «22» 08 2023 года, ТОО «СейсмоСтройЗащита»,БИН 060640001000, г. Алматы, Ауэзовский район, СТ «Восход», д. 26а, тел. 8-707-350-70-27, 8(727)30-13-281, директор Мусин В.А., эксперт технического надзора Соснов В.Н.,аттестат № KZ60VJE00080122 от 13.05.2023г. – в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат № KZ26VJE00080530от 03.05.2023 г. – в части инженерных сетей

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «22» 08 2023года, ТОО «DAB LTD», БИН 150240031725, Актюбинская область, г. Актобе, мкр. 12, 16 Ж, 59, тел. +7(7132)41-07-14, и.о.директора Иманбаев М.М., государственная лицензия № 15021466 от 11.12.2015 г.– III категория, № 16014834 от 23.09.2016 г., аттестат № 00047 от 05.05.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатовпроизведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке». Внутриплощадочные сети в г. Костанай

наименование объекта, вид строительства (новое), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Костанайская область, г. Костанай,микрорайонБереке,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациионодтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участокпостановление акимата города Костаная Костанайской области от 15 марта 2018 года № 672 «Об установлении Государственному учреждению «Отдел строительства акимата города Костанай» публичного сервитута на земельный участок;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действийГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», от14.11.2019 года, № KZ90REA00152315

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)разработанный ТОО «DAB LTD», государственная лицензия № 15021466 от 11.12.2015 г.– III категория, № 16014834 от 23.09.2016 г., Заказ№ 2018-030-НСС,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»,№ 467 от 24.09.2018 г.

года;наименование

организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2019 года;

месяц, год

окончание работ: август 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,5 месяца; фактически, месяц: 47 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Шкаф распределение оптики	шт	2		2	
Кабельный колодец ККС-1-10	шт	1		2	
Кабельный колодец ККС-2-10	шт	76		61	
Кабельный колодец ККС-3 10	шт	51		40	
Протяженность проектируемой кабельной канализации	м	19751		14945,4	
Длина кабелей в проектируемой кабельной канализации	м	29573,88		33101,1	
Длина кабелей в существующей кабельной канализации	м	16324,08		14403,1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)	--	--
Числоэтажей	этаж	--	--
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	--	--
В том числе подземной части	м3	--	--
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	--	--

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	--	--	--	--	--	--

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:строительство кабельной канализации осуществлялось трубой ПЭ 110 мм с устройством колодцев ККС-1-10, ККС-2-10, ККС-3-10 и установокой распределительных оптических шкафов;_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (сооружения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 223 122, 099 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ185 355,952 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 55 372,264тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию192 420,36173 тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ170 597,782 тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря 5 888, 392 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке». Внутриплощадочные сети в г. Костанай» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Д.Р. Иманбеков

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) 24.08.2023 г.

Технический надзор:

1. Аккредитованная организация

ТОО «СейсмоСтройЗащита» директор В.А. Мусин

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) 24.08.2023 г.

2. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Соснов В.Н. аттестат № KZ60VJE00080122 от 13.05.2023г. – в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат № KZ26VJE00080530 от 03.05.2023 г. – в части инженерных сетей

В.Н. Соснов

24.08.2023 г.

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта

ТОО «DAB LTD» и.о. директора М.М. Иманбаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) 24.08.2023 г.

2. Аккредитованная организация

аттестованный (-ые) эксперт (ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик

ТОО «ПКФ АЗИЯ-ВЕК» директор С.Ш.Саутбаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) 24.08.2023 г.

Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму Министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы №53 бұйрығына қосымша

Бекітілді ҚазақстанРеспубликасының инвестицияларжәне даму Министрлігінің бұйрығымен 2017 жылғы 24 сәуірдегі №234 форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Қостанай қ. «24» 08 2023жыл

Тапсырысберуші: «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, БСН060140015369, Әл-Фараби даңғылы - 43, басшысы Иманбеков Д.Р.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) – жеке тұлғалар үшін, фирмалық атауы – заңды тұлғалар үшін, пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі(тұрақты үй-жайлар)

«18» 08 2023 жылғы Сәйкестік декларациясы (қоса беріледі) «ПКФ АЗИЯ-ВЕК» ЖШС, БСН 990740002253, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ., Павлов көш., кеңсе 12/1, 8(7145)2-57-15, негізінде ұсынған Сауытбаев Сатжан Шайхсламович

декларацияның күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) «22» 08 2023 ж.,«СейсмоСтройЗащита» ЖШС,БИН 060640001000, Алматы қ., Әуезов ауданы, СТ «Восход», үй. 26а, тел. 8-707-350-70-27, 8(727)30-13-281, директор Мусин В.А., техникалық қадағалау жөніндегі сарапшыСоснов В.Н.,салмақ көтергіш және қоршау конструкциялары бойынша– 2023 жылғы 13 мамырдағы аттестат, № KZ60VJE00080122,инженерлік желілер бойынша – 2023 жылғы 03 мамырдағы аттестат,№ KZ26VJE00080530.

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттардың нөмірі мен алынған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріліп отыр) «22» 08 2023 ж., «DAB LTD» ЖШС, БИН 150240031725, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., шағын аудан 12, 16 Ж, 59, тел.+7(7132)410714, директордың м.а. Иманбаев М.М., 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 15021466,2016 жылғы 23 қыркүйектегі № 16014834мемлекеттік лицензия,2016 жылғы 05 мамырдағы аттестат, № 00047.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), мердігер (бас мердігер) ұсынған әзірлікті тексергеннен кейінгіаттестаттардың нөмірі мен алынған күні

нысанды пайдалануға қабылдау үшін: ««Береке» шағын ауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласында ішкі алаң желісі

объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа), жауапкершілік деңгейі,объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

мекен-жай бойынша: Қостанай облысы, Қостанай қ., «Береке» шағын ауданы,

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше,үй нөмірі (ғимарат)

атқарылған техникалық құжаттаманың толықтығын тексере отырып, мынаны растайды:

1. Нысанның құрылысы мыналар негізінде жүзеге асырылды:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жер учаскесіне қауымдық сервитут белгілеу туралы» Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №672 Қаулысы.

шешім қабылдаған органның атауы

2) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны немесе жекелеген іс-әрекеттері туралы хабарламаны қабылдау туралы 2019 жылғы 14 қарашадағы № KZ28REA00255960талон.

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

3) жобаны (жобалық-сметалық құжаттама) әзірлеген«DAB LTD» ЖШС, 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 15021466мемлекеттік лицензия, Тапсырыс № 2018-030-НСС

жобалау ұйымының атауы, жоба нөмірі

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен 2018 жылғы 24 қыркүйектегі № 467 бұйрықпен бекітілген.

жобаларды мақұлдаған (қайта мақұлдаған) ұйымның атауы және бекіту күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары келесі мерзімдерде жүргізілді:

жұмыстың басталуы: 2019 жылдың қазан айы;

ай, жыл

жұмыстардың аяқталуы: 2023 жылдың тамызы;

ай, жыл

құрылыс уақытында, ай:

норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша, ай: 4,5 ай; шын мәнінде, ай: 47 ай;

3. Объектінің (кешеннің) келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндіріс ауданы, ұзындығы, қуаттылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б., барлық объектілер бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа)

мақсатты өнімдер немесе қызметтердің негізгі түрлеріне тиісінше өлшем бірліктері бойынша):

Қуат, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Шын мәнінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іскекосу кешенін емесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іскекосу кешенін емесе кезек
Оптикалық тарату шкафы	дана	2		2	
Кабельдік құдық ККС-1-10	дана	1		2	
Кабельдік құдық ККС-2-10	дана	76		61	
Кабельдік құдық ККС-3 10	дана	51		40	
Жобаланған кабельдік арнаның ұзындығы	м	19751		14945,4	
Жобаланған кабельдік арнадағы кабельдердің ұзындығы	м	29573,88		33101,1	
Қолданыстағы кабельдік арнадағы кабельдердің ұзындығы	м	16324,08		14403,1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызмет көрсету) _____;

көлемін көрсете отырып, өндірісті бастау фактісі

Тұрғын үй ғимаратында келесі көрсеткіштер бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Шын мәнінде
Жалпы ауданы	шаршы метр (ары қарай – м2)	--	--
Қабаттар саны	қабат	--	--
Жалпы құрылыс көлемі	метр текше (ары қарай – м3)	--	--
Соның ішінде жерасты бөлігі	м3	--	--
Кіріктірілесалынған, кіріктіріле-тіркелесалынғанжәнетіркелесалынғанүй-жайлардыңауданы	м2	--	--

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Шын мәнінде		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Пәтерлердің жалпы саны, оның ішінде: бір	--	--	--	--	--	--

бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Нысанға арналған технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады: кабельдікарналардың құрылысыПЭ 110 мм құбырлармен ККС-1-10, ККС-2-10, ККС-3-10 құдықты құрылғылармен және оптикалық тарату шкафтарын орнатумен орындалған;

оны орналастыру ерекшеліктері туралы, негізгі материалдар мен конструкцияларға, инженерлік және технологиялық жабдықтарға қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Нысанда жобада қарастырылған жабдық жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау актілеріне сәйкес мөлшерде орнатылды;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (байланыс) объектінің (құрылымның) қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданды;

7. Бекітілген жобаның сметалық құны (жобалық-сметалық құжаттама): барлығы223 122, 099 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 185 355,952 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар, инвентарьлар 55 372,264 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданған негізгі қорлардың сметалық құны192 420,36173 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 170 597,782мың теңге; жабдықтардың, құрал-саймандардың, инвентарьлардың құны5 888, 392мың теңге;

9. Нысан бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттама) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШІМ: ««Береке» шағын ауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласында ішкі алаң желісі» пайдалануға қабылдау.

объектінің атауы (кешен)

Тапсырыс беруші:

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі»

_____Д.Р. Иманбеков

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.

Техникалық қадағалау:

1. Аккредиттелген ұйым

«СейсмоСтройЗащита» ЖШС директоры _____В.А. Мусин

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.

2. Аттестатталған сарапшы Соснов В.Н., салмақ көтергіш және қоршау конструкциялары бойынша – 2023 жылғы 13 мамырдағы аттестат, № KZ60VJE00080122, инженерлік желілер бойынша – 2023 жылғы 03 мамырдағы аттестат, № KZ26VJE00080530 _____В.Н. Соснов

24.08.2023 ж.

Авторлық қадағалау:

1. Жоба әзірлеушісі

«DAB LTD» ЖШС директордың м.а. _____М.М. Иманбаев

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.

2. Аккредиттелген ұйым

аттестатталған сарап _____

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Бас мердігер

«ПКФ АЗИЯ-ВЕК» ЖШС директоры _____С.Ш.Саутбаев

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.

Қосымша 16
нысанды пайдалануға
қабылдау актісіне
форма

Объектінің техникалық сипаттамалары (байланыс желілері)

№ р/т	Атауы	Өлшем бірліктері	Саны, ұзындығы
1	2	3	4
1	Байланыстың әуе желілері, соның ішінде:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельдік байланыс желілері, соның ішінде:	км	
	1) марка ОК-144	км	0,0174
	2) марка ОК-96	км	14,4031
	3) марка ОК-72	км	1,351
	4) марка ОК-64	км	2,0698
	5) марка ОК-48	км	10,4667
	6) марка ОК-32	км	6,2207
	7) марка ОК-24	км	4,8266
	8) марка ОК-20	км	2,4601
	9) марка ОК-16	км	1,8508
	10) марка ОК-12	км	0,290
	11) марка ОК-8	км	1,320
	12) марка ОК-6	км	1,058
	13) марка ОК-4	км	0,515
	14) марка ОК-2	км	0,655
3	Тіректер, соның ішінде:	дана	
	1) металды	дана	
	2) ағаш	дана	
	3) анкерлі	дана	
	4) темірбетон	дана	
	5) тросты ілгіштер	дана	

4	Желілік құдықтар, соның ішінде:	дана	
	1) ККС 1	дана	2
	2) ККС 2	дана	61
	3) ККС 3	дана	40
	4) ККС 4	дана	
	5) ККС 5	дана	
5	Біріктіру муфтылары	дана	34
6	Байланыс коллекторлары, соның ішінде:		
	1) керамикалық	км	
	2) бетон	км	
	3) асбесті-цементті	км	
	4) пластикті	км	
7	ҚККП (НУП) (қызмет көрсетілмейтін күшейткіш пункті	дана	
8	Басқа құрылғылар Оптикалық шкаф	дана	2

Құдықтың көлденең қимасы	Құдықтың тік кесілуі
Масштаб _____	Масштаб _____

Техникалық сипаттама

№ р\т	Атауы	Марка	Материал	Диаметр (мм) (өлшемдері)	Саны	Ескерту

Қызмет көрсетілмейтін күшейткіш пункттің көлденең қимасы	Қызмет көрсетілмейтін күшейткіш пункттің тік кесілуі
Масштаб _____	Масштаб _____

Техникалық сипаттама

№ р\т	Атауы	Марка	Өлшем бірліктері	Материал	Саны (өлшемдері)	Ескерту
1						
2						
3						

Кабельдік байланыс желісі мен қызмет көрсетілмейтін күшейткіш пункт (НУП) құдықтарды тұрақты тірек нүктелеріне байлау схемасы

Тапсырыс беруші:

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

басшысы _____ Иманбеков Д.Р.

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.

Авторлық қадағалаушы:

«DAB LTD» ЖШС директордың м.а. _____ М.М. Иманбаев

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, мөр орны (бар болса)

Мөр орны (бар болса) _____ 24.08.2023 ж.