ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-990740002253-20220707-21837682
1.1. Номер учетной системы 000000000047
2. Дата выписки 07.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.06.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 990740002253
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. ПОС.ЗАТОБОЛЬСК, ул. Павлова, д. 12/1, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0006890
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ118560000000175074
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015369
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 43
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ61070103KSN3917000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр. "Кунай" г. Костанай
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 390
27.4. Дата 30.11.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 000000000044
32.2 Дата 30.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр. "Кунай" г. Костанай			Одна услуга	1	17572863.82	17572863.82			17572863.82	12%	2108743.66	19681607.48			1	
							Всего по счету:	17572863.82		0.00	17572863.82		2108743.66	19681607.48				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
isVVR62LKu1gywZp2J8d+QGICDp5UZpOB1JhRNIscyXymYYeOyaO+2ebqV5nP8Y1zPy1g8uDPXvIcGyHEoJtbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ САУТБАЕВ САТЖАН ШАЙХСЛАМОВИЧ

9223

12915

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740002253**

Договор (контракт) № 390 от 30.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004 4	**30.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр. "Кунай" г. Костанай			усл.	1	19 681 607,48	19 681 607,48
				Итого	1	x	19 681 607,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Катпаев Р. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр."Кунай" г.Костанай.**

Справка 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		390	30.11.2021г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр ."Кунай" г.Костанай	52915214,77	17572863,82			-	-	-	-	2108743,66	19681607,48

Сдал(Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН990740002253

Директор_____Саутбаев С.Ш.

Принял(Заказчик):
дел строительства акимата города Костаная
БИН 060140015369
Руководитель_____Катпаев Р.Ж.

Представитель технического надзора Заказчика
ТОО "АДС САПА"
ИНН 860722350892
№KZ74VJE00065795 от 26.05.2021г.
№KZ72VJE00056519 от12.08.2020г.
№KZ47VJE00065311 от 11.05.2021г.
Тезнадзор_____Белоусов В.В.
Авторский надзор:
ТОО"АСКОС+"
Приказ №7-А от 02.12.2021г.
Главный инженер проекта_____Пархоменко Д.В.

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр."Кунай" г.Костанай.
Договор: №390 от 30.11.2021г.

Акт приемки выполненных работ №5

за Июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			лок.смета 2-1-2.Внутриплощадочные сети.Строительные работы										
1		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1494,736		155,05	146,68	231759	219248	--	48925	303138
			НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	12511	55440		22455	
2		1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	817,964		30,32	30,32	24801	24801	--	6543	33852
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,11	--	9088		2507	
3		1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	3,2471		148792,24	--	483143	--	5501	363008	913843
			НР - 76%; СП - 8%				147098,00	--	477642	--		67692	
4		2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	6444,6		715,00	--	4607889	--	4607889	--	4976520
			СП - 8%				--	--	--	--		368631	
5		2302-0310-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, на защелке IP 54, DN 110**	шт.	80		659,00	--	52720	--	52720	--	56938
			СП - 8%				--	--	--	--		4218	
6		1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	160		2685,62	2108,62	429699	337379	6784	184241	663056
			НР - 99%; СП - 8%				534,60	628,54	85536	100566		49115	
7		2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	163,2		2023,00	--	330154	--	330154	--	356566
			СП - 8%				--	--	--	--		26412	
			Монтажные работы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		прайс-лист ТОО "Альянс", г.Алматы	Шкаф распределения оптики уличного исполнения емкостью 720 оптических портов, IP54,ШРОу-05М-SC-APC-720(5x144)-360x3,5-16/8x5	комплект	1	797492,14	--	797492	--		--	797492
						--	--	--	--	797492	--	
9		1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	3867,2	280,88	73,31	1086219	283504	3597	563988	1782223
						206,64	32,44	799118	125452		132017	
10		1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 61%; СП - 8%*	участок	2	75621,40	47944,60	151243	95889	--	45917	212933
						27676,80	9960,40	55354	19921		15773	
11		прайс-лист ТОО "VIKI Trade", г.Алматы	Муфта оптическая разветвительная до 48 волокон FOSC 400 S8	шт	6	16806,43	--	100839	--		--	100839
						--	--	--	--	100839	--	
12		прайс-лист ТОО "VIKI Trade", г.Алматы	Муфта оптическая разветвительная до 24 волокон FOSC 400 S8	шт	7	16354,64	--	114482	--		--	114482
						--	--	--	--	114482	--	
13		1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	19	50913,05	3370,10	967348	64032	682047	186760	1246436
						11645,75	1287,74	221269	24467		92329	
14		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /ККС-3-10/ *СП - 8%*	м3	18,696	58470,00	--	1093155	--	1093155	--	1180607
						--	--	--	--		87452	
15		1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	26	41571,45	2967,70	1080858	77160	777506	194313	1377185
						8699,69	1133,98	226192	29483		102014	
16		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /ККС-2-10/ *СП - 8%*	м3	17,16	58470,00	--	1003345	--	1003345	--	1083613
						--	--	--	--		80268	
17		1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	2	41571,45	2967,70	83143	5935	59809	14947	105937
						8699,69	1133,98	17399	2268		7847	
18		2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /ККС-1-10/ *СП - 8%*	м3	0,88	58470,00	--	51454	--	51454	--	55570
						--	--	--	--		4116	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	492,08	876,20 280,90	19,96 2,69	431160 138225	9822 1324	283113	129781 44875	605816
20		1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	2,115	13894,93 5993,59	7480,29 2669,64	29388 12676	15821 5646	891	21621 4081	55090
21		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 +/КО-1/** *СП - 8%*	шт.	47	2322,00 –	– –	109134 –	– –	109134	– 8731	117865
			Заземление									
22		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	1675,52 1675,52	– –	12064 12064	– –	–	8686 1660	22410
23		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,2	795,62 795,62	– –	5728 5728	– –	–	4124 788	10641
24		1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	649,96 182,42	23,17 7,19	25998 7297	927 288	17774	5461 2517	33976
25		1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3338,56 912,10	158,10 45,75	26708 7297	1265 366	18146	5517 2578	34803
			Фундамент под ОРШ1, ОРШ2									
26		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,46576	1675,52 1675,52	– –	780 780	– –	–	562 107	1449
27		1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,19	5992,20 878,05	1753,70 747,80	1139 167	333 142	639	287 114	1540
28		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,38	27722,93 4357,64	1011,33 366,01	10535 1656	384 139	8495	1633 973	13142
29		1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01211	711949,99 57205,00	17727,67 6903,48	8622 693	215 84	7714	706 746	10075

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,734	876,20	19,96	643	15	422	194	904
			НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	206	2		67	
31		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,35	102,15	2,44	36	1	19	11	51
			НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	16	--		4	
32		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,35	157,51	3,44	55	1	36	13	73
			НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	18	--		5	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16269063
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2081844				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1136732			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					374676			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9120342		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1012813		
			- Накладные расходы	Тенге							1787238	
			- Сметная прибыль	Тенге							1130092	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				16269063,00				

Временные здания и сооружения 2,2%	2,2%	335 637,50
ИТОГО		16 604 700,50
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,4%	4,40%	686 043,05
Итого		17 290 743,55
Непредведенные работы и затраты 2%	2,00%	325 558,61
ИТОГО		17 616 302,16
в текущих ценах на 2021год	1,050036	18 497 751,46
Поправочный понижающий коффициент	##########	17 572 863,82
Налог на добавленую стоимость 12%	12%	2 108 743,66
Всего стоимость строительства объекта:		19 681 607,48

Сдал(Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН990740002253
Директор_____ Саутбаев С.Ш.

Принял(Заказчик):
ГУ"Отдел строительства акимата города Костана
БИН 060140015369
Инспектор сектора технического надзора_____ Тумурзинов Н.Н.

Представитель технического надзора Заказчика
ТОО "АДС САПА"
ИНН 860722350892
№KZ74VJE00065795 от 26.05.2021г.
№KZ72VJE00056519 от12.08.2020г.
№KZ47VJE00065311 от 11.05.2021г.
Тезнадзор:_____ Белоусов В.В.
Авторский надзор:
ТОО"АСКОС+"
Приказ №7-А от 02.12.2021г.
Главный инженер проекта_____ Пархоменко Д.В.