Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

г. Костанай 31.07.2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ АЗИЯ-ВЕК», Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Павлова, оф. 12/1

наименование организации, юридический адрес

в лице Саутбаева Сатжана Шайхсламовича

фамилия, имя, отчество (при наличии)

директора организации по объекту: «Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр. «Кунай» г. Костанай», договор № 390 от 30.11.2021 г., доп.сог. №1 от 17.01.2022 г., доп.сог. № 2 от 25.11.2022г., доп.сог. № 3 от 13.01.2023г., доп.сог. № 4 от 16.06.2023г.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби 43 в лице руководителя Иманбекова Д.Р.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработанный ТОО «АСКОС+», государственная лицензия КСЛ № II-1708 от 02.12.2005 г., Заказ № 241-2020;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», № 40 от 10.03.2021 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Шкаф распределение оптики	шт	2		2	
Кабельный колодец ККС-1-10	шт	10		12	
Кабельный колодец ККС-2-10	шт	79		79	
Кабельный колодец ККС-3 10	шт	37		36	
Протяженность проектируемой кабельной канализации	м	28531		28067,5	
Длина кабелей в проектируемой кабельной канализации	м	20640		20631,8	
Длина кабелей в существующей кабельной канализации	м	5840		6354,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: строительство кабельной канализации осуществлялось трубой ПЭ 110 мм с устройством колодцев ККС-1-10, ККС-2-10, ККС-3-10 и установокой распределительных оптических шкафов;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2021 года;

месяц, год

окончание работ: июль 2023 года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 месяца; фактически, месяц: 20 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО «Казахтелеком», начальник ЦТО МС Костанайского ДЭСД Гидзюк Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

31.07.2023 года

м. п.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ АЗИЯ-ВЕК» считает объект «Строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей телефонизации мкр. «Кунай» г. Костанай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ АЗИЯ-ВЕК» в лице директора Саутбаева С.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

31.07.2023 года

м. п.