Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко"**

Подрядчик: **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
130440024700	070440000026			55	15.08.2024г		
	Доп.согл №55/1 от 02.12.2024г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"	85 000 000,00	25 000 000,00	22 321 429,00				2 678 571,00	25 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ								25 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко" БИН 130440024700

Аким _____ **Қ. Курманов А.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "ХазарКурылысСервис" БИН 070440000026

Руководитель_____**Тулеев К.Б.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевченко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ХазарКурылысСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадки по улице А.Жолмағамбетұлы"

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №55/1 от 02.12.2024г. к Договору №55 от 15.08.2024г

АКТ №3
Выполненных работ за апрель месяц 2025года

Составлен(а) в текущих 4 квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Укладка брусчатки - 5000 м^2										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка придругих видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	90,1519		2049,16	31,33	184736	2824	93407	971	200563
						981,73	15,60	88505	1406		14856	
		Ограждение(Согласно протокола техрешения)										
2	Коммерческое предложение	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м с устройством**	**секция**	100		50000,00	--	5000000	--	--	--	5000000
						--	--	--	--		--	
3	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	150		159,35	3,32	23903	498	9345	98	25921
						93,73	0,56	14060	84		1920	
4	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	150		135,02	2,47	20253	371	11666	57	21935
						54,77	0,56	8216	84		1625	
		РАЗДЕЛ 1.Стоянка для автомашин - 600м^2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,48	193413,11	3676,81	92838	1764	91074	10	100276
					--	1977,89	--	949		7428	
6	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	600	286,08	235,95	171648	141570	1254	642	186072
					48,04	50,59	28824	30354		13782	
7	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	58,56	17429,00	--	1020642	--	1020642	--	1102293
					--	--	--	--		81651	
8	Е11-270602-401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщ.5 см**	м^2 покрытия	600	9,00	0,04	5400	24	312	54	5892
					8,44	--	5064	--		438	
9	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	14,52	17429,00	--	253069	--	253069	--	273315
					--	--	--	--		20246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1543597	143358	1480769	1832	6916267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33888	31303	--	141946	
	Материалы		Тенге				1543597				
	Всего заработная плата		Тенге				92639				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					65191			
		Накладные расходы	Тенге				1273711				
		Сметная прибыль	Тенге				706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667848				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65191			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1667848				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
								65191			
		РАЗДЕЛ 2.ФундаментыПокрытие игровой площадки 400 м^2(Согласно протокола техрешения)									
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2	-193413,11	-3676,81	-38683	-736	-37947	-4	-41782
					--	-1977,89	--	-396		-3095	
11	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26)	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	400	-286,08	-235,95	-114432	-94380	-836	-428	-124048
					-48,04	-50,59	-19216	-20236		-9188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,04	-17429,00	--	-680428	--	-680428	--	-734862
					--	--	--	--		-54434	
13	Е11-270602-401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=?	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301до толщ.5 см	$м^2$ покрытия	400	-9,00	-0,04	-3600	-16	-208	-36	-3928
					-8,44	--	-3376	--		-292	
14	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,68	-17429,00	--	-168713	--	-168713	--	-182210
					--	--	--	--		-13497	
15	Е11-110101-1401 1111-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ пола	400	4110,79	--	1644316	--	1305216	2868	1778960
					847,75	--	339100	--		131776	
16	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Полиуретановое тартарное покрыти (толщ.30 мм)	$м^2$	400	9418,00	7,00	3767200	2800	3329200	4096	4073000
					1088,00	1,00	435200	400		301704	
		МАФ									
17	У86-010101-0102 8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	2	239347,00	2776,00	478694	5552	445678	205	517211
					13732,00	1118,00	27464	2236		38312	
18	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	280213,00	575,00	840639	1725	738864	915	908879
					33350,00	182,00	100050	546		67324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5724993	-85055	4930826	7616	6191220
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				879222	-17450	--	458610	
	Материалы		Тенге				5724993				
	Всего заработная плата		Тенге				5779967				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					861772			
		Накладные расходы	Тенге				-849141				
		Сметная прибыль	Тенге				7616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6191219				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					861772			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6191219				
		Сметная заработная плата	Тенге								363
								861772			
		РАЗДЕЛ 3.Арка (эскиз согласовать с заказчиком) - 1 шт									
19	Ком.предл.	Арка выс.3,0 м, дл.3,0 м, шир.0,7 м	компл.	1	4960000,00	--	4960000	--	4960000	--	5356800
					--	--	--	--		396800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4960000**	--	**4960000**	--	**5356800**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**396800**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4960000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4960000**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**396800**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5356800**				
							5356800				
		РАЗДЕЛ 4.Мемориальная доска (эскиз согласовать с заказчиком) - 4 шт									
20	**Ком.предл.**	**Мемориальная доска выс.2,0 м, дл.3,0 м, шир.0,7 м**	**компл.**	**2**	**1785714,29**	--	**3571429**	--	**3571429**	--	**3857143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		--	--	--	--		**285714**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3571429**	--	**3571429**	--	**3857143**
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	**285714**	
		Сметная прибыль	Тенге				**3571429**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3571429**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**285714**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3857143**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**22321429**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1023891**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**61996**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15427**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19943023**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9448**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1283070**	
		НДС 12%	**Тенге**								**2678571,00**
		Итого с НДС	**Тенге**								**25000000,00**
		Итого к оплате за февраль 2025г	**Тенге**								**25000000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ХазарКурылысСервис" БИН 070440000026

Руководитель **Тулеев К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима города Форт-Шевчкенко" БИН 130440024700

Аким **Курманов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати