Заказчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Подрядчик : ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)) **на 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АР**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3217973**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2807674
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1404138*
		машины и механизмы	тенге			112691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48961*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			297608
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	593		
		Стены (лист 17)				
1	**1114-0302-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**317,98**	**4 550**	**1446809**
2	**1115-0108-1807** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**34,6**	**1 864**	**64494**
3	**1114-0302-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**34,6**	**8 302**	**287249**
4	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**384,98**	**3 687**	**1419421**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по акту:	тенге			**3217973**
		НДС (12 %)	12%			386 156,76
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 604 129,76**

Заказчик:
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор_____Абдрахманов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Директор_____Карабатыр Е. С.