Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2,3,4,5,6) /Наружные сети теплоснабжения/

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-04-19.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	21 687 234	21 687 234								2323632

Заказчик:_____ **Шакиржанов Е.Н.**

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) Сети теплоснабжения

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подземная прокладка									
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормм эксплуатации мшин-1,1 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	703,3	135,01 / 7,49	127,42 / 35,93	94951 / 5266	89616 / 25272	18048 / 59,1	0,01082 / 0,03138	7,60971 / 22,06955
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	1301,105	250,47		325888				

3 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, силоно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	270,145	96,34	89,58	26025	24199	4960	0,00977	2,63932
	м3 грунта		6,76	24,31	1825	6567	59,1	0,02123	5,73518
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях и котлованах, разработанных механизированным способом применен коэффициент к затратам труда- 1,2 т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	8,355	1373,73	–	11478	–	6783	1,848	15,44004
	м3 грунта		1373,73	–	11478	–	59,1	–	–
5 11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	604,2	11,39	11,39	6883	6883	1300	–	–
	м3 грунта		–	3,64	–	2200	59,1	0,00318	1,92136
6 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	664,62	1314,18		873430				
	м3								
7 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	13,925	656,86	–	9147	–	5406	0,972	13,5351
	м3 грунта		656,86	–	9147	–	59,1	–	–
8 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	264,575	13,61	13,61	3602	3602	680	–	–
	м3 грунта		–	4,35	–	1151	59,1	0,0038	1,00539
9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	264,575	119,94	51,09	31733	13516	14270	0,108	28,5741
	м3 уплотненного грунта								

			68,85	22,41	18217	5929	59,1	0,02625	6,94509
10 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	99,1	2303,32	119	228259	11793	47301	1,02	101,082
			738,72	29,88	73208	2961	62,1	0,035	3,4685
11 11-240108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная *км труб*	0,2	488778,19	158848,63	97756	31770	46322	351,658	150,50962
			323061,17	49900,36	64612	9980	62,1	46,4335	19,87354
12 23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	200	4534,18		906836				
13 11-240108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная *км труб*	0,3	557325,45	185124,68	167198	55537	78262	395,2403	135,17218
			363099,36	56988,05	108930	17096	62,1	53,0888	18,15637
14 23-010402-0207	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	300	6935,9		2080770				
15 11-240108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная *км труб*	0,1	619376,9	209512,54	61938	20951	28738	433,5546	71,97006
			398297,94	64464,83	39830	6446	62,1	59,9674	9,95459
16 23-010402-0208	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	100	10342,13		1034213				

17 11-240108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	м 0,022	722625,46	255236,47	15898	5615	7212	491,1421	10,80513
		км труб	451202,42	76669,7	9926	1687	62,1	70,9685	1,56131
18 23-010402-0209	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	22	12409,49		273009				
19 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	м 6	8852,74	2023,86	53116	12143	27345	7,1591	42,9546
		шт.	6668,2	670,88	40009	4025	62,1	0,6519	3,9114
20 23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	23263,01		139578				
21 11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт. 2	10575,02	2601,46	21150	5203	10656	8,3269	16,6538
		шт.	7755,92	823,69	15512	1647	62,1	0,7951	1,5902
22 23-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	24329,69		48659				
23 11-240108-0405	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт. 4	13574,04	4092,95	54296	16372	26016	9,8833	39,5332

			9205,6	1267,78	36822	5071	62,1	1,1915	4,766
24 23-010402-0208	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	53,04	10342,13		548547				
	м								
25 11-240108-0404	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	8	11892,37	3393,29	95139	27146	46392	8,8911	71,1288
	шт.								
			8281,44	1056,71	66251	8453	62,1	0,9996	7,9968
26 23-010402-0207	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	106,08	6935,9		735760				
	м								
27 11-240108-0402	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	4	10159	2807,77	40636	11231	20099	7,7199	30,8796
	шт.								
			7190,55	900,7	28762	3603	62,1	0,8532	3,4128
28 23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	32,62	4534,18		147905				
	м								
29 29-010101-0101(п	Маты Р-ППЭ-Д 3015 (2000х1200х15) /1000х500х45/	86	5736,19		493312				
	шт								
30 23-021104-2204	Пенопакет для изоляции стыка труб диам. 159/315, 133/250, 108/200, 76/160-ППУ-ПЭ	250	2434,87		608718				
	шт.								
31 23-020201-6109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	6	14900,17		89401				
	комплект								

32	23-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	62	9779,78		606346				
33	23-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	106	6250,83		662588				
34	23-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 *комплект*	76	5431,75		412813				
36	13-100904-0101	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; *км кабеля*	1,007	18006,28	12383,28	18132	12470	3587	6,3	6,3441
				5623	2699,69	5662	2719	42,8	2,712	2,73098
37	Прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"	Лента сигнальная "Осторожно теплосеть" *м*	1007	35,38		35625				
	Раздел 2 Разгрузочные плиты									
38	11-271202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство *м3 сборных железобетонных плит*	10,12	704,02	339,14	7125	3432	2843	0,47	4,7564
				349,38	116,44	3536	1178	60,3	0,1019	1,03123
39	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *м3*	10,12	44191,17		447215				
	Раздел 3 Узел трубопровода УТ1									
40	11-240108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	4	14055,01	3903,17	56220	15613	27207	10,4892	41,9568

		шт.		9769,96	1183,11	39080	4732	62,1	1,1244	4,4976
41	23-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /159-133/	2	46727,98		93456				
		шт.								
42	23-020201-4021	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	29982,41		59965				
		шт.								
43	11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	11739,94	2993,85	46960	11975	23387	9,0942	36,3768
		шт.		8470,61	944,46	33882	3778	62,1	0,9078	3,6312
44	23-020201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /133-45/	4	38526,01		154104				
		шт.								
45	11-240108-0305	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	14069,39	4378,36	56278	17513	26743	10,1087	40,4348
		шт.		9415,55	1350,71	37662	5403	62,1	1,2638	5,0552
46	23-040908-0108	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	4	162046,22		648185				
		шт.								
47	11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	4	8856,51	2230,25	35426	8921	17916	6,9705	27,882
		шт.		6492,53	720,18	25970	2881	62,1	0,6889	2,7556
48	23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	4	54186,64		216747				

		шт.							
Раздел 4 Узел трубопровода УТ2									
57	11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	11739,94	2993,85	46960	11975	23387	9,0942	36,3768
		шт.		8470,61	944,46	33882	3778	62,1	0,9078	3,6312
58	23-020201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /133-76/	2	38526,01		77052				
		шт.								
59	23-020201-4016	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	21455,31		42911				
		шт.								
60	11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
		шт.		7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
61	23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
		шт.								
62	11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
		шт.		6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
63	23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /76-45/	2	22012,19		44024				
		шт.								

64	11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *шт.*	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
				6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
65	23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	54186,64		108373				

Раздел 5 Узел трубопровода УТ3

72	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *шт.*	4	10575,02	2601,46	42300	10406	21312	8,3269	33,3076
				7755,92	823,69	31024	3295	62,1	0,7951	3,1804
73	23-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /108-76/ *шт.*	2	29550,15		59100				
74	23-020201-4011	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	16523,93		33048				
75	11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
				7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
76	23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	75817,2		151634				

77 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
	шт.		6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
78 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /76-45/	2	22012,19		44024				
	шт.								
79 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
	шт.		6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
80 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	54186,64		108373				
	шт.								

Раздел 6 Узел трубопровода УТ4

87 11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	11739,94	2993,85	46960	11975	23387	9,0942	36,3768
	шт.		8470,61	944,46	33882	3778	62,1	0,9078	3,6312
88 23-020201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	38526,01		77052				
	шт.								
89 23-020201-4016	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	21455,31		42911				
	шт.								

90 11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
	шт.		7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
91 23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
	шт.								
92 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
	шт.		6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
93 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	22012,19		44024				
	шт.								
94 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
	шт.		6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
95 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	54186,64		108373				
	шт.								
Раздел 7 Узел трубопровода УТ5									
102 11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	4	10575,02	2601,46	42300	10406	21312	8,3269	33,3076

		шт.							
			7755,92	823,69	31024	3295	62,1	0,7951	3,1804
103 23-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	29550,15		59100				
		шт.							
104 23-020201-4011	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	16523,93		33048				
		шт.							
105 11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
		шт.							
			7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
106 23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
		шт.							
107 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
		шт.							
			6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
108 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	22012,19		44024				
		шт.							
109 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
		шт.							
			6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
10 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	54186,64		108373				
		шт.							

	Раздел 8 Контрольно-измерительные приборы ОДК									
121	Прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"	Комплект удлинения кабеля 3-х жильного кабеля вывода NYM 3x1,5 *шт*	6	2615,4		15692				
123	23-020201-5505	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	12	7658,97		91908				
	Раздел 9 Дренажный колодец ДК-1-ДК-4									
124	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	5,4	44534,15	5980,62	240484	32295	46178	13,9	75,06
				11458,19	2312,4	61874	12487	62,1	2,231	12,0474
125	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	17097,82		68391				
126	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	8	12011,09		96089				
127	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	2702,22		10809				
28	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	13148,55		52594				
	Раздел 10 Неподвижные опоры диам. 76									
34	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *м3 конструкции*	0,63	23499,57	550,5	14805	347	2535	7,85	4,9455
				6395,87	83	4029	52	62,1	0,08498	0,05354
35	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,0336	206210,26		6929				
36	23-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275x16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	27927,53		167565				

		шт.								
Раздел 11 Неподвижные опоры диам. 108										
137	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,948	23499,57	550,5	22279	523	3814	7,85	7,4418
		м3 конструкции		6395,87	83	6063	79	62,1	0,08498	0,08056
138	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0488	206210,26		10063				
		т								
139	23-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	35598,71		284790				
		шт.								
Раздел 12 Неподвижные опоры диам. 133										
140	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,275	23499,57	550,5	6039	141	1034	7,85	2,15875
		м3 конструкции		6395,87	83	1644	21	62,1	0,08498	0,02337
141	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0128	206210,26		2639				
		т								
142	23-020201-4908	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	47246,94		94494				
		шт.								
Раздел 13 Неподвижные опоры диам. 159										
143	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,277	23499,57	550,5	6509	152	1114	7,85	2,17445
		м3 конструкции		6395,87	83	1772	23	62,1	0,08498	0,02354
144	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0139	206210,26		2866				
		т								
145	23-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	62955,82		125912				

	шт.								
Раздел 14 Колодец под шаровый кран Кз1-Кз4									
149 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	5,76	5592,33	320,25	32212	1845	2356	0,789	4,54464
	м2 покрытия		576,45	95,18	3320	548	60,9	0,099	0,57024
150 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1184,97	537,87	9480	4303	2801	0,476	3,808
	шт. сборных конструкций		369,32	194,58	2955	1557	62,1	0,1988	1,5904
151 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,56	27174,99		42393				
	м3								
152 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,44	9086,42	4706,79	13084	6778	4971	4,933	7,10352
	м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	5647	2357	62,1	1,6765	2,41416
153 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	6538,27		26153				
	шт.								
154 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	2127,3		8509				
	шт.								
155 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	4299,36		17197				
	шт.								
156 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	8599,73		34399				
	шт.								
159 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14	733,93	13,37	10275	187	1285	0,212	2,968
	м2 поверхности		178,93	1,71	2505	24	50,8	0,002	0,028

Раздел 15 Колодец под шаровый кран Кз5-Кз10

160	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	8,64	5592,33	320,25	48318	2767	3534	0,789	6,81696
		м2 покрытия		576,45	95,18	4981	822	60,9	0,099	0,85536
161	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1184,97	537,87	14220	6454	4202	0,476	5,712
		шт. сборных конструкций		369,32	194,58	4432	2335	62,1	0,1988	2,3856
162	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,34	27174,99		63589				
		м3								
163	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,68	9086,42	4706,79	15265	7907	5799	4,933	8,28744
		м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	6589	2750	62,1	1,6765	2,81652
164	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	6538,27		39230				
		шт.								
165	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	2127,3		12764				
		шт.								
166	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	8599,73		51598				
		шт.								
169	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	21	733,9	13,37	15413	281	1927	0,212	4,452
		м2 поверхности		178,95	1,71	3758	36	50,8	0,002	0,042
		Всего прямые затраты				**16701669**				**1347**
										187
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 078 950				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				574 625				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				179 473				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 722 206				

- перевозка грузов, тенге	325 888
Накладные расходы I уровня, тенге	775 825
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 477 494
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	741 046
Итого, тенге	18 218 540
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 457 483
Всего	**19 676 023**
Временные здания и сооружения (1 %)	196 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	425 675
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**20 298 458**
Итого в текущих ценах с к=0,9539444664	**19363602**
НДС (12 %)	2 323 632
Всего по акту с учетом НДС	**21 687 234**

ЗАКАЗЧИК

Тулеген А.Б.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Лаевский В.И.

ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

ТЕХНАДЗОР

Тонких Ю.Г.

ПОДРЯДЧИК

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЗАКАЗЧИК:

Шакиржанов Е.Н.

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20191031-55230551	1.1 Номер учетной системы 65
2. Дата выписки 31.10.2019 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 31.10.2019
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Есенберлина, д. 52, кв. (офис) -

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 03001 9.2 Номер 0007155

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ639652000007085205
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007229 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, д. 89

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070103KSN0326000	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2,3,4,5,6) /Наружные сети теплоснабжения/	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030340003189

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060140007229

26.2 Наименование ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

26.3 Адрес доставки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Ауельбекова, дом № 139, корпус А

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 52

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 19.04.2019

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау г., Ауельбекова, дом № 139, корпус А

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 65

32.2 Дата 31.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1,2,3,4,5,6) /Наружные сети теплоснабжения/				1	19 363 601.79	19 363 601.79			19 363 601.79	12	2 323 632.21	21 687 234			1	
							Всего по счету:	19 363 601.79		0	19 363 601.79		2 323 632.21	21 687 234				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального risfWNE7IhS4BH5RYBn+QxkKL3/LF6E2KsgyQrXRnSGzZg5RdhSfEfr+1y+QEO+Xz/rP0T/RmQgC+0HfKfYJnA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ