Форма 2В

ик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тайыншинского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана,165 БИН 101140016835 Тел.: 87153642176**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

чик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел.: 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. +77017588676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **«Капитальной ремонт здания Краснополянской средней школы в с.Красная Поляна, Тайыншинского района, СеверoКазахстанской области.Корректировка»**

: **Здание средней школы**

подряда (контракт) № 81 от 21.02.2024

## Акт выполненных работ № 8

**за октябрь 2024 (месяц, год)**

лен(а)2024 Г.

| у | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **5464286** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 734302 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1693924* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 19813 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4276* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4407351 | |
| | | | перевозки | тенге | | | 302820 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 201 | | | |
| | | **Раздел 1.** | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | **2468323** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2071225 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1022945* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 94278 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *24881* | |
| | | | перевозки | тенге | | | 302820 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 500 | | | |
| | 7 | **1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м$^2$ кровли** | **780** | **713** | **556140** | |
| | 8 | **1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | **Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | **м$^2$ кровли** | **780** | **1 053** | **821340** | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 1207-0101-0207<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09* | Полы из керамических плиток.Разборка покрытия | м$^2$ | 220,6111 | 3 572 | 788023 | |
| | | | | | Вывоз мусора | | | |
| | 11 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (ручная).Погрузка | т | 140 | 1 353 | 189420 | |
| | 12 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1 400 | 81 | 113400 | |
| | | Раздел 4. | Кровля | | | | -2468323 | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | -1336923 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *670979* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | -74465 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *-20605* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | -1056935 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | -298 | | | |
| | 56 | 1108-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12* | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой ПО ПЕРИМЕТРУ | м$^2$ поверхности | -42 | 3 142 | -131964 | |
| | 57 | 235-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350 | м$^2$ | 46,2 | -204 | -9425 | |
| | 58 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты илиперлита на битумной мастике в один слой | м$^2$ утепляемого покрытия | -264 | 2 513 | -663432 | |
| | 59 | 234-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м$^3$ | 2,719 | -34 448 | -93664 | |
| | 60 | 1111-0101-1101<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06* | Стяжки цементно-песчаные толщиной 20 мм.Устройство | м$^2$ стяжки | -264 | 1 556 | -410784 | |
| | 61 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 5,386 | -30 930 | -166574 | |
| | 62 | 1111-0101-1102<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 К=2* | Стяжки цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м$^2$ стяжки | -264 | 64 | -16896 | |
| | 63 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м$^3$ | 2,693 | -30 930 | -83294 | |
| | 64 | 1106-0301-0410<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | -0,298 | 66 876 | -19929 | |
| | 65 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,298 | -310 726 | -92596 | |
| | 67 | 215-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 ммдо 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м$^3$ | 0,861 | -100 947 | -86915 | |
| | 71 | 1110-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Стропила.Установка с изготовлением | м$^3$ древесины в конструкции | -1,67 | 258 013 | -430882 | |
| | 72 | 1110-0114-0402<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | м$^3$ древесины в конструкции | -0,3 | 196 658 | -58997 | |
| | 73 | 1110-0115-0101<br>*РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | -1,97 | 9 861 | -19426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Водосточная система | | | |
| 20 | 91 | 1112-0101-0707<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | -9,33 | 6 287 | -58648 | |
| 21 | 92 | 224-106-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125мм | шт. | 1 | -3 921 | -3921 | |
| 22 | 93 | 224-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 25 | -2 253 | -56325 | |
| 23 | 94 | 224-106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 9,33 | -2 554 | -23829 | |
| 24 | 95 | 224-106-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 6 | -2 535 | -15210 | |
| 25 | 97 | 224-106-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125114 мм | шт. | 13 | -1 164 | -15132 | |
| 26 | 98 | 224-106-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 8 | -1 310 | -10480 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5464286 | |
| | | | ОБЪЕМЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1 | | | | | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5464286 | |
| 27 | 1 | 223-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | $м^2$ | 67,2 | 25 282 | 1698950 | Республика Казахстан |
| 28 | 2 | 223-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 52,92 | 23 976 | 1268810 | Республика Казахстан |
| 29 | 3 | 223-502-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 | шт. | 68 | 4 853 | 330004 | Республика Казахстан |
| 30 | 4 | 223-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88 | м | 1 400,856 | 770 | 1078659 | Республика Казахстан |
| 31 | 5 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 68 | 3 217 | 218756 | Республика Казахстан |
| 32 | 6 | Коммерческое<br>*предложение* | Пуф в виде пазла | шт | 2 | 88 214,29 | 176429 | Республика Казахстан |
| 33 | 7 | Коммерческое<br>*предложение* | Пуф в виде шестигранника | шт | 2 | 79 375 | 158750 | Республика Казахстан |
| 34 | 8 | Коммерческое<br>*предложение* | Пуф в виде куба | шт | 2 | 80 357,14 | 160714 | Республика Казахстан |
| 35 | 9 | Коммерческое<br>*предложение* | Кресло-пуф в виде улитки | шт | 2 | 186 607,14 | 373214 | Республика Казахстан |
| | | | | | | | 5464286 | |
| | | | ВСЕГО ПО АКТУ: | | | | | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 734302 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1693924* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 19813 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4276* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4407351 | |
| | | | перевозки | тенге | | | 302820 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 201 | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 6,3%** | **тенге** | | | **344250** | |
| | | | **Итого** | **тенге** | | | **5808536** | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | **тенге** | | | **290427** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 5%** | **тенге** | | | **290427** | |
| | | | **Итого** | **тенге** | | | **6389390** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557** | **тенге** | | | **6745279** | |
| | | | **Итого с учетом конкурсной скидки 1,999789271%** | **тенге** | | | **6610387,51** | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %** | **тенге** | | | **793246,50** | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ С НДС** | **тенге** | | | **7403634,01** | |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Руководитель: Каленов К. М**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
**Руководитель: Тажибаев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)