Приложение 1к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«09» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АП-Импэкс»***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Амиржанова Ж.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6). (Наружные сети теплоснабжения)»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Садвакасова Р.К – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиисутвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____
(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Көкше-Құрылыс-Р», ГСЛ №15011189 от 12.06.2015 г. Заключение № QSE-0289/17 от 25.12.2017г., выданное ТОО «Qazstroyexpertiza»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №254 от 26.12.2017 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):
Теплопроводная сеть имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Протяженность сетей теплоснабжения	м	970,0

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***27 392 717,11 тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности II (нормальный, не относящийся к технически сложному) согласно проекта и заключения госэкспертизы.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2019 г.***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2020 г.***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: ***17;***

Теплоснабжение.
Проект теплоснабжения домов выполнен на основании задание на проектирование и технических условий от 10 января 2017 года, выданных ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г Кокшетау и в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004*.
Согласно отчета инженерно-геологических изысканий:
Трасса наружных инженерных сетей сложена глинами легкими пылеватыми, незасоленные. По данным бурения грунтовые воды вскрыты на глубине 3,6-4,2 м. Установившийся уровень грунтовых вод 0,8-1,4 м. Подземные воды по отношения к бетонным конструкциям - слабоагрессивные. По отношению к арматуре железобетонных конструкций - неагрессивные.
Теплоснабжение предусматривается от ранее запроектированных сетей.
Теплоноситель - вода с параметрами 120-70°С.
Проектом предусматривается 2-х трубная система теплоснабжения.
Трубы приняты стальные электросварные из стали 20 термически обработанные гр. "В" по ГОСТ 10704-91 в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006.
Категория трубопроводов по правилам Госгортехнадзора РК - IV.
Трубопроводы прокладываются подземно, бесканальным способом. Под проездами над трубами укладываются разгрузочные плиты.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота и П-образных компенсаторов. В местах компенсации температурных удлинений трубопроводов, применяются амортизирующие прокладки.
Укладка труб предусмотрена на предварительно утрамбованное основание из песка. При обратной засыпке трубопроводов - обязательное устройство защитного слоя из песчаного грунта, не содержащего твердых включений, толщиной 150 мм, с послойным уплотнением. Тепловые удлинения компенсируются углами поворотов трубопроводов теплосети и П-образными компенсаторами.
На проектируемом участке теплотрассы предусмотрена система оперативно-

дистанционного контроля (ОДК) для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя.
В нижних точках сети предусмотрена дренажная арматура, в верхних точках - краны для выпуска воздуха. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в дренажные колодцы с последующей откачкой передвижными насосами.
Расчет трубопроводов и тепловой изоляции на прочность выполнен по программе «Старт» на температуру - 95°С, при условии веления монтажа теплотрассы при температуре 0°С.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер ЦТО МС по надзору за строительством и ремонтом ЦРАТ Акмолинской ГУМС
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Умиралиев Е.К. _____

- Главный инженер ТОО «Кокшетау энерго »
Уленов М.Ш. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау
Макишев Р.А. _____

- Директор ТОО «ЭРСУ Газстройсервис»
Джуркин Е.В. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6). (Наружные сети теплоснабжения)»
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АП-Импэкс»
Директор Амиржанов Ж.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
_____