Подрядчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"** БИН 050540009941

Субподрядчик: **ТОО "Агат"** БИН 901240000314

Наименование объект: Реконструкция насосных станций в городе Шымкент. Насосная станция ОНС-4,18 мк-н

Акт выполненных работ №1 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по разделу АС, 8-ю/л-2020-2-КЖ									
1	Е11-09040 1-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	70	369,31	121,48	25851,7	8503,6	–	16846,79	46114,37
2	Е11-090101-0201 1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 1 5 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3	30229,63	13062,55	90688,89	39187,65	–	53200,5	155400,54
3	Е1 1-460401-0103 1 146-0401-0103 РСНБРК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	6	37838,08	17465,02	227028,48	104790,12	12188,52	134947,92	390934,51
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				343569,07				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы по разделу ГП, 8-ю/л-2020-2-ГП									
4	Е1 1-0701111-0101 1107-0111-0101 РСНБРК 2015 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	60	2589,1	1368,26	155346	82095,6	–	89800,7	264758,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е1 1-460401-0103 1 146-0401-0103 РСНБ РК2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	6	37838,08	17465,02	227028,48	104790,12	12188,52	134947,92	390934,51
6	Е1 2-030 101 -0202 1203-0101-0202	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6,9654	24272,32	5059,61	169066,42	35242,2	–	108399,62	299663,33
7	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0 к=0,3	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой / Демонтаж	шт.	2	1989	61,5	3978	123	–	3381,6	7948,37
8	Е1 1-460601-0203 1 146-0601-0203 РСНБ РК 2015	Сараи тесовые. Разборка надземной части без сохранения годных материалов / демонтаж уличного туалета	м2 площади застройки	4	1549,56	–	6198,24	–	–	5206,52	12317,14
9	Е1 2-1601 01 -1503 1216-0101-1503 РСНБ РК2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	20	552,82	107,94	11056,4	2158,8	94,6	6978,82	19478,03
10	Е12-170101-0405 1217-0101-0405 РСНБ РК2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 150 мм2. Демонтаж	м	100	189,45	–	18945	–	–	13640,4	35192,23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				591618,54				
РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора											
10	С341 4- 104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25,6909	891	–	22890,59	–	–	–	24721,84
10	С34 12- 102-01 16 412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т	513,818	40	–	20552,72	–	–	–	22196,94
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				43443,31				
РАЗДЕЛ 4.Монтаж насосной											
10	Спрайс-лист ТОО "TESCO"	Блочно-модульное отопительная насосная станция поставляемая ДхШхВ (10000х4000х3000мм) выполненное из сендвич панелей. | Вес БМЗ с оборудованием-5980457кг, в комплекте с 2мя насосами, системой управления, распределительным шкафом и пр.комплектующими	т	1	25396428	–	25396428	–	–	–	2596428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				25396428				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26375058,92				

Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге	422001
Итого	Тенге	26797060
Зимнее удорожания 1,5%	Тенге	431433
Итого	Тенге	27228493
Непредвиденные работы 2%	Тенге	544570
Итого	Тенге	27773062
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	27773062
Налог на добовленному стоимость 12%	Тенге	3332767
Итого с НДС	Тенге	31 105 830

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Агат"

_____ Карсыбаев А.К.