**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және даму министрінің 2017**
**жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына**
**3-қосымша**

# Сәйкестік туралы декларация

«_24_» қараша 2022 жыл

Мердігер (бас мердігер): ***«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і*** *БИН/ИИН 050540009941. Шымкент қаласы Тәуке хан көш № 125*

*ұйымның атауы, заңды мекенжайы,*

***«Шымкент қаласының 18-ықшам ауданындағы ОНС-4 сорғы станциясын реконструкциялау»***

нысаны бойынша

*объектінің атауы, орналасқан жері*

Тапсырыс беруші ***«Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы»*** **ММ-і, басшы орынбасары А.Әбдіхалықов,** болып табылатын

*ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)*

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

Қосымша мердігер ұйымдар:

**«Агат» ЖШС-і** БИН/ИИН 901240000314; Шымкент қаласы Шұғыла ықшам ауданы №9

*ұйымның атауы*

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«ГрадСтройЭнергия»*** *ЖШС-і Жоба № 8-ю/л-2020-2*

*жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі*

Жоба 15.06.2021 ж. №19-0231/21«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы өңірі бойынша филиалымен бекітілген

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Сметалық құны | Мың тг | 71721,516 | 71721,516 | 71721,516 | 71721,516 |
| Құрылыс монтаж жұмыстарының құны | Мың тг | 9259,957 | 9259,957 | 9259,957 | 9259,957 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| л жабдықтардың құны | Мың тг | 62461,559 | 62461,559 | 62461,559 | 62461,559 |
| ұрылыс ұзақтығы | Ай | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дизельді генератор құрылғысы KG POWER RICARDO мощностью 100кВа (80кВт) KGR3-80 | Дана | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Құрылғы астына іргетас | М3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Модульдік блок станциясын орнату | К-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полиэтилен су құбырын орнату өлшемі 25х2,4мм | М | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Өлшемі 25х3мм өтпелі тройник орнату (переходной тройник) | Дана | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Өлшемі 25х2мм металл фасонды бөліктерді орнату/ переход | Т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Диаметрі 25мм ПЭ 100 SDR 17 полиэтилен орнату втулка орнату (втулка под фланец) | Дана | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметрі 25мм PN 16 16, жазық фланец орнату | Дана | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметрі 15мм DN 15 PN 16, маркалы 11Б41п латунды муфталы шаровый кран орнтау | Дана | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметрі 25мм DN 15 PN 16, маркалы 11Б41п латунды муфталы шаровый кран орнтау | Дана | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметрі 273х6 металл құбырын орнату/футляр | М | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметрі 100мм чугун құбырын орнату/кәріз жүйесі | м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметрі 325х6 металл құбырын орнату/футляр кәріз жүйесі | м | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметрі 1500 мм темірбетон құдықша орнату | дана | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***<u>18-ықшам ауданындағы ОНС-4 сорғы стансасын қайта құру жұмыстары бойынша 1-дана дизельді генератор құрылғысы және 2-дана насос құрылғысын орнату жұмыстары орындалды.1-дана блокты модуль құрылғысы орнатылды. 38 м диаметрі 25мм полиэтилен құбырын орнату арқылы су жүйесі орнатылды. 3м диаметрі 100 мм чугун құбырын орнату арқылы кәріз жүйесі орнатылды. Диаметрі 1500мм темірбетон құдықша орнату жұмыстары орындалды.</u>***

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;з

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы <u>23.06.2022 ж.,</u>

*айы, жылы*

жұмыстардың аяқталуы <u>15.11.2022 ж.,</u>

*айы, жылы*

Құрылыстың ұзақтығы:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай; нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1.Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде элетрондық модульде бар:

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) **"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і** ***«Шымкент қаласының 18-ықшам ауданындағы ОНС-4 сорғы станциясын реконструкциялау»*** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

*объектінің (кешеннің) атауы*

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

***«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і,директоры*** ***Карсыбаев С.***

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні*

М.О.