Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Жуковка Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	1,8	184,0	184,0	331,22	331,22			331,22	
						0,0	53,0	0,0	95,41				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,054	7 750,0	0,0	418,49	0,0			418,49	
						7 750,0	0,0	418,49	0,0				
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,2	106,0	106,0	127,21	127,21			127,21	
						0,0	26,0	0,0	31,22				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,6	4 045,0	0,0	2 426,98	0,0			2 426,98	
						4 045,0	0,0	2 426,98	0,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,2	640,0	246,0	768,02	295,24			768,02	
						394,0	79,0	472,79	94,83				
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	808,0	448,0	8 080,0	4 480,0			8 080,0	
						360,0	146,0	3 600,0	1 460,0				
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	23,0	2,0	230,0	20,0			230,0	
						21,0	1,0	210,0	10,0				
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	1 021,0	464,0	10 210,0	4 640,0	770,0		10 210,0	
						480,0	132,0	4 800,0	1 320,0				
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					22 592	9 894	770	0	22 592	
								11 928	3 011	0	0		
			ИТОГО по акту					22 592	9 894	770	0	22 592	
								11 928	3 011	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	1 740
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**24 332**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	73
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 220
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	732
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**26 357**
	Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368	**6 832**
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	**20 869**
	Понижающий коффициент	-554,01
	Итого с понижающим коэффициентом	**27 146,48**
	НДС (12%)	3 257,58
	Итого с НДС	**30 404,06**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Компания Таир"
БИН 171140032403
Директор _____ **Мунбаев Р.Н.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кожанов Б.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Жуковка Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Архитектурно строительные решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Архитектурно строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	10	1134-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка**	т металлоконструкций	0,825	425 761,0 284 216,0	64 716,0 18 422,0	351 253,0 234 478,0	53 390,5 15 198,0	63 384,5		351 253,0	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					351 253	53 391	63 385	0	351 253	
								234 478	15 198	0	0		
			ИТОГО по акту					351 253	53 391	63 385	0	351 253	
								234 478	15 198	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									27 046	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									378 299	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									1 135	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									18 972	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									11 383	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									409 789	
			Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									106 217	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									324 461	
			Понижающий коэффициент									-8 613,56	
			Итого с понижающим коэффициентом									422 064,57	
			НДС (12%)									50 647,75	
			Итого с НДС									472 712,32	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Компания Таир"
БИН 171140032403
Директор_____ Мунбаев Р.Н.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кожанов Б.Р.