Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиция 7,8,9,10,11,12) /Наружные сети теплоснабжения/

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		53	2019-04-19.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	21592491	21592491								2313481

Заказчик:_____ Шакиржанов Е.Н.

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) Сети теплоснабжения

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети теплоснабжения поз. 7-12								
		1.1 Подземная прокладка								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; / *м3 грунта*	811,1	135,01 / 7,49	127,42 / 35,93	109505 / 6071	103352 / 29146	20814 / 59,1	0,01082 / 0,03138	8,7761 / 25,45232
2	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1419,425	250,47		355523				

		т							
3 21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	811,1	230,36		186845				
		м3							
4 11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	489,7	11,39	11,39	5578	5578	1054	–	–
		м3 грунта							
			–	3,64	–	1783	59,1	0,00318	1,55725
5 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	538,67	1314,18		707909				
		м3							
6 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	40,555	656,86	–	26639	–	15744	0,972	39,41946
		м3 грунта							
			656,86	–	26639	–	59,1	–	–
7 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	770,545	13,61	13,61	10489	10489	1981	–	–
		м3 грунта							
			–	4,35	–	3353	59,1	0,0038	2,92807
8 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	770,545	119,94	51,09	92419	39364	41560	0,108	83,21886
		м3 уплотненного грунта							
			68,85	22,41	53055	17267	59,1	0,02625	20,22681
9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	146,1	2303,32	119	336515	17386	69734	1,02	149,022
		м3 основания							
			738,72	29,88	107928	4365	62,1	0,035	5,1135
10 11-240108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,3	488778,19	158848,63	146633	47655	69483	351,658	141,36652
		км труб							
			323061,17	49900,36	96918	14970	62,1	46,4335	18,66627

11 23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	300	4534,18		1360254				
	м								
12 11-240108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,3	557325,45	185124,68	167198	55537	78262	395,2403	145,44843
	км труб		363099,36	56988,05	108930	17096	62,1	53,0888	19,53668
13 23-010402-0207	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	300	6935,9		2080770				
	м								
14 11-240108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	0,12	619376,9	209512,54	74325	25142	34485	433,5546	67,20096
	км труб		398297,94	64464,83	47796	7736	62,1	59,9674	9,29495
15 23-010402-0208	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	120	10342,13		1241056				
	м								
16 11-240108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0,024	722625,46	255236,47	17343	6126	7867	491,1421	11,78741
	км труб		451202,42	76669,7	10829	1840	62,1	70,9685	1,70324

17 23-010402-0209	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	24	12409,49		297828				
	м								
18 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	6	8852,74	2023,86	53116	12143	27345	7,1591	42,9546
	шт.		6668,2	670,88	40009	4025	62,1	0,6519	3,9114
19 23-020201-0502	Отвод Ст 76х3-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	23263,01		139578				
	шт.								
20 11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	10575,02	2601,46	21150	5203	10656	8,3269	16,6538
	шт.		7755,92	823,69	15512	1647	62,1	0,7951	1,5902
21 23-020201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	24329,69		48659				
	шт.								
22 11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	2	11739,94	2993,85	23480	5988	11694	9,0942	18,1884
	шт.		8470,61	944,46	16941	1889	62,1	0,9078	1,8156
23 23-020201-0505	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	35881,5		71763				
	шт.								
24 11-240108-0405	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	13574,04	4092,95	54296	16372	26016	9,8833	39,5332

		шт.		9205,6	1267,78	36822	5071	62,1	1,1915	4,766
25 23-010402-0208	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	53,04	10342,13		548547					
		м								
26 11-240108-0404	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	8	11892,37	3393,29	95139	27146	46392	8,8911	71,1288	
		шт.		8281,44	1056,71	66251	8454	62,1	0,9996	7,9968
27 23-010402-0207	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	106,08	6935,9		735760					
		м								
28 11-240108-0402	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	4	10159	2807,77	40636	11231	20099	7,7199	30,8796	
		шт.		7190,55	900,7	28762	3603	62,1	0,8532	3,4128
29 23-010402-0205	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	32,62	4534,18		147905					
		м								
30 Прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"	Маты Р-ППЭ-Д 3015 (2000х1200х15) /1000х500х45/	74	5736,19		424478					
		шт								
31 23-021104-2204	Пенопакет для изоляции стыка труб диам. 159/315, 133/250, 108/200, 76/160-ППУ-ПЭ	226	2434,87		550281					
		шт.								
32 23-020201-6109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	14	14900,17		208602					

		комплект								
33	23-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	48	9779,78		469429				
		комплект								
34	23-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	84	6250,83		525070				
		комплект								
35	23-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	80	5431,75		434540				
		комплект								
37	13-100904-0101	Прокладка ОК в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	1,074	18006,28	12383,28	19339	13300	3826	6,3	6,7662
		км кабеля								
38	Прайс-лист ТОО "Казахстанский трубный завод"			5623	2699,69	6039	2899	42,8	2,712	2,91269
		Лента сигнальная "осторожно теплосеть"	1074	35,38		37995				
		м								
	1.2 Разгрузочные плиты									
39	11-271202-0302	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	10,12	704,02	339,14	7125	3432	2843	0,47	4,7564
		м3 сборных железобетонных плит								
40	21-040302-9904	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		349,38	116,44	3536	1178	60,3	0,1019	1,03123
		м3	10,12	44191,17		447215				
	1.3 Узел трубопровода УТ1									
41	11-240108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	4	14055,01	3903,17	56220	15613	27207	10,4892	41,9568
		шт.								

			9769,96	1183,11	39080	4732	62,1	1,1244	4,4976
42 23-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	46727,98		140184				
	шт.								
47 23-020201-5809	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	41405,86		82812				
	шт.								
1.4 Узел трубопровода УТ2									
48 11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	4	11739,94	2993,85	46960	11975	23387	9,0942	36,3768
	шт.								
			8470,61	944,46	33882	3778	62,1	0,9078	3,6312
49 23-020201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	38526,01		77052				
	шт.								
50 23-020201-4016	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	21455,31		42911				
	шт.								
51 11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
	шт.								
			7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
52 23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
	шт.								
53 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
	шт.								
			6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038

54 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	22012,19		44024				
55 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *шт.*	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
			6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
56 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	54186,64		108373				
1.5 Узел трубопровода УТ3									
63 11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *шт.*	4	10575,02	2601,46	42300	10406	21312	8,3269	33,3076
			7755,92	823,69	31024	3295	62,1	0,7951	3,1804
64 23-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	29550,15		59100				
65 23-020201-4011	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	16523,93		33048				
66 11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
			7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
67 23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	75817,2		151634				

68 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
			6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
69 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	22012,19		44024				
70 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *шт.*	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
			6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
71 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	54186,64		108373				
1.6 Узел трубопровода УТ4									
78 11-240108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка *шт.*	4	11739,94	2993,85	46960	11975	23387	9,0942	36,3768
			8470,61	944,46	33882	3778	62,1	0,9078	3,6312
79 23-020201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	38526,01		77052				
80 23-020201-4016	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	21455,31		42911				

81	11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
		шт.		7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
82	23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	75817,2		151634				
		шт.								
83	11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
		шт.		6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
84	23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	22012,19		44024				
		шт.								
85	11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
		шт.		6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
86	23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	54186,64		108373				
		шт.								
	1.7 Узел трубопровода УТ5									
93	11-240108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	4	10575,02	2601,46	42300	10406	21312	8,3269	33,3076
		шт.								

			7755,92	823,69	31024	3295	62,1	0,7951	3,1804
94 23-020201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	29550,15		59100				
95 23-020201-4011	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	16523,93		33048				
96 11-240108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	2	10469,82	2986,23	20940	5972	10278	7,862	15,724
			7322,9	952,18	14646	1904	62,1	0,8979	1,7958
97 23-040908-0105	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	75817,2		151634				
98 11-240108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка *шт.*	2	8852,74	2023,86	17705	4048	9115	7,1591	14,3182
			6668,2	670,88	13336	1342	62,1	0,6519	1,3038
99 23-020201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	22012,19		44024				
100 11-240108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *шт.*	2	8856,51	2230,25	17713	4461	8958	6,9705	13,941
			6492,53	720,18	12985	1440	62,1	0,6889	1,3778
101 23-040908-0103	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 *шт.*	2	54186,64		108373				

1.8 Контрольно-измерительные приборы ОДК

111	Прайс-лист ТОО"Казахстанский трубный завод"								
	Ковер навесной	6	14337,94		86028				
	шт								
114	23-020201-5505	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	7658,97		91908			
	шт.								
	1.9 Дренажный колодец ДК-1- ДК-5								
15	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	5,4	44534,15	5980,62	240484	32295	46178	13,9	75,06
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11458,19	2312,4	61874	12487	62,1	2,231	12,0474
16	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	17097,82		68391			
	шт.								
17	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	12011,09		96089			
	шт.								
18	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	2702,22		10809			
	шт.								
19	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	13148,55		52594			
	шт.								
	1.10 Неподвижные опоры диам. 76								
25	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,63	23499,57	550,5	14805	347	2535	7,85	4,9455
	м3 конструкции			6395,87	83	4029	52	62,1	0,08498	0,05354
26	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0336	206210,26		6929			
	т								
27	23-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	27927,53		167565			
	шт.								
	1.11 Неподвижные опоры диам. 108								

128	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,948	23499,57	550,5	22278	522	3814	7,85	7,4418
		м3 конструкции		6395,87	83	6063	79	62,1	0,08498	0,08056
129	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0488	206210,26		10063				
		т								
130	23-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	35598,71		284790				
		шт.								
	1.12 Неподвижные опоры диам.133									
131	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,514	23499,57	550,5	12079	283	2068	7,85	4,0349
		м3 конструкции		6395,87	83	3287	43	62,1	0,08498	0,04368
132	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0256	206210,26		5279				
		т								
133	23-020201-4908	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	47246,94		188988				
		шт.								
	1.13 Неподвижные опоры диам.159									
134	11-070601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	0,277	23499,57	550,5	6509	152	1114	7,85	2,17445
		м3 конструкции		6395,87	83	1772	23	62,1	0,08498	0,02354
135	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0139	206210,26		2866				
		т								
136	23-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	62955,82		125912				
		шт.								
	1.14 Колодец под шаровые краны Кз1-Кз4									
140	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,76	5592,33	320,25	32212	1845	2356	0,263	1,51488
		м2 покрытия								

			576,45	95,18	3320	548	60,9	0,033	0,19008
141 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	8	1184,97	537,87	9480	4303	2801	0,476	3,808
	шт. сборных конструкций		369,32	194,58	2955	1557	62,1	0,1988	1,5904
142 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,56	27174,99		42393				
	м3								
143 11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,44	9086,42	4706,79	13084	6778	4971	4,933	7,10352
	м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	5647	2357	62,1	1,6765	2,41416
144 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	6538,27		26153				
	шт.								
145 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	2127,3		8509				
	шт.								
146 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	4299,36		17197				
	шт.								
147 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	4	8599,73		34399				
	шт.								
150 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14	733,93	13,37	10275	187	1285	0,212	2,968
	м2 поверхности		178,95	1,71	2505	24	50,8	0,002	0,028
1.16 Колодец под шаровые краны Кз5-Кз12									
151 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	8,64	5592,33	320,25	48318	2767	3534	0,263	2,27232
	м2 покрытия		576,45	95,18	4981	822	60,9	0,033	0,28512
152 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1184,97	537,87	14220	6454	4202	0,476	5,712
	шт. сборных конструкций		369,32	194,58	4432	2335	62,1	0,1988	2,3856

53	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,34	27174,99		63589				
54	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,68	9086,42 3921,74	4706,79 1637,03	15265 6589	25646 2750	5799 62,1	4,933 1,6765	8,28744 2,81652
55	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	6	6538,27		39230				
56	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	6	2127,3		12764				
57	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	6	8599,73		51598				
60	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	28	733,96 178,96	13,39 1,71	20551 5011	375 48	2570 50,8	0,212 0,002	5,936 0,056
		Всего прямые затраты				**16598049**				**1366** **190**

в том числе	1 111 729
- зарплата рабочих-строителей, тенге	587 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 543 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 523
- перевозка грузов, тенге	803 092
Накладные расходы I уровня, тенге	17 401 141
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	737 808
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 138 949
Итого, тенге	1 451 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	**19 590 065**
Всего	

Временные здания и сооружения (1 %)	195 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	423 815
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	20 209 781
В текущих ценах 2018 года к=2405/2269=1,059938299	21 421 121
Ценовая скидка 10%	2 142 112
Итого в текущих ценах с учетом скидки	19279009
НДС (12 %)	2 313 481
Всего по акту с учетом НДС	21 592 491

ЗАКАЗЧИК:

_____ Тайып Ж.Ш.

Главный спец. ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ Лаевский В.И.

ТОО "Көкше-Құрылыс- Р"

ТЕХНАДЗОР:

_____ Тонких Ю.Г.

ЗАКАЗЧИК:

_____ Шакиржанов Е.Н.

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"