Заказчик : ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"
Подрядчик : ТОО "Инвест строй Group"
Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Семиполка район Шал акына Северо-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
Объект : Медицинский пункт в селе Семиполка район Шал акына Северо-Казахстанской области

Акт выполненных работ № 1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1221641**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			547771
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272724*
		машины и механизмы	тенге			443375
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			230492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
	Раздел 1.	**Фундамент**				**1221641**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			547771
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272724*
		машины и механизмы	тенге			443375
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			230492
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
		Монолитный ростверк (АС-5)				
1	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**6,29**	**9 389**	**59057**
2	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**89**	**336**	**29904**
3	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**6,29**	**10 321**	**64919**
4	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**м^3**	**15,3**	**24 132**	**369220**

1	2	3	4	5	6	7
		Фундаментные блоки (АС-6)				
5	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**3**	**5 584**	**16752**
6	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**14**	**6 254**	**87556**
7	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**10**	**8 299**	**82990**
8	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**37**	**13 446**	**497502**
9	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,04826**	**63 650**	**3072**
10	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**$м^3$**	**0,476**	**22 414**	**10669**

ИТОГО по акту:	тенге		**1221641**
НДС (12 %)	12%		146 596,92
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1 368 237,92**

Подрядчик:
ТОО "Инвест строй Group"

Директор_____ Іздіков Е.Д.

Заказчик:
ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Директор_____ Абдрахманов А.Н.