Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **33 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Константиновка Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	$м^3$ грунта	0,9	184,0	184,0	165,63	165,63			165,63	
						0,0	53,0	0,0	47,71				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	0,027	7 750,0	0,0	209,24	0,0			209,24	
						7 750,0	0,0	209,24	0,0				
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	0,6	106,0	106,0	63,61	63,62			63,61	
						0,0	26,0	0,0	15,63				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,3	4 045,0	0,0	1 213,47	0,0			1 213,47	
						4 045,0	0,0	1 213,47	0,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,6	640,0	246,0	384,03	147,64			384,03	
						394,0	79,0	236,39	47,43				
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5	808,0	448,0	4 040,0	2 240,0			4 040,0	
						360,0	146,0	1 800,0	730,0				
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5	23,0	2,0	115,0	10,0			115,0	
						21,0	1,0	105,0	5,0				
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	м	5	1 021,0	464,0	5 105,0	2 320,0	385,0		5 105,0	
						480,0	132,0	2 400,0	660,0				
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					11 296	4 947	385	0	11 296	
								5 964	1 506	0	0		
			ИТОГО по акту					11 296	4 947	385	0	11 296	
								5 964	1 506	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	870
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	12 166
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	36
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	610
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	366
	Итого с непредвиденными работами и затратами	13 178
	Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368	3 416
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	10 434
	Понижающий коэффициент (-2%)	-277,0
	Итого с понижающим коэффициентом	13 573,24
	Итого по акту	13 573,24

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "СеверСтрой-Компани"
БИН 181040003715
Директор _____ **Тюбаев З.Ж.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**