Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай,область Абай, район Мақаншы, Маканчинский с.о. Кабанбая,6 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	240540007122
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020540000437
Договор (контракт)	Договор №230055/00 от 17.07.2023 доп.согл. №01 от 02.04.2024г, доп.согл. №02 от 21.08.2024, доп.согл. №03 от 12.12.2024, доп.согл. №04 от 11.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
7	19.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка. Остаточные работы			работа	1	97 330 200,00	97 330 200,00	10 428 235,71
				Итого	1	x	97 330 200,00	10 428 235,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Зурынханов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2025

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай", БИН 240540007122

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " БИН/ИИН 020540000457

Наименование строительства: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка. Остаточные работы"

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за март 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 230055/00	17.07.2023г.		058-028-431	ТОО "Alyans XXI "	17
		доп. согл. №01	02.04.2024г.		058-032-431		
		доп. согл. №02	21.08.2024г.		058-028-431 058-032-431		
		доп. согл. №03	12.12.2024г.		058-028-431 058-032-431		
		доп. согл. №04	11.03.2025г.		058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	486 854 200,00	86 901 964,29	86 901 964,29	86 901 964,29			20 109 597,00		10 428 235,71	97 330 200,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО ДСП «Стройинтеграция»

Эксперт _____ Тсупкалиев К.Д.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай"

Руководитель отдела _____ Зарыпханов Т.М.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Урджарский район

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай" область Абай, район Мақаншы, Маканчинский с.о., Кабанбая, 6, БИН 240540007122, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ58070103KSN7113010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка. Остаточные работы

Договор подряда (контракт) № 230055/00 от 17.07.2023, доп. согл. 230055/01 от 02.04.2024 г., доп. согл. №1 от 21.08.2024г. доп. согл. №3 от 12.12.2024г. доп. согл. №230055/04 от 11.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за март 2025 год

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1												
Раздел 1 Земляные работы												
1.2 Водоводы												

1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт НР=72%т.ч.п.3.51:К1трр =1,21;К1трм=1,21;К1экс =1,21;	м3 грунта	2200	293,19	293,19	645 018	645 018	-	118 071	824 136
						-	74,54	-	163 988	-	61 047	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР=72%т.ч.п.3.175:К1тр р=1,1; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	110	2 705,74	-	297 631	-	-	214 294	552 879
						2 705,74	-	297 631	-	-	40 954	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт НР=72%т.ч.п.3.51:К1трр =1,21;К1трм=1,21;К1экс =1,21;	м3 грунта	1207,0744	309,86	309,86	374 024	374 024	-	68 467	477 890
						-	78,78	-	95 093	-	35 399	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2; т.ч.п.3.177:К2трр=1,2;	м3 грунта	30	6 203,60	-	186 108	-	-	133 998	345 714
						6 203,60	-	186 108	-	-	25 608	

5	5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	180	55,00	-	9 900	-	-	-	10 692
						-	-	-	-	-	792	
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1800	48,81	48,81	87 858	87 858	-	19 246	115 672
						-	14,85	-	26 730	-	8 568	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	450	1 270,72	-	571 824	-	-	411 713	1 062 220
						1 270,72	-	571 824	-	-	78 683	
8	8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	730	66,54	66,54	48 574	48 574	-	10 644	63 955
						-	20,25	-	14 783	-	4 737	
9	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	308,13	1 395,64	-	430 039	-	-	309 628	798 840
						1 395,64	-	430 039		-	59 173	
10	10	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	1000	1 784,18	1 784,18	1 784 180	1 784 180	-	929 441	2 930 711
						-	1 290,89	-	1 290 890	-	217 090	

11	11	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив.Колодцы (поселковые сети) НР=72%	м3 мокрого грунта	122,15	2 121,06	2 121,06	259 087	259 087	-	134 967	425 578
						-	1 534,62	-	187 454	-	31 524	
Раздел 2 Водопроводные колодцы												
2.1 Колодцы												
12	12	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,3	55 988,50	3 882,05	1 024 590	71 042	433 046	547 655	1 698 025
						28 442,74	1 786,05	520 502	32 685	-	125 780	
13	13	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	11	51 955,00	-	571 505	-	571 505	-	617 225
						-	-	-	-	-	45 720	
14	15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	11	41 144,00	-	452 584	-	452 584	-	488 791
						-	-	-	-	-	36 207	
15	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	22	27 113,00	-	596 486	-	596 486	-	644 205
						-	-	-	-	-	47 719	
16	21	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	11	45 568,00	-	501 248	-	501 248	-	541 348
						-	-	-	-	-	40 100	
17	23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	11	7 715,00	-	84 865	-	84 865	-	91 654
						-	-	-	-	-	6 780	
18	28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	11	9 478,00	-	104 258	-	104 258	-	112 599
						-	-	-	-	-	8 341	

19	29	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	11	12 795,00	-	140 745	-	140 745	-	152 005
						-	-	-	-	-	11 260	

Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой и противопожарный водопровод

3.8 Трубопроводы

20	167	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м НР=99%	м	2046	3 746,23	1 439,73	7 664 787	2 945 688	2 002 523	3 987 316	12 584 271
						1 327,75	640,77	2 716 577	1 311 015	-	932 168	
21	168	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м НР=99%	м	7148	3 746,23	1 439,73	26 778 052	10 291 190	6 996 105	13 930 271	43 964 989
						1 327,75	640,77	9 490 757	4 580 224	-	3 256 666	
22	169	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	6600	111,00	-	732 600	-	732 600	-	791 208
						-	-	-	-	-	58 608	

23	170	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,4 мм	1 м	548,5	139,00	-	76 242	-	76 242	-	82 341
						-	-	-	-	-	6 099	
24	173	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	645	2 542,00	-	1 639 590	-	1 639 590	-	1 770 757
						-	-	-	-	-	131 167	
25	175	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм	1 м	1400	4 127,00	-	5 777 800	-	5 777 800	-	6 240 024
						-	-	-	-	-	462 224	

Итого	**77 387 729,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14213438,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16506661,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7702862,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20109597,00
- накладные расходы, тенге	20815711,00
перевозка грузов, тенге	9900,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5732423,00
Всего	**77 387 729,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	2244244,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	1505044,00

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)(13339,292/163,33*1,25*+8*13339,292*7/1960*(21916300/13339,292+1,25*/163,33))/1000	626170,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 622 740,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**83 385 927,00**
Итого в прогнозных ценах 2023 г. К=1,079	**89 973 415,23**
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,9658626878	**86 901 964,29**
НДС (12%)	**10 428 235,71**
Итого	**97 330 200**

Подрядчик
ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Маканшы области Абай"

Руководитель отдела Зарыпханов Т.М.

Технический надзор
ТОО ДСП «Стройинтеграция»

Эксперт Тсупкалиев К.Д.

Авторский надзор
ТОО «RB Engineering Group»

Директор Кунафиянова А.Б.