Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **34 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Жуковка Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**		1,8	**184,0**	**184,0**	**331,22**	**331,22**			**331,22**	
				$м^3$ грунта		**0,0**	**53,0**	**0,0**	**95,41**				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**		0,054	**7 750,0**	**0,0**	**418,49**	**0,0**			**418,49**	
				$м^3$		**7 750,0**	**0,0**	**418,49**	**0,0**				
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**		1,2	**106,0**	**106,0**	**127,21**	**127,21**			**127,21**	
				$м^3$		**0,0**	**26,0**	**0,0**	**31,22**				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**		0,6	**4 045,0**	**0,0**	**2 426,98**	**0,0**			**2 426,98**	
				$м^3$		**4 045,0**	**0,0**	**2 426,98**	**0,0**				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		1,2	**640,0**	**246,0**	**768,02**	**295,24**			**768,02**	
				$м^3$		**394,0**	**79,0**	**472,79**	**94,83**				
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**		10	**808,0**	**448,0**	**8 080,0**	**4 480,0**			**8 080,0**	
				м		**360,0**	**146,0**	**3 600,0**	**1 460,0**				
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**		10	**23,0**	**2,0**	**230,0**	**20,0**			**230,0**	
				м		**21,0**	**1,0**	**210,0**	**10,0**				
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**		10	**1 021,0**	**464,0**	**10 210,0**	**4 640,0**	**770,0**		**10 210,0**	
				м		**480,0**	**132,0**	**4 800,0**	**1 320,0**				
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					**22 592**	**9 894**	**770**	**0**	**22 592**	
								11 928	**3 011**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**22 592**	**9 894**	**770**	**0**	**22 592**	
								11 928	**3 011**	**0**	**0**		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	1 740
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**24 332**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	73
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 220
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	732
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**26 357**
	Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368	**6 832**
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	**20 869**
	Понижающий коэффициент	-554,01
	Итого с понижающим коэффициентом	**27 146,48**
	НДС (12%)	3 257,58
	Итого с НДС	**30 404,06**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «Шебер-СВТ»
БИН 070340013113
Директор_____Оспанов Е.А.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____Кокжанов Б.Р.