Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Субподрядчик: ТОО "Агат"
Наименование обьекта - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Коралас, с/о Ушкын, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ№1

приемки выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				311 рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ 8=442 м2								
78	11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	40	231,01	152,49	9241	6100	3170	0.12	5
		м3 конструкции		78.52	33,13	3141	1325	60,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*79,26*		*3170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*67,33*				*2693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,93*				*477*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*24,82*		*993*				
		Сметная стоимость				*13404*				
79	11-270402-0102 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	442	86,20	69,32	38099	30637	11207	0,02	10
		м2 основания или покрытия		16,59	18,35	7332	8110	60,3	0,02	8
		Накладные расходы -		*25,36*		*11207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*21,07*				*9311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.29*				*1896*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*8,92*		*3945*				
		Сметная стоимость				*53251*				
80	11-270402-0103 РСНБ РК2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,127 м3 /толщ. 8см/	442	186,22	60,64	82311	26805	14740	0,04	16
		м2 основания или покрытия		25,67	15,63	11346	6907	60,3	0,02	7
		Накладные расходы -		*33,35*		*14740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,90*				*11007*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,45*				*3733*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17,57*		*7764*				
		Сметная стоимость				*104815*				
81	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	64	73,00	-	4672	-	187	—	-

1	2	3	7	8	9	7	9	9	10	11
		тенге за 1 тонну		--	-	—	—	—	--	--
		Накладные расходы -		*2,92*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня -4%		*2,92*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО)- 8%		*6.07*		*389*				
		Сметная стоимость				*5248*				
82	41-020104-1002 РСНБРК 2015 в ценах I квартала	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	64	67,45	--	4317	--	173	--	--
		т		--	—	—	...	—	—	—
		Накладные расходы -		*2.70*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня -4%		*2.70*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО)- 8%		*5,61*		*359*				
		Сметная стоимость				*4849*				
		ВОДО11РОВОД11ЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000ММ-1ШТ								
100	21-060208-0501 РСНБРК 2015 в ценах I квартала	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2,С-4	1,08536	299949,74	--	325553	--	13022	--	--
		т		—	—	—	—	—	—	
		Накладные расходы -		*11997,99*		*13022*				
		в т.ч. накладные второго уровня -4%		*11997,99*				*13022*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО)- 8%		*24955,82*		*27086*				
		Сметная стоимость				*365661*				
103	11-070107-0103 РСНБ РК2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-2,МС-3,МС-6.МС-7. Установка	0,002173	416124,82	5849,69	904	13	90	42,70	
		т стальных элементов		37505,55	853,09	81	2	62,1	1,03	
		Накладные расходы -		*41418,53*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня -62,1%		*23820,71*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня -4%		*17597,82*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО)- 8%		*36603,47*		*80*				
		Сметная стоимость				*1074*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465097	63555			31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			548301				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	548 301
Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге	15 900,73
Итого:	Тенге	564 201,73
Зимнее удорожание - 1,6*0,7=1,12%	Тенге	6 319,06
Итого:	Тенге	570 520,79
Итого в текущих ценах 2017 года К=1	Тенге	570 520,79
Итого с понижающим коэффициентом К=0,97...	Тенге	564 986,74
НДС-12%	Тенге	67 798,41
ИТОГО:	Тенге	632 785,15

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Агат"

Карсыбаев А.К.