Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **33 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Константиновка Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	$м^3$ грунта	0,9	184,0 0,0	184,0 53,0	165,63 0,0	165,63 47,71			165,63	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	0,027	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	209,24 209,24	0,0 0,0			209,24	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	0,6	106,0 0,0	106,0 26,0	63,61 0,0	63,62 15,63			63,61	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,3	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	1 213,47 1 213,47	0,0 0,0			1 213,47	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,6	640,0 394,0	246,0 79,0	384,03 236,39	147,64 47,43			384,03	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	5	808,0 360,0	448,0 146,0	4 040,0 1 800,0	2 240,0 730,0			4 040,0	
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5	23,0 21,0	2,0 1,0	115,0 105,0	10,0 5,0			115,0	
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	м	5	1 021,0 480,0	464,0 132,0	5 105,0 2 400,0	2 320,0 660,0	385,0		5 105,0	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					11 296 5 964	4 947 1 506	385 0	0 0	11 296	
			ИТОГО по акту					11 296 5 964	4 947 1 506	385 0	0 0	11 296	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)									870	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									12 166	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									36	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									610	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									366	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 178	
			Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368									3 416	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557									10 434	
			Понижающий коэффициент (2%)									-277,0	
			Итого с понижающим коэффициентом									13 573,24	
			НДС (12%)									1 628,79	
			Итого с НДС									15 202,03	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «Шебер-СВТ»
БИН 070340013113
Директор _____ **Оспанов Е.А.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**