Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шаңырақ-XXI"
БИН 021140007036, Туркистанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт ул.Жангельдина зд.32
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылутеплосервис"
БИН 160440015281, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19, тел +77026024583
Стройка: Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области (без наружных сетей)

Акт выполненных работ №1
от 10 декабря 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1112-0101-0501	Пароизоляция оклеечная из рубероида. Устройство в один слой НР=92%.	м2 изолируемой поверхности	57,1	785,87	26,47	44873	1511	30785	11810	61218
					220,26	4,55	12577	260		4535	
2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	57,1	989,11	53,95	56478	3081	20145	31297	94797
					582,34	13,43	33252	767		7022	
3	234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П225 К=1,030	м3	5,8813	41173,00		242151		242151		261523
										19372	
4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная пленка полиэтиленовая. Устройство в один слой НР=92%.	м2 изолируемой поверхности	57,1	101,53	12,98	5797	741		4830	11477
					88,55	3,39	5056	194		850	
5	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая. Толщина 0,15мм ГОСТ 10354-82 К=1,100	1000 м2	0,06281	81820,00		5139		5139		5550
										411	
6	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	57,1	648,72	110,63	37042	6317	16461	14618	55793
					249,80	28,46	14264	1625		4133	
7	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	м2 стяжки	856,5	16,84	1,63	14423	1396	12230	1080	16743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% К=15,000;			0,93	0,44	797	377		1240	
8	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	13,1	12450,72	1861,56	163104	24386	102223	39587	218906
					2785,88	498,78	36495	6534		16215	
9	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	57,1	648,72	110,63	37042	6317	16461	14618	55793
					249,80	28,46	14264	1625		4133	
10	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% К=15,000;	м2 стяжки	1998,5	16,84	1,63	33655	3258	28538	2519	39068
					0,93	0,44	1859	879		2894	
11	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,06338	16622,70	1511,34	1054	96	2	9080	2119
					15080,00	658,10	956	42		157	
12	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06338	267997,00		16986		16986		18345
										1359	
13	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2 кровли	57,1	2559,01	15,46	146119	883	136223	8586	167081
					157,84	5,61	9013	320		12376	
14	1112-0101-0213	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-	м2 кровли	57,1	1089,12	7,30	62189	417	57692	3894	71370
					71,46	2,68	4080	153		5287	
		ИТОГО по смете:	Тенге								781 800
		Всего					781 800				
		НДС (12 %)					93 816				
		Итого					875 616,00				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жылутеплосервис"
БИН 160440015281

Директор _____ Новохатский Д. С.

Принял (Заказчик)
ТОО "Шаңырақ-XXI"
БИН 021140007036

Директор _____ Тайсалов М. Ш.